

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2018	ze dne 27. 6. 2018
STAVBA:	Revitalizace historického jádra města - Hanžburského ulice	
Číslo smlouvy objednatele:	161/2018/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 1,2,3 a 5	
Název části PD (číslo výkresu):	Vodovod, obnova kanalizace výkres č. D.1	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Měněpráce - odpočet prací a dodávek na části soukromé stavební parcely st. 35/1 v k.ú. Slaný - v letošním roce před zahájením prací byla městu oznámena změna vlastníka nemovitosti s tím, že neakceptuje podmínky Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy - služebnosti a tím si nepřeje, aby město provedlo práce na jeho části veřejného pozemku. **Vícepráce a méněpráce - obnova kanalizace** - na základě zjištění větší DN stávající kanalizace a skutečného vedení kanalizace, které je blíže ke stávajícím objektům, byl zpracován statický posudek, který z hlediska bezpečnosti a statiky budov nedoporučuje provádět obnovu stávajícího trubního vedení kanalizace ve spodní části ulice výkopem. Oba úseky kanalizace budou provedeny sanací rukávem. Dále byla zjištěna větší dimenze stávající kanalizace oproti PD (600/1050 místo 400/750). **Vícepráce - připojení dešťových svodů do kanalizačního řádu a 2 přípojek na splaškovou kanalizaci** - v PD nebylo řešeno odvodnění dešťových vod z přilehlých objektů. Budou provedeny dešťové přípojky včetně lapačů nečistot. Po změně vlastníka souromého pozemku, požadují vlastníci okolních 2 nemovitostí samostatné přípojky oproti stávající jedné sdružené. Proto budou provedeny nové dvě odbočky a osazeny dvě revizní šachty pro připojení vlastníků nemovitostí tak, aby se nemusel v budoucnu rozebírat nový povrch.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	-1 910 471,70 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	1 986 968,32 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	76 496,62 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	27.7.2018
Nový termín dokončení díla:	27.9.2018

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Podpis: _____

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Město Slaný

Podpis: _____

Richard Jankovič

Technický dozor objednatele:
DK Invest Praha, s.r.o.

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis: _____

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis: _____

Richard Jankovič

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 8A4
Statický posudek 10A4