

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 2. 10. 2017 na realizaci stavby

„II/433 Prostějov – Mořice“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Společnost II/433 Prostějov - Mořice

Se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

1) Společník 1

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zastoupena: Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva a
Josefem Husarem, členem představenstva

2) Společník 2

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 695


IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

zastoupena: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava,
na základě plné moci ze dne 5. 9. 2017

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/03101/OVZI/DSM ze dne 2. 10. 2017.

ČÁST A.

Dne 2. 10. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2017/03101/OVZI/DSM, na realizaci rekonstrukce úseku silnice II/433 v intravilánech a extravilánech mezi městem Prostějov a obcí Mořice. Řešený úsek začíná v místě stykové křižovatky v ulici Wolkerova v Prostějově a končí za obcí Mořice v místě napojení větve mimoúrovňové křižovatky před mostem nad dálnicí D1.

(Dále jen „Smlouva o dílo nebo „SOD“)

ČÁST B.

Hlavní mostní prohlídkou dne 21. 9. 2017 provedenou Správou silnic Olomouckého kraje (dále jen „SSOK“) byl zjištěn nevyhovující stav mostu ev.č. 433-008 – SO 203. Na základě tohoto zjištění byl v 04/2018 proveden diagnostický průzkum a v 05/2018 posouzení stavu stávajících předpjatých nosníků mostu. Zjištěním těchto průzkumů je konstatováno, že nelze provést opravu mostu dle projektové dokumentace zpracované v 06/2016, ale je nezbytná demolice stávajícího mostu a výstavba nového včetně úpravy navazujícího úseku silnice II/433 v délce cca 100 m před a cca 100 m za mostem.

Z důvodu potřeby výstavby nového mostu ev.č. 433-008 – SO 203 a úpravy navazujícího úseku silnice II/433 – SO 106 je nezbytné napřed zpracovat novou projektovou dokumentaci pro tuto část stavby a zajistit povolení změnou stavby před dokončením a následně pokračovat v realizaci na těchto stavebních objektech.

S ohledem na shora uvedené se Čl. III Smlouvy o dílo mění a nově zní:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termín pro předání staveniště: nejpozději do 10 dnů ode nabytí účinnosti smlouvy
2. Termín zahájení prací: nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště
3. Termín dokončení díla mimo SO 203 včetně navazující komunikace v délce cca 200 m: **nejpozději do 30. 09. 2018**
4. Termín dokončení SO 203 včetně navazující komunikace v délce cca 200 m: **nejpozději do 31. 05. 2019**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III této smlouvy platí příslušná ustanovení obchodních podmínek.

Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 1 upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn vyvolaných realizací:

Popis změn
Změny z důvodu požadavku uživatele (Správa a údržba silnic OK)
1) ZL č. 1 Odstranění dvou sjezdů, pročištění 8 m potrubí DN 500 a 174 m silničních příkopů, odstranění 4 pařezů, odbourání a likvidace 22 m ³ prostého betonu.
Změny vyvolané v průběhu realizace
1) ZL č. 2 Sanace podloží drceným hrubozrnným kamenivem v km 5,400-5,514 v celkové ploše 410,04 m ² do hl. 0,5 m s vložení separační geotextilie vč. souvisejících prací.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 „Změna ceny díla – vícepráce bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo	160 759 530,00	33 759 501,30	194 519 031,30
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	699 874,20	146 973,58	846 847,78
Celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku č. 1	161 459 404,20	33 906 474,88	195 365 879,08


(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: jedno sto devadesát pět milionů tři sta šedesát pět tisíc osm set sedmdesát devět korun českých osm haléřů)

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Příloha č. 1 Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce“
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/45/2/2018 ze dne 25. 6. 2018.

V Olomouci dne: - 3 -08- 2018

Z



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Praze dne: - 3 -08- 2018

Za Zhotovitele

Společnost II/433 Prostějov – Mořice

Za společníka 1)

PORR a.s.




Ing. Antonín Daňa
člen představenstva



Josef Husar
člen představenstva

Za společníka 2)

OHL ŽS, a.s.



Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava

