

200 sml. 1116  
0 - 1019



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

|                             |  |             |  |
|-----------------------------|--|-------------|--|
| Název dokumentu:            | Dodatek číslo 4 k SOD na akci "Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů" |             |  |
| Oprávněn/pověřen k podpisu: | Ing. Martin Kukla  |             |  |
| Schváleno:                  | Datum:   | Č.usnesení: |  |
| Dokument uložen u:          | Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu                               |             |  |
| Počet vyhotovení:           | 3  |             |  |
| Adresát:                    | PKS stavby a.s.  |             |  |
| Smluvní částka: 1)          | 11590043.13  |             |  |
| Odpovědný odbor: 2)         | odbor majetkový  |             |  |
| Podpis zajistit do:         | 11.7.2018  |             |  |

|   | Pracoviště/pracovník | Datum       | Podpis    |
|---|----------------------|-------------|-----------|
| Zpracoval:  | OM/O. Homola         | 16.7.2018   |           |
| Projednáno s:                                     | OM/E. Jozífek        | 16.7.2018   |           |
| Právní kontrola:                                  | OM/J. Tvrzová        | 16.7.2018   |           |
| Předkládá:  | OM/P. Kolář          | 16.7.2018   |           |
| Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3) | OM/P. Kolář          | 16.7.2018   |           |
| Zodpovídá:  | Příkazce operace:    | OM/P. Kolář | 16.7.2018 |
|   | Správce rozpočtu:    | OE/P. Tulis | 16.7.2018 |

**Poznámka:**

Subjekt (IČO: 46980059), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: homola, datum ověření: 13.07.2018 12:24:51):

Dodatek číslo 4 k SOD na akci "Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů"

**Rozpočtová skladba:**

Částka s DPH: 11590043.13, Datum Od: 29.1.2016, Datum do: 14.12.2018, Perioda: měsíčně, ODP: 003522, ORJ: 0000008002, ORG: 0001361040000 POL: 6121 UZ:

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

KRAJ



KUJIP01839NI

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

se sml. 1/16  
o 1019

uzavřené dne 4. 1. 2016 na akci

### „Nemocnice Třebíč - Pávilon chirurgických oborů“

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel:

se sídlem:  
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
Tel./fax:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

##### **Kraj Vysočina**

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33  
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku,  
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla  
Ing. Oldřich Homola  
+420 564 602 326/+420465602433  
708 90 749  
CZ70890749  
Sberbank CZ, a.s  
4050005000/6800

##### Zhotovitel:

Se sídlem:  
Zastoupený:  
zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
Tel./fax:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:  
(dále jen Zhotovitel)

##### **PKS stavby a.s.**

Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39  
Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva  
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti  
Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek  
566 697 201 / 566 697 384  
469 80 059  
CZ46980059  
MONETA Money Bank, a.s.  
175972792/0600  
B 5403 vedená u Městského soudu v Praze

#### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2016 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s výše uvedenými změnami a z provozních důvodů na straně uživatele objektu se mění i termín plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 4, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

##### 1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených Změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

##### 2) Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto:

**3.3. Dokončení díla se sjednává nejpozději do 14. 12. 2018**

3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: **431 379 113,74 Kč**

slovy: čtyřistatřicetjedenmiliontřístasedmdesátdevět tisícjednostotřináct 70/100 korun českých

**Rekapitulace ceny:**

**Cena díla před uzavřením dodatku č. 4 bez DPH: 421 800 565,69 Kč**

**Cena víceprací a méněprací:**

Cena víceprací bez DPH: 11 036 267,36 Kč

Cena méněprací bez DPH: 1 457 719,31 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 9 578 548,05 Kč

**Cena díla po uzavření Dodatku č. 4**

**Cena díla bez DPH 431 379 113,74 Kč**

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiloženém změnovém rozpočtu.

**III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nezveřejnění dodatku v registru smluv ani do tří měsíců od jeho uzavření, je dodatek bez dalšího zrušen od samého počátku.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Přílohy: 1 – Změnový položkový rozpočet

2 - Harmonogram prací

Žďár nad Sázavou, 30. 7. 2018

Jihlava, 25. 07. 2018

za zhotovitele:

za objednatele:

PKS stavby a.s.  
Brněnská 126/38  
591 01 Žďár nad Sáz.  
DIČ: CZ46980059  
CZECH REPUBLIC

Ing. Petr Pejchal  
předseda představenstva

Ing. Martin Kukla  
náměstek hejtmana kraje  
pro oblast ekonomiky a majetku

Ing. Jaroslav Kladiiva  
ředitel společnosti

Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36

| změna č. | název změny  | popis a zdůvodnění  | méněpráce | vícepráce  | cena bez DPH | DPH celkem | cena včetně DPH |
|----------|--|---|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| ZL88     | Doplnění hygienického vybavení                                   | Rozdíl mezi počtem skutečně dodaných zařizovacích předmětů a počtem uvedeným v příloze SOD ( soutěžní nabídkový rozpočet zhotovitele)   | 0,00      | 23 181,76  | 23 181,76    | 4 868,17   | 28 049,93       |
| ZL89     | Doplnění systému ACS   | Požadavek uživatele nad rámec systému ACS: JIP + ARO. ZL 89 - ARO a JIP – dvoje pojízdné automatické dveře, byly v projektu přístupné na oboustranné bezkontaktní otevření mávnutím, přestože oba prostory ARO a JIP byly naprojektovány uzamykatelné (ostatní dveře). Doplněním ACS k automatickým dveřím jsme tento prostor zabezpečili proti přístupu nepovolaných osob zvenčí z veřejné části chodby. | 0,00      | 7 774,96   | 7 774,96     | 1 632,74   | 9 407,70        |
| ZL90     | úpravy chygienických prostor                                     | Nedodané práce na PCHO. Odpočet napojovacího profilu u sprch.vaniček+ ocel.sloupky v převlékacích boxech Místo ocelových sloupků byly vyzděny příčky.   | 56 483,16 | 0,00       | -56 483,16   | -11 861,46 | -68 344,62      |
| ZL91     | Doplnění chlazení  | D+M chlazení (SPLIT systému) pro místnosti IT a elektro v 2NP (UPS a Trafo). Chlazení je nutné z důvodů přehřívání prostor následkem fungování technologie.   | 0,00      | 221 935,00 | 221 935,00   | 46 606,35  | 268 541,35      |
| ZL92     | Provizorní SDK příčka v expektačním pokoji m.131                 | Požadavek uživatele, konkrétně obsluhy oddělení.CN je vč. D+M dveří a závěrečná demontáž příčky vč. uvedení do původního stavu (zapravení).   | 0,00      | 45 875,59  | 45 875,59    | 9 633,87   | 55 509,47       |
| ZL93     | Provizorní komunikace kolem pavilonu PCHO k dialýze              | Požadavek plynoucí ze zachování obslužnosti budovy DIALÝZA. Po dobu bourání CH a výstavby přístavby PCHO nutno přeorganizovat dopravu kolem pavilonu PCHO. Bet. svodidla budou zabírat vozům nemocnice před případným sjetím z provizorní komunikace do anglického dvorku.  | 0,00      | 192 666,85 | 192 666,85   | 40 460,04  | 233 126,89      |
| ZL94     | Přeložení stoupačky kanalizace při propojení s pavilonem O - 1NP | Při probourání z pavilonu PCHO do pavilonu O v 1NP bylo nutné provést přeložku stávajícího vedení řemesel. Postupně budou doplněna další řemesla vč. prací na 2NP   | 0,00      | 5 242,83   | 5 242,83     | 1 100,99   | 6 343,82        |
| ZL95     | Drobné VCP zámečnické  | Krytky ochranných nerez sloupků - nutnost kotvit pouze povrchově na PVC kvůli přesné poloze dveří + z hygienických důvodů je po zakotvení provedeno krytí kotvicích matek a šroubů - zakapotováno krytkou. Olištování - zakrytí mezery mezi recepcí a obkladem. Kapotáž kabelů - připojení RTG kabeláž dodána bez krytky - zakrytí z hygienických důvodů  | 0,00      | 35 234,75  | 35 234,75    | 7 399,30   | 42 634,05       |
| ZL96     | VCP - montáž držáků - nábytek                                    | Požadavek nemocnice na výpomoc při montáži držáků a konzol pro různá zařízení (TV, dělicí stěny) - kotvení na chemické kotvy.   | 0,00      | 58 950,00  | 58 950,00    | 12 379,50  | 71 329,50       |
| ZL97     | Změna GP č.6 - RTG   | Změna č. 6 -RTG byla zpracována podle požadavků vyvolaných dodávkou zařízení RTG. To bylo dodáno na základě soutěže která proběhla po předání PD stavby. V tomto ZL je část ZTI   | 0,00      | 17 002,51  | 17 002,51    | 3 570,53   | 20 573,04       |
| ZL98     | Polepy skel  | Po konzultaci s GP a uživatelem byly objednány polepy skel pro místnosti v 1NP z důvodu zachování soukromí.   | 0,00      | 89 880,00  | 89 880,00    | 18 874,80  | 108 754,80      |

|        |   |  |            |              |              |            |              |
|--------|---|--|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| ZL99   | Vnitřní žaluzie   | Po konzultaci s GP a uživatelem byly objednány vnitřní žaluzie pro místnosti v 1NP z důvodu zachování soukromí.  | 0,00       | 54 310,00    | 54 310,00    | 11 405,10  | 65 715,10    |
| ZL100  | Provedení zatěsnění prostupů - zámečnické k-ce (k-ce pro horolezce) na střeše PCHO            | Jedná se o změnu provedení prostupů zámečnického výrobku (zádržný systém) na atice PCHO - dle zadání měl být kotven do vodorovné části atiky, ve skutečnosti se kotvilo do svislé části atiky (nižší riziko zatečení).                                 | 132 203,86 | 127 875,84   | -4 328,02    | -908,88    | -5 236,90    |
| ZL101  | Rozšíření systému GK na PCHO  | Požadavek uživatele na rozšíření systému generálního klíče (mj. spojeno s rozšířením dle změny 6).   | 0,00       | 16 873,60    | 16 873,60    | 3 543,46   | 20 417,06    |
| ZL102  | Ochranný koridor v objektu "G"  | Zhotovení provizorního koridoru v 2NP rekonstruovaného pavilonu "G" z důvodu zachování bezpečného průchodu mezi pavilony "O" a "K" . Provedeny stěny, strop, podlahy.  | 0,00       | 55 446,50    | 55 446,50    | 11 643,77  | 67 090,27    |
| ZL103  | Změna č. 8 - HSV a PSV  | Požadavek uživatele na zhotovení zázemí pro lékaře (sociální zařízení, sprchy). Nezahrnuje v sobě řemesla - jedná se pouze o práce HSV ("stavařina").  | 0,00       | 173 522,17   | 173 522,17   | 36 439,66  | 209 961,83   |
| ZL104  | Změna GP č.6 - RTG  | Změna č. 6 -RTG byla zpracována podle požadavků vyvolaných dodávkou zařízení RTG. To bylo dodáno na základě soutěže která proběhla po předání PD stavby. V tomto ZL jsou všechny práce kromě ZTI ( ZL 97)  | 14 137,37  | 1 062 475,45 | 1 048 338,08 | 220 151,00 | 1 268 489,08 |
| ZL105  | Přepojení dialýzy - elektro   | Z důvodu demolice pavilonu CH ze kterého je napojen objekt dialýzy, je nutné provedení provizorního napojení na elektrickou síť.   | 0,00       | 35 338,50    | 35 338,50    | 7 421,09   | 42 759,59    |
| ZL106  | Grafická nástavba EPS   | Jedná se o grafickou vizualizaci v případě vyhlášení požáru systémem EPS. V případě požáru dojde ke zrychlení lokalizace místa požáru v celém areálu nemocnice.(konzultováno a schváleno OZ)   | 0,00       | 296 475,85   | 296 475,85   | 62 259,93  | 358 735,78   |
| ZL107  | Přepojení výměňkové stanice A2 - elektro  | Z pavilonu CH je napojen objekt výměňkové stanice A2, který je prozatím součástí systému rozvodů tepla v nemocnici. Protože nastala doba k demolici tohoto objektu, je nutné provedení provizorního napojení na elektrickou síť.                       | 0,00       | 16 539,50    | 16 539,50    | 3 473,30   | 20 012,80    |
| ZL108  | Provizorní přeložka vodovodu objektu "O"  | Z důvodu demolice pavilonu CH pod kterým vede vodovod objektu O, je nutné provedení provizorního přepojení vodovodu pro objekt O.  | 0,00       | 15 150,00    | 15 150,00    | 3 181,50   | 18 331,50    |
| ZL109  | Vyrovnání nerovností pod betonové mazaniny objekt G   | Po vybourání původních podlah bylo provedeno zaměření nivelety stropní konstrukce. Zjištěné nerovnosti bylo nutno vyrovnat, po konzultaci ze statikem byl z důvodu nepřítěžování konstrukce použit polystyrenbeton.                                    | 0,00       | 626 774,38   | 626 774,38   | 131 622,62 | 758 397,00   |
| ZL110  | Změna hloubky založení objektu PCHO z důvodu nalezení únosné vrstvy ve vyšší hloubce - 2.část | Základy objektu PCHO jsou hlouběji než předpokládala projektová dokumentace. Důvodem je výskyt únosné vrstvy (skalního podloží) ve větší hloubce než která byla odvozena z provedených sond. Rozdíl výšek byl doplněn podbetonávkou z prostého betonu. | 0,00       | 568 285,85   | 568 285,85   | 119 340,03 | 687 625,87   |
| ZL 111 | D2.11 Přípojky a přeložky slaboproudů   | V původním VV chybí rozvaděč RS2. Byl nahrazen rozvaděčem dvouskříňovým, z toho důvodu se odpočítává jednoskříň. Rozvaděč RS1. vč. příslušenství   | 113 121,72 | 0,00         | -113 121,72  | -23 755,56 | -136 877,28  |
| ZL112  | Výměna oken na operačních sálech  | Z důvodu poškozených a nefunkčních oken v novém dospívacím pokoji operačních sálů  | 0,00       | 194 641,21   | 194 641,21   | 40 874,66  | 235 515,87   |
| ZL113  | Odečet diesel.kabelu pro stávající dialýzu+CHRÁNIČKA K slbp PRO DIALÝZU                       | Z důvodu změny užívání objektu stávající dialýzy   | 40 926,17  | 18 832,28    | -22 093,89   | -4 639,72  | -26 733,60   |
| ZL114  | Navýšení množství lešení na objektu G a OS  | Z důvodu provádění optáštění objektu G a opravy fasády objektu OS  | 0,00       | 540 750,11   | 540 750,11   | 113 557,52 | 654 307,63   |

|       |   |  |            |              |              |             |              |
|-------|---|--|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ZL115 | Napojení na parkovací systém  | Požadavek nemocnice. Doplnění - přístupového systému (ACS), domácí telefony (DT), kamerový systém (CCTV) a strukturovaná kabeláž (STK) ke stávajícímu parkovacímu systému  | 0,00       | 753 178,64   | 753 178,64   | 158 167,51  | 911 346,15   |
| ZL116 | Odvodňovací žlaby v koupelnách namísto vpustí objekt G a OS             | Záměna z důvodu lepšího spádování a odvodnění sprchových koutů   | 11 492,14  | 81 377,18    | 69 885,04    | 14 675,86   | 84 560,90    |
| ZL117 | Provozní dělicí k-ce pro realizaci prací za provozů v objektu OS a PCHO | Dělicí k_ce z SDK z důvodu oddělení stavebních částí od provozu nemocnice.   | 0,00       | 101 993,47   | 101 993,47   | 21 418,63   | 123 412,10   |
| ZL118 | Úpravna vody pro vyvíječ páry v objektu PCHO                            | Z důvodu vysokého obsahu minerálních látek ve vodě a následnému rychlému zanášení vyvíječů páry, dochází k častým výpadkům vyvíječů a odstavení VZT jednotek.  | 0,00       | 105 549,34   | 105 549,34   | 22 165,36   | 127 714,70   |
| ZL119 | Vodovodní PEX-A potrubí objektu G                                       | Z důvodu nutnosti vysoké čistoty dialyzační vody je nutné provést rozvody vodovodu v PEX-A potrubí specializovanou firmou která dodrží záruky na kvalitu vody. V rozpočtu je toto potrubí navrženo ze svařovaného potrubí které nelze použít.  | 24 986,53  | 217 384,65   | 192 398,12   | 40 403,61   | 232 801,73   |
| ZL120 | Oprava stávajícího platebního terminálu                                 | Dle PD má být posunut jeden stávající platební terminál na nové místo a k němu dodat druhý nový. Z důvodu kompaktnosti s novým zařízením je nutné provést úpravu, tak aby vše spolu fungovalo..  | 0,00       | 61 743,00    | 61 743,00    | 12 966,03   | 74 709,03    |
| ZL121 | Přeložka potrubí ÚT a páry  | Z důvodu vedení částí ÚT a potrubí páry přes demolovaný krček mezi objektem CH a OS je nutné provedení přeložek těchto potrubí.  | 0,00       | 47 731,99    | 47 731,99    | 10 023,72   | 57 755,71    |
| ZL122 | Podlahové topení v 1NP  | Podlahové topení dialýzy 1NP v objektu G. Z důvodu počtu dialyzačních panelů a instalačních rozvodů k nim, není prostor na stěně pro umístění otopných těles. Tato tělesa budou nahrazena podlahovým vytápěním.  | 24 245,36  | 348 829,86   | 324 584,50   | 68 162,75   | 392 747,25   |
| ZL123 | NEOBSAZENO  |  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| ZL124 | Dodávka a montáž panelů dialýzy   | Požadavek uživatele v souvislosti se stavem současného standartu provozů dialýzy   | 45 971,10  | 1 082 732,75 | 1 036 761,65 | 217 719,95  | 1 254 481,60 |
| ZL125 | Zásuvky Ethernet pavilon G a OS   | Doplnění dle požadavků nemocnice   | 0,00       | 16 672,81    | 16 672,81    | 3 501,29    | 20 174,10    |
| ZL126 | Objekt CH - demolice základů po pavilonu CH - skutečnost                | Po demolici nadzemní části pavilonu CH byla zjištěna síť hlubokých základů (projektant předpokládal hl. založení 0,8 m; skutečnost je 1,65 m. V tomto místě bude prováděna přístavba operačních sálů, patrně bude založena částečně na pilotách, proto je třeba beton odstranit.   | 0,00       | 1 265 623,13 | 1 265 623,13 | 265 780,86  | 1 531 403,99 |
| ZL127 | Vystěhování vybavení bouraného pavilonu CH                              | Uživatel ponechal v pavilonu CH vnitřní movité vybavení, které muselo být před demolicí rozříděno, vystěhováno, naloženo, zlikvidováno (skládkováno). Jedná se o nábytek, postele, police, skříně, a jiné původní vybavení.  | 0,00       | 243 021,70   | 243 021,70   | 51 034,56   | 294 056,25   |
| ZL128 | Přesun STK a ACS na operačních sálech                                   | Jedná se o přesun stávajícího zařízení STK a ACS pro operační sály z důvodu umístěných SLP rozvaděčů v budoucím dšpávacím pokoji. Toto zařízení se posune do pavilonu PCHO.  | 0,00       | 132 212,92   | 132 212,92   | 27 764,71   | 159 977,63   |
| ZL129 | Neprováděné práce na objektu operačních sálů                            | Z důvodu budoucí celkové rekonstrukce operačních sálů není zapotřebí provádět některé práce.   | 635 727,89 | 76 345,03    | -559 382,86  | -117 470,40 | -676 853,26  |
| ZL130 | Záměna materiálů výtahové šachty  | Z důvodu rychlejšího postupu prací zhotovitel navrhl záměnu materiálů částí stěn výtahové šachty (od 2.NP byzdřivaná z AKU cihel namísto ŽB monolitu). Záměna (pro zhotovitele dražší) nebude mít vliv na cenu. Projektant změnu odsouhlasil, vč. statika.   | 249 321,81 | 249 321,81   | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| ZL131 | Vnitřní parapety oken + žaluzie   | Projekt předpokládal ponechání stávajících parapetů a žaluzií. Oba prvky oken byly starší 6-ti let, některé poškozené či nefunkční, parapety byly zažloutlé od slunce, navíc vlivem změny dispozic došlo k tomu, že nové sousední okna měla jiné parapety barevně či rozměrově (odlišný přesah nosu, odlišnou úpravu u ostění,..). | 0,00       | 354 987,91   | 354 987,91   | 74 547,46   | 429 535,37   |

|       |   |  |                     |                      |                     |                     |                      |
|-------|---|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ZL132 | Změna č.8 - Elektro + přeložka internetu a TV | Změna projektu (změna č. 8) + požadavek investora ( přeložka internetu a TV vznikla z důvodů demolice budovy CH, přes kterou vedla optika do budovy D. Vícepráce spočívá v náhradní trase střechou přes budovu C do budovy D, kde jsme využili část existující instalace budovy C. | 0,00                | 149 182,14           | 149 182,14          | 31 328,25           | 180 510,39           |
| ZL133 | neobsazeno                                    |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| ZL134 | Medioplýny - doplnění rychlospojek            | Doplnění rychlospojek pro Dialyzační panely. Tyto rychlospojky jsou nutné z důvodu dodržení vysokých požadavků na čistotu dialyzační vody. Typ byl předepsán vybraným dodavatelem nemocnice - kompatibilita s vybranou technologií.  | 0,00                | 268 885,00           | 268 885,00          | 56 465,85           | 325 350,85           |
| ZL135 | Příslušenství k medi rampám                   | Požadavek nemocnice na doplnění vybavení medi ramp. Odlišné JC oproti podobné změně na PCHO je způsobeno odlišnou výbavou ramp.  | 0,00                | 486 332,55           | 486 332,55          | 102 129,84          | 588 462,39           |
| ZL136 | Změna č.9 - VZT                               | Změna projektu (změna č. 9) + požadavek investora (dochlazování a větrání vybraných místností..  | 76 260,98           | 183 737,82           | 107 476,84          | 22 570,14           | 130 046,98           |
| ZL137 | D+M textilních výustí pro m.č. 121 pavilon G  | Požadavek uživatele na způsob vyústění VZT. Místo pevných anemostatátů textilní vyústění s možností změny polohy pacienta při zachování komfortu využití VZT.  | 4 386,75            | 27 682,60            | 23 295,85           | 4 892,13            | 28 187,98            |
| ZL138 | Rampa u objektu G                             | Požadavek uživatele z důvodu bezproblémového navážení zdravotnického materiálu (zejména pro dialýzu).  | 28 454,48           | 280 705,55           | 252 251,07          | 52 972,73           | 305 223,80           |
|       | <b>celkem</b>                                 |  | <b>1 457 719,31</b> | <b>11 036 267,36</b> | <b>9 578 548,04</b> | <b>2 011 495,09</b> | <b>11 590 043,13</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| SOD bez DPH                                | 412 950 537,00 |
| Dodatek č.1 bez DPH                        | 410 396 948,20 |
| Dodatek č.2 bez DPH                        | 417 002 198,12 |
| Dodatek č.3 bez DPH                        | 421 800 565,69 |
| Cena víceprací dodatku D4 bez DPH:         | 11 036 267,36  |
| Cena méněprací dodatku D4 bez DPH:         | 1 457 719,31   |
| Cena celkem vícepráce – méněpráce bez DPH: | 9 578 548,04   |
| <b>Cena díla po uzavření Dodatku č. 4</b>  |                |
| Cena díla bez DPH:                         | 431 379 113,73 |
| DPH (21%):                                 | 90 589 613,88  |
| Cena díla celkem s DPH:                    | 521 968 727,61 |

4,46%

