
**DODATEK č. 5 KE „SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/D/0102
ze dne 22. 8. 2017“**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

- 1. Jméno:** **Město Kuřim**
sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
číslo účtu: 22824641/0100
e-mail: posta@kurim.cz
tel: 541 422 311
fax: 541 230 633
ID datové schránky: 5dhbqj2
zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: Stanislav Bartoš, Ing. Markelova Jana

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 2. Jméno:** **PKS stavby a.s.**
sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: [REDACTED]
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. B, vložka 930
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: 175972792/0600
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
fax: --
ID datové schránky: 86GSPJU
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/D/0102, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 2. 11. 2017 byl uzavřen dodatek č. 1, dne 30. 4. 2018 dodatek č. 2, dne 31. 5. 2018 dodatek č. 3 a dne 10. 7. 2018 dodatek č. 4 k této smlouvě o dílo.
- 2) Předmětem dodatku č. 5 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 o změnové práce, které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 008 a č. 009 ze dne 5. 7. 2018 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 008 a č. 009 ze dne 10. 7. 2018. Jedná se o změny závazku zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) následovně:
 - a) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona v celkovém objemu 2.507.112,45 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 009 ze dne 5. 7. 2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku
 - b) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona v celkovém objemu 1.227.762,68 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 008 ze dne 5. 7. 2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Z předmětu smlouvy o dílo se vypouští nerealizované stavební práce, které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 008 a č. 009 ze dne 5. 7. 2018 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 008 a č. 009 ze dne 10. 7. 2018. Jedná se o změny závazku zadané podle zákona následovně:
 - a) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona v objemu -53.303,91 Kč bez DPH. Snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 009 ze dne 5. 7. 2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku
 - b) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona v celkovém objemu -65.385,17 Kč bez DPH. Snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 008 ze dne 5. 7. 2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 4) Předmětem dodatku je dále prodloužení sjednaného termínu připravenosti k závěrečné kontrolní prohlídce. Termín připravenosti k závěrečné kontrolní prohlídce se, z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů a lhůt (změna č. 008) a z důvodu termínu dodávky a montáže posuvné elevace poddodavatelskou firmou (změna č. 009), prodlužuje o 71 dnů, a to v souladu s čl. VII. odst. 51. a 52. smlouvy o dílo.

III. Změny ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek **IV. PŘEDMĚT DÍLA** se doplňuje o odstavec 4.4. tohoto znění:
 - 4.4. Předmět díla se doplňuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 008 a č. 009 ze dne 5. 7. 2018 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 008 a č. 009 ze dne 10. 7. 2018. Z předmětu díla se dále vypouští nerealizované práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány

v „Požadavku na změnu“ č. 008 a č. 009 ze dne 5. 7. 2018 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 008 a č. 009 ze dne 10. 7. 2018.

2) Článek **V. CENA DÍLA**, odst. 24. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

24. Cena díla je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr Zhotovitele, v souladu s dodatkem č. 2, 3 a 4 a se změnovými položkovými rozpočty, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 008 a č. 009 ze dne 10. 7. 2018 a činí:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2, 3 a 4	100.110.078,51 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 5 smlouvy o dílo	3.734.875,13 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 5 smlouvy o dílo	-118.689,08 Kč
Celková cena bez DPH	103.726.264,56 Kč

K celkové ceně bude připočtena aktuální sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dále dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

3) Článek **VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ**, odst. 50. smlouvy o dílo se ruší a nově zní takto:

50. Dílo bude prováděno v termínech dle tohoto odstavce a podle Harmonogramu:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od uzavření Smlouvy;

Termín pro zahájení stavebních prací: do 7 dnů od předání a převzetí staveniště;

Termín připravenosti k závěrečné kontrolní prohlídce: nejpozději do 471 dnů od předání a převzetí staveniště;

Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: nejpozději do **7 dnů** ode dne konání závěrečné kontrolní prohlídky

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 2 dnů po převzetí dokončeného Díla Objednatelem, nebude-li dohodnuto v Předávacím protokolu jinak.

4) Článek **VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ** se dále doplňuje o odstavec 57.1. tohoto znění:

57.1. V souladu s odst. 57. a v souvislosti se změnami v odst. 50. se Smluvní strany dohodly na posunu v Harmonogramu stanovených lhůt o 71 dnů pro následující Milníky:

- provedení komplexních zkoušek
- dokončení technologické části stavby
- připravenost k předpřejímce

Aktualizovaný Harmonogram předloží Zhotovitel do 14 dnů od uzavření tohoto dodatku.

