

CES .....

„CV011134 Chomutov – Meisnerova, Vršovců – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“:

**Dodatek č. 3**

k CES 95/2017 Smlouvě ze dne 13.1.2017

Smluvní strany:

**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem.

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

**2. Zhotovitel:****FRK s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6897

sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň,

zastoupen: Ahmad Raad - jednatel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 61324817

DIČ: CZ61324817

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 95/2017 ze dne 13.1.2017 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 3, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

### 3. CENA DÍLA

Ruší se bod 3.1 v plném znění a nahrazuje se novým zněním:

3.1 Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:.

Cena v Kč bez DPH	Cena DPH – 21%	Cena v Kč vč. DPH
9.871.093,31	2 072 929,60	11 974 022,91

Původní cena díla:	9 871 093,31 Kč bez DPH
Celková cena víceprací:	1 001 916,98 Kč bez DPH
Celková cena méněprací:	-204 364,94 Kč bez DPH

Nová cena díla: 10 668 645,35 Kč bez DPH

**Ke změně ceny díla došlo na základě těchto skutečností:**

**ZR10 - 03 - KK IO 01.2 Vršovců - změna způsobu uložení kamenin. potrubí + provizorní obtok DN 250**

**ZR11 - 03 - KK IO 01.2 Vršovců - změna způsobu provádění hloubených vykopávek + bourání konstrukcí stok**

**ZR12 - 03 - KK IO 01.2 Vršovců - změna zásypových materiálů + související práce a dodávky s touto změnou - 1 etapa realizace v roce 2017 - stan. cca 0,0160 až 0,09880 km**

**ZR13 - 07 - KV IO 02.2 Vršovců - změna zásypových materiálů + související práce a dodávky s touto změnou - 1 etapa realizace v roce 2017 - stan. cca 0,000 až 0,07939 km**

**ZR14 - 03 - KK IO 01.2 Vršovců - změna zásypových materiálů + související práce a dodávky s touto změnou - 2. etapa realizace rok 2018 - stan. cca 0,09880 až 0,13900 km**

**ZR15 - 07 - KV IO 02.2 Vršovců - změna zásypových materiálů + související práce a dodávky s touto změnou - 2 etapa realizace rok 2018 - stan. cca 0,07939 až 0,11900 km**

**ZR16 - 03 - KK IO 01.2 Kanalizace Vršovců - změna zásypových materiálů + související práce a dodávky s touto změnou - 3. etapa realizace rok 2018 - stan. cca 0,13900 až 0,21115 km**

**ZR17 - 07 - KV IO 02.2 Vodovod Vršovců - změna zásypových materiálů + související práce a dodávky s touto změnou - 3 etapa realizace rok 2018 - stan. cca 0,11900 až 0,19200 km**

**ZR18 - 03 - KK IO 01.2 Kanalizace Vršovců - zvýšení objemu zemních prací**

**ZR19 - 07 - KV IO 02.2 Vodovod Vršovců - zvýšení objemu zemních prací**

**ZR20 - 03 - KK IO 01.2 Kanalizace Vršovců - změna způsobu provádění odstraňování podkladů a hloubených vykopávek v místě křížení s IS**

1. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General data protection regulation – GDPR. Znění nového ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresu smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv

Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

V Kadani dne:

Za Zhotovitele:

25-07-2018

[Redacted signature area]

V Teplicích dne:

Za Objednatele:

06-08-2018

[Redacted signature area]

ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

[Redacted signature area]

(22)

## Příloha č. 1 – Znění nového článku o registru smluv

### Registr smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

### Doložka o zpracování osobních údajů

#### 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 1.1 Vzhledem k tomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.
- 1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

#### **Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů**

- 1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „osobní údaje“).
- 1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatele.

#### **Povaha a účel zpracování**

- 1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
- 1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

#### **Doba zpracování**

- 1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
- 1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
- 1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:
- a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;
  - b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním

- požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
- c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
  - d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;
  - e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
  - f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;
  - g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; a
  - h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené POOÚ;
  - i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

#### **Zabezpečení osobních údajů**

- 1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení:
  - 1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
  - 1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
  - 1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
  - 1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
  - 1.11.5 víceúrovňový firewall;
  - 1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
  - 1.11.7 šifrovaný přenos dat;
  - 1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
  - 1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
  - 1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
- 1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Objednateli.

- 1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2018	
Zhotovitel: FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 24.7.2018	
Název akce: CV011134 Chomutov, Meisnerova, Vršovců – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p><b>RZ č. 10:</b> - 03 - KK IO 01.2 Kanalizace Vršovců změna způsobu uložení kamenin. potrubí + provizorní obtok DN 250</p> <p>Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>změnou nasazených položek pro provedení podkladních pražců pro montáž kameninového potrubí DN 800 a 1000 mm z monolitických, prováděných na stavbě na prefabrikované, současně pak i zvyšuje počet těchto pražců oproti řešení PD na základě požadavku objednatele</li> <li>doplněním chybějící položky pro provedení podkladních betonových desek - do rozpočtu nebylo zahrnuto</li> <li>doplněním položek na dodávku a montáž dubových klínů v souladu se vzorovým řezem pro montáž kameninového potrubí, současně pak i zvyšuje počet těchto klínů oproti řešení PD na základě požadavku objednatele</li> <li>přepočtem položky obetonování potrubí, kdy je zohledněn stav realizace obetonování bez podkladní betonové desky na stav vzorových řezů pro montáž kameninového potrubí</li> <li>požadavkem objednatele na provedení provizorního obtoku podél nově budované stoky v profilu DN 800 a 1000 mm ve dně rýhy, z trub PVC DN 250</li> </ol>					
<p><b>RZ č. 11:</b> - 03 - KK IO 01.2 Kanalizace Vršovců změna způsobu provádění hloubených vykopávek + bourání konstrukcí stok</p> <p>Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>změna způsobu hloubení rýhy pod trasami inženýrských sítí, kdy nebylo možno provádět toto hloubení strojně s příplatkem dle pol. 9 rozpočtu, s ohledem na četnost a hustotu jejich výskytu v částech trasy kanalizace dle zápisů ve stavebním deníku. Vykopávky byly v těchto úsecích, tj. ve stísněných podmínkách okolo sítí a pod trasami těchto sítí, prováděny ručně.</li> <li>změna položky rozpočtu pro provádění bouracích prací původních konstrukcí stok ve vykopávkách, kdy s ohledem ke stísněným podmínkám byly bourací práce převážně prováděny ručně bouracími kladivy. Použitá R-položka v rozpočtu byla vypuštěna, protože uvedenou pracnost a typ použitých bouracích prostředků nezohledňuje.</li> </ol>					
<p><b>RZ č. 12:</b> - 03 - KK IO 01.2 Kanalizace Vršovců změna zásypových materiálů - 1 etapa realizace v roce 2017 - stan. cca 0,01600 až 0,09880 km</p> <p>Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>změnou materiálu zásypů rýh, kdy původně plánovaný materiál pro zásyp (výkopek v objemu 80%) se nahrazuje přírodním kamenivem těžným (ve specifikaci)</li> <li>navazující změny vyvolané odvozem a uložením vytlačeného výkopku na trvalé skládce včetně poplatků a manipulace s výkopkem na meziskládce</li> <li>změna dopravních vzdáleností a to jak ve vazbě na umístění meziskládky, tak i skládky pro trvalé uložení přebytečných výkopků - dtto co v ZL 08 pro rozsah ZL 12</li> </ol>					



- d) změny vyvolané dopravní obslužností stavby, kdy na stavbu nelze nasadit nákladní vozidla zahrnutá v TOV použitých položek v rozpočtu (sklápěč 325 kW o nosnosti 32), ale pouze vozidla s nosností max do 12 t - dtto co v ZL 08 pro rozsah ZL 12
- e) doplnění poplatku za využívání pozemku meziskládky u bývalé pily v Udlicích - nájemné

**RZ č. 13:** - 07 - KV IO 02.2 Vodovod Vršovců

*změna zásypových materiálů - 1 etapa realizace v roce 2017 - stan. cca 0,000 až 0,07939 km*

Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané:

- a) změnou materiálu zásypů rýh, kdy původně plánovaný materiál pro zásyp (výkopek v objemu 80%) se nahrazuje přírodním kamenivem těženým (ve specifikaci)
- b) navazující změny vyvolané odvozem a uložením vytlačeného výkopku na trvalé skládce včetně poplatků a manipulace s výkopkem na meziskládce
- c) změna dopravních vzdáleností a to jak ve vazbě na umístění meziskládky, tak i skládky pro trvalé uložení přebytečných výkopků - dtto co v ZL 09 pro rozsah ZL 13
- d) změny vyvolané dopravní obslužností stavby, kdy na stavbu nelze nasadit nákladní vozidla zahrnutá v TOV použitých položek v rozpočtu (sklápěč 325 kW o nosnosti 32), ale pouze vozidla s nosností max do 12 t - dtto co v ZL 09 pro rozsah ZL 13
- e) doplnění poplatku za využívání pozemku meziskládky u bývalé pily v Udlicích - nájemné

**RZ č. 14:** - 03 - KK IO 01.2 Kanalizace Vršovců

*změna zásypových materiálů - 2 etapa realizace rok 2018 - stan. cca 0,09880 až 0,13900 km*

Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané:

- a) změnou materiálu zásypů rýh, kdy původně plánovaný materiál pro zásyp (výkopek v objemu 80%) se nahrazuje přírodním kamenivem těženým (ve specifikaci)
- b) navazující změny vyvolané odvozem a uložením vytlačeného výkopku na trvalé skládce včetně poplatků a manipulace s výkopkem na meziskládce
- c) změna dopravních vzdáleností a to jak ve vazbě na umístění meziskládky, tak i skládky pro trvalé uložení přebytečných výkopků - dtto co v ZL 08 pro rozsah ZL 14
- d) změny vyvolané dopravní obslužností stavby, kdy na stavbu nelze nasadit nákladní vozidla zahrnutá v TOV použitých položek v rozpočtu (sklápěč 325 kW o nosnosti 32), ale pouze vozidla s nosností max do 12 t - dtto co v ZL 08 pro rozsah ZL 14
- e) doplnění poplatku za využívání pozemku meziskládky u bývalé pily v Udlicích - nájemné

**RZ č. 15:** - 07 - KV IO 02.2 Vodovod Vršovců

*změna zásypových materiálů - 2 etapa realizace rok 2018 - stan. cca 0,07939 až 0,11900 km*

Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané:

- a) změnou materiálu zásypů rýh, kdy původně plánovaný materiál pro zásyp (výkopek v objemu 80%) se nahrazuje přírodním kamenivem těženým (ve specifikaci)
- b) navazující změny vyvolané odvozem a uložením vytlačeného výkopku na trvalé skládce včetně poplatků a manipulace s výkopkem na meziskládce
- c) změna dopravních vzdáleností a to jak ve vazbě na umístění meziskládky, tak i skládky pro trvalé uložení přebytečných výkopků - dtto co v ZL 09 pro rozsah ZL 15
- d) změny vyvolané dopravní obslužností stavby, kdy na stavbu nelze nasadit nákladní vozidla zahrnutá v TOV použitých položek v rozpočtu (sklápěč 325 kW o nosnosti 32), ale pouze vozidla s nosností max do 12 t - dtto co v ZL 09 pro rozsah ZL 15
- e) doplnění poplatku za využívání pozemku meziskládky u bývalé pily v Udlicích - nájemné

**RZ č. 16:** - 03 - KK IO 01.2 Kanalizace Vršovců

*změna zásypových materiálů - 3 etapa realizace rok 2018 - stan. cca 0,13900 až 0,21115 km*

Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané:

- a) změnou materiálu zásypů rýh, kdy původně plánovaný materiál pro zásyp (výkopek v objemu 80%) se nahrazuje přírodním kamenivem těženým (ve specifikaci)
- b) navazující změny vyvolané odvozem a uložením vytlačeného výkopku na trvalé skládce včetně poplatků a manipulace s výkopkem na meziskládce
- c) změna dopravních vzdáleností a to jak ve vazbě na umístění meziskládky, tak i skládky pro trvalé uložení přebytečných výkopků - dtto co v ZL 08 pro rozsah ZL 16
- d) změny vyvolané dopravní obslužností stavby, kdy na stavbu nelze nasadit nákladní vozidla zahrnutá v TOV použitých položek v rozpočtu (sklápěč 325 kW o nosnosti 32), ale pouze vozidla s nosností max do 12 t - dtto co v ZL 08 pro rozsah ZL 16
- e) doplnění poplatku za využívání pozemku meziskládky u bývalé pily v Udlicích - nájemné

**RZ č. 17:** - 07 - KV IO 02.2 Vodovod Vršovců

*změna zásypových materiálů - 3 etapa realizace rok 2018 - stan. cca 0,11900 až 0,19200 km*

Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané:

- a) změnou materiálu zásypů rýh, kdy původně plánovaný materiál pro zásyp (výkopek v objemu 80%) se nahrazuje přírodním kamenivem těženým (ve specifikaci)
- b) navazující změny vyvolané odvozem a uložením vytlačeného výkopku na trvalé skládce včetně poplatků a manipulace s výkopkem na meziskládce
- c) změna dopravních vzdáleností a to jak ve vazbě na umístění meziskládky, tak i skládky pro trvalé uložení přebytečných výkopků - dtto co v ZL 09 pro rozsah ZL 17
- d) změny vyvolané dopravní obslužností stavby, kdy na stavbu nelze nasadit nákladní vozidla zahrnutá v TOV použitých položek v rozpočtu (sklápěč 325 kW o nosnosti 32), ale pouze vozidla s nosností max do 12 t - dtto co v ZL 09 pro rozsah ZL 17
- e) doplnění poplatku za využívání pozemku meziskládky u bývalé pily v Udlicích - nájemné

**RZ č. 18:** - 03 - KK IO 01.2 Kanalizace Vršovců

*změna objemu zemních prací*

Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané:

- a) vytěžením výpadek zemin ze stěn výkopu při těžbě rýhy před zapažením s tím, že uvedené množství dle zápisů ve stavebním deníku bylo dle podkladů od stavbyvedoucího rozčleněno pro objekt kanalizace na 80% a pro objekt vodovod na 20% vykázaného objemu
- b) navazující změny v rozsahu odstraňování konstrukcí a krytů vozovek v místě výpadek zemin včetně odvozu a uložení suti na skládce
- c) navazující změny v rozsahu oprav konstrukčních vrstev vozovky v místě výpadek zemin ale bez obrusných vrstev
- d) navazující změny vyvolané odvozem a uložením vypadlého výkopku na trvalé skládce včetně poplatků a manipulace s výkopkem na meziskládce
- e) změna dopravních vzdáleností a to jak ve vazbě na umístění meziskládky, tak i skládky pro trvalé uložení suti a přebytečných výkopků dtto co v ZL 08 pro rozsah ZL 18
- f) změny vyvolané dopravní obslužností stavby, kdy na stavbu nelze nasadit nákladní vozidla zahrnutá v TOV použitých položek v rozpočtu (sklápěč 325 kW o nosnosti 32), ale pouze vozidla s nosností max do 12 t - dtto co v ZL 08 pro rozsah ZL 18
- g) změna materiálů zásypových materiálů v místě výpadek zemin - náhrada za přírodní kamenivo těžené (ve specifikaci)
- h) doplnění poplatku za využívání pozemku meziskládky u bývalé pily v Udlicích - nájemné

**RZ č. 19:** - 07 - KV IO 02.2 Vodovod Vršovců

*změna objemu zemních prací*

Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané:

- a) vytěžením výpadek zemin ze stěn výkopu při těžbě rýhy před zapažením s tím, že uvedené množství dle zápisů ve stavebním deníku bylo dle podkladů od stavbyvedoucího rozčleněno pro objekt kanalizace na 80% a pro objekt vodovod na 20% vykázaného objemu
- b) navazující změny v rozsahu odstraňování konstrukcí a krytů vozovek v místě výpadek zemin včetně odvozu a uložení suti na skládce
- c) navazující změny v rozsahu oprav konstrukčních vrstev vozovky v místě výpadek zemin ale bez obrusných vrstev
- d) navazující změny vyvolané odvozem a uložením vypadlého výkopku na trvalé skládce včetně poplatků a manipulace s výkopkem na meziskládce
- e) změna dopravních vzdáleností a to jak ve vazbě na umístění meziskládky, tak i skládky pro trvalé uložení suti a přebytečných výkopků dtto co v ZL 09 pro rozsah ZL 19
- f) změny vyvolané dopravní obslužností stavby, kdy na stavbu nelze nasadit nákladní vozidla zahrnutá v TOV použitých položek v rozpočtu (sklápěč 325 kW o nosnosti 32), ale pouze vozidla s nosností max do 12 t - dtto co v ZL 09 pro rozsah ZL 19
- g) změna materiálů zásypových materiálů v místě výpadek zemin - náhrada za přírodní kamenivo těžené (ve specifikaci)
- h) doplnění poplatku za využívání pozemku meziskládky u bývalé pily v Udlicích - nájemné

**RZ č. 20:** - 03 - KK IO 01.2 Kanalizace Vršovců

*změna způsobu provádění odstraňování podkladů a hloubených vykopávek v místě křížení s IS*

Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané:

- a) týká se úseku v rámci 3. etapy realizace ve stan. cca 0,20375 až 0,21115 km

- b) změna způsobu odstraňování podkladů vozovky z drčeného kameniva ze štětem v plochách nad trasami inženýrských sítí, kdy nebylo možno provádět toto odstranění strojně dle pol. 2 rozpočtu, s ohledem na četnost a hustotu jejich výskytu a proměnnou hloubku jejich uložení ve shora vymezeném úseku v částech trasy kanalizace (zasahuje i nad trasu vodovodu). Odstraňování podkladů vozovky byly v těchto úsecích prováděny ručně
- c) změna způsobu hloubení rýhy na a pod trasami inženýrských sítí, kdy nebylo možno provádět toto hloubení strojně s příplatkem dle pol. 9 rozpočtu, s ohledem na četnost a hustotu jejich výskytu v částech trasy kanalizace dle zápisů ve stavebním deníku. Vykopávky byly v těchto úsecích, tj. ve stísněných podmínkách okolo sítí a pod trasami těchto sítí, prováděny ručně

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

**Ocenění změny:**

**Celkem + 797 552,04 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

**10 668 645,35 bez DPH**

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

**0 kalendářních dnů**

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~penížení~~ rozpočtu o částku: **797 552,04 Kč bez DPH**  
 Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 001 916,98 Kč bez DPH, tj. 11,35% nabídkové ceny.  
 Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -204 364,94 Kč bez DPH, tj. -2,32% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 313 654,44 Kč bez DPH, tj. 26,22% nabídkové ceny.  
 Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 469 884,74 Kč bez DPH, tj. -5,32% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ahmad Raad Podp. ... datum **24-07-2018**

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.*

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny

realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 27. 2018

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a [redacted] storovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 20-07-2018

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení [redacted] ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž [redacted]

Podpis [redacted] Datum 27.7.2018  
Podpis [redacted] Datum 27.7.18

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.