



50359/B/2018-HSP1  
Čj.: UZSVM/B/37668/2018-HSP1

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - č. objednatele: UZSVM č. 6/2018**  
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů

na veřejnou zakázku

**„Zpracování projektové dokumentace na stavbu - Rekonstrukce administrativního objektu  
Gorkého 10, Brno“.**

## 1. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech  
majetkových**  
organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb.  
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2  
IČO: 69797111 DIČ: není plátce  
za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno,  
Příkop 11, 602 00 Brno, dle pověření generální ředitelky  
č.j. UZSVM/A/33785/2016-SOV ze dne 13. 7. 2016  
ve věcech technických pověření: xx  
xxx,  
adresa pro doručení faktur:  
Územní pracoviště Brno, OHSP, Příkop 11, 602 00 Brno

Zhotovitel: **FAKO spol. s.r.o.**  
se sídlem Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž  
IČ: 18188711 DIČ: CZ18188711  
za kterou jedná Petra Kubíková, jednatelka  
mob. xxx xxx xxx, email: xx  
bankovní spojení: xx  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 2433

## 2. Předmět dodatku

2.1. Text bodu č. 4 Smlouvy o dílo, odst. 4.1., se z objektivních důvodů, kterými jsou:

- zařazení objektu Gorkého 10 do seznamu nemovitých kulturních památek, příslušné vyjádření koriguje Národní památkový ústav,
- spolupráce a detailní konzultace projektové dokumentace s budoucím uživatelem objektu – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost,
- úprava protipožárního řešení stavby včetně následného odsouhlasení na HZS Jihomoravského kraje
- nemožnost poskytnutí plné moci zhotoviteli pro jednání s dotčenými orgány státní správy a z toho vyplývající prodlení v podání příslušných žádostí, **mění následovně:**

- Původní znění bodu č. 4 smlouvy o dílo, odst. 4.1.:

4. Doba a místo plnění

**4.1. Zahájení prací:** obratem po nabytí účinnosti smlouvy

Termín plnění: DSP v podrobnosti DPS včetně konečných a zpracovaných vyjádření DOSS a správců sítí, včetně dodání faktury č. 1 – **nejpozději do 120 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.**

- Nové znění bodu č. 4 smlouvy o dílo, odst. 4.1.,

4. Doba a místo plnění

4.1. Zahájení prací: obratem po nabytí účinnosti smlouvy

Termín plnění: DSP v podrobnosti DPS včetně konečných a zpracovaných vyjádření DOSS a správců sítí, včetně dodání faktury č. 1 – **nejpozději do 31.10.2018.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### 3. Závěrečná ujednání

3.1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.2. Smluvní strany navzájem prohlašují, že Smlouva ve znění dodatku č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.

3.3. Tato Smlouva včetně dodatku č. 1 bude zveřejněna Úřadem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.4. Úřad zašle dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1.

3.5. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.

3.6. Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru ministerstva vnitra.

3.7. Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. UZSVM 6/2018 a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Brně dne

V Kroměříži dne

.....  
Mgr. Ivo Popelka  
ředitel Územního pracoviště Brno

.....  
Petra Kubíková  
jednatelka společnosti FAKO spol. s r.o.