

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo objednatele 2017/Mal/000262/SML a číslo zhotovitele 9 – 1391A17 ze dne 13. 11. 2017 ve znění dodatků č.1 a 2 k SOD na stavební práce v rámci akce „**Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí ZŠ Komenského**“ (dále i jako „smlouva“) je úprava rozsahu předmětu díla a ceny díla z důvodu nutnosti zhotovení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací na výše uvedené akci – stavbě. Jedná se o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. U méněprací se jedná o odpočet prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich neprovedení.

Rozsah víceprací a méněprací je dán jejich soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Dodatek je uzavírán v souladu odstavci 7. a 8. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady a odstavcem 2. článku XIV. smlouvy Závěrečná ujednání.

II. Rozsah předmětu díla

Na základě výše uvedeného se do původní text odstavce 3. článku I. smlouvy Předmět Smlouvy doplňuje o následující:

„V rámci stavebního objektu **SO 101 Zpevněné plochy** bylo vzhledem k přemístění parkoviště pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace kompletně přeřešeno rozmístění pochůzích ploch navazujících na zpevněnou plochu pro stání OA podél ulice Školní, včetně rekonstrukce bočního vstupu do školy z ulice Školní. Dále byla vybudována vedle hlavního vchodu plocha pro obsluhu rampy bezbariérového vstupu do školy.

Na podnět občanů byla rovněž doplněna část chodníku po pravé straně ulice Komenského (ve směru stavebního staničení) – délka cca 15m.

Po dohodě s objednatelem stavby nebyly z důvodu nedostatečného prostoru u dvou kusů stávajících lip namontovány ochranné litinové mříže, uvedené v PD.

V rámci provádění výkopových prací v rámci stavebního objektu **SO 301 Kanalizace** na nově zřízené kanalizaci byla zjištěna kolize s parovodem, který byla reálně umístěn výše, než bylo uvedeno ve vyjádřeních k projektové dokumentaci. Pro zajištění odvodnění ulice Komenského došlo k přeřešení systému odvodnění, což s sebou přineslo i materiálovou změnu v provedení kanalizačního potrubí a způsobu řešení odvodnění komunikace.“

III. Cena díla

Na základě výše uvedeného se cena díla sjednává ve výši:

6.689.502,82 Kč bez DPH

DPH 21%

Cena za dílo celkem včetně DPH

1.404.795,59 Kč

8.094.298,41 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Celková cena je stanovena dle položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo, přílohu č. 1 dodatku č. 1 a přílohu č.1 k tomuto dodatku.

IV. Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Ostatní nedotčená ujednání smlouvy o dílo číslo objednatele 2017/Mal/000262/SML a číslo zhotovitele 9 – 1391A17 ze dne 13. 11. 2017, ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti a účinná.

Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 11.07.2018 usnesením č. 96/5.14.

Přílohy dodatku č. 1: 1. Oceněný soupis víceprací – položkový rozpočet

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 8.8.2018

V Tlumačově dne: 25.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Jan Pešek
ředitel pobočky

Ing. Renáta Pluháčková
vedoucí provozu Ostrava