

DODATEK Č. 1

k smlouvě o dílo

č. smlouvy: 05PU-001770

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9

IČO, DIČ: 261 77 005/ CZ26177005

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED] ředitel oblasti Mosty a
monolitické konstrukce

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2017 Smlouvu o dílo č. 05PU-001770 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „I/19 Most ev.č. 19-028, bezpečnostní prvky a úpravy proti hnízdění ptáků“.

Po uzavření Smlouvy nastaly skutečnosti, na základě kterých není možné dodržet smluvně sjednanou dobu pro dokončení dle čl. 1.1.9. a dobu pro uvedení do provozu dle čl. 1.1.22., a to v důsledku souběžně realizované stavby „I/19 Žďákov, most ev.č. 19-028“, na které dochází k prodloužení termínu dokončení prací až do 31.8.2018. Dochází tím k souběhu prací na jednotlivých pracovištích, zejména u opěr a na mostním oblouku. Z důvodu charakteru není ovšem možné práce na těchto dvou zakázkách provádět současně.

II.

Předmět dodatku

Na základě faktického stavu popsaného v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) se smluvní strany dohodly na změně a úpravě původně sjednaných ujednání v Příloze k nabídce, článku Smluvních podmínek 1.1.9 a 1.1.22, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění Smlouva tak, jak je níže uvedeno.

Příloha k nabídce a články 1.1.9 a 1.1.22 Smluvních podmínek, Všeobecná ustanovení - Doba pro dokončení a Doba pro uvedení do provozu:

Původní znění:

„Doba pro dokončení dle článku 1.1.9 Smluvních podmínek:	do 20 týdnů od data zahájení prací
Doba pro uvedení do provozu dle článku 1.1.22 Smluvních podmínek:	do 16 týdnů od data zahájení prací“

se nahrazuje novým zněním:

„Doba pro dokončení dle článku 1.1.9 Smluvních podmínek:	31.10.2018
Doba pro uvedení do provozu dle článku 1.1.22 Smluvních podmínek:	31.10.2018“

Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Zhotovitel prohlašuje, že z titulu změny termínu pro dokončení díla nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky.

III.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu, a že jej uzavírají na základě jejich svobodné vůle a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Datum: - 6 -08- 2018

PODEPSÁN _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 3-8-2018

PODEPSÁN _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitel oblasti Mosty a
monolitické konstrukce

za dodavatele/zhotovitele

COLAS CZ, a.s.