

č. smlouvy objednatele:  
778-2016-537213  
č. j. SPU 348776/2018

### **Dodatek č. 3**

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2016

**Smluvní strany:**

#### **O b j e d n a t e l:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský  
kraj a hlavní město Praha, Pobočka  
Rakovník**

**Adresa:** Lubenská 2250, 269 01 Rakovník  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky  
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky  
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník  
Bc. Markéta Kudrnová, referent KPÚ  
pro Středočeský kraj a hlavní město  
Praha, Pobočka Rakovník

**Bankovní spojení:** XXX  
**Číslo účtu:** XXX  
**IČ/DIČ:** 01312774/ CZ01312774  
(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **Z h o t o v i t e l:** **GRID, a. s.**

**Adresa:** Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3  
**Zastoupený:** XXX  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** XXX  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXX

**Bankovní spojení:** XXX  
**Číslo účtu:** XXX  
**IČ/DIČ:** 61251437/CZ61251437  
(dále jen „zhotovitel“)  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl  
B, vložka 8925.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Skřivaň, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele o posun termínu z objektivních důvodů. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

## **1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Skřivaň se upravuje následovně:**

dílčí etapy

### **3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení**

#### **3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty**

#### **3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

#### **3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

Termín ukončení dle Smlouvy 31. 7. 2018 **se nahrazuje** termínem ukončení **15. 2. 2019.**

### **Odůvodnění:**

Pro zdárné dokončení návrhu Plánu společných zařízení a zejména Dokumentace technického řešení v rámci zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Skřivaň byl po projednání se sborem zástupců zpracovatelem podán návrh č. j. SPU 210430/2018 ze dne 27. 4. 2018 na vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu. V žádosti byl uveden požadavek na umístění sond v lokalitě novostavby cesty VC 15 a novostavby cesty VC 9. Dne 8. 6. 2018 byla podána žádost o přidělení finančních prostředků č. j. SPU 275615 a návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v oblasti pozemkových úprav č. j. SPÚ 246508/2018; žádost byla schválena odborem ekonomickým KPÚ dne 21. 6. 2018. Stanovisko k Návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu v rámci KoPÚ v k. ú. Skřivaň a v k. ú. Tytry" č. j. SPÚ 311035/2018 obdržela pobočka dne 29. 6. 2018. Následně proběhlo výběrové řízení, na jehož základě byla sepsána smlouva o dílo s firmou HIG geologická služba, spol. s r.o.; předání díla je smlouvou stanoveno do 28. 9. 2018. Závěry a zjištění inženýrsko-geologického průzkumu budou následně zpracovatelem zapracovány do obsahu výše zmíněných etap. Z výše uvedeného důvodu je potřebné posunout termín odevzdání dílčích etap po termínu odevzdání průzkumu.

### **dílčí etapa 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona**

Termín ukončení dle Smlouvy 31. 5. 2019 **se nahrazuje** termínem ukončení **31. 10. 2019.**

### **Odůvodnění:**

Odevzdání dílčí etapy 3. 2. 2. se posouvá v návaznosti na posunutí termínu odevzdání předchozích etap.

## **2) čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje následovně:**

10. 10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel

prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

### **3) Na straně objednatele se nahrazuje:**

V technických záležitostech oprávněn jednat původní znění Ing. Silvie Römerová novým zněním Bc. Markéta Kudrnová.

### **4) Na straně zhotovitele se nahrazuje:**

Původní název GRID a spol., a. s. novým názvem GRID, a. s.  
Původní bankovní spojení XXX. novým zněním XXX.  
Původní číslo účtu XXX novým číslem účtu XXX.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne 7. 8. 2018

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Michal Hájek  
vedoucí Pobočky Rakovník

V Praze dne 7. 8. 2018

**Z a o b j e d n a t e l e:**

.....  
Ing. Zdeněk Štefka  
předseda představenstva

Přílohy:

1. Příloha č.1 k SoD KoPÚ Skřivaň

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Skřiváň

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	800	2 400	30. 6. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 500	4 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	283	1 000	283 000	30.9.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	118	1 650	194 700	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	149	1 300	193 700	30.11. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	162	1 600	259 200	31.3.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	401	450	180 450	31.10.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	874	220	192 280	31.5.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	853	350	298 550	31.5.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 608 780</b>	<b>31.5.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	401	450	180 450	15. 2. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 200	36 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	500	35 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	800	8 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	401	720	288 720	31. 10. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>552 170</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	853	360	307 080	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>307 080</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	200	800	160000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>160000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	<b>1 608 780</b>	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	552 170 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	307 080 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	160 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 628 030 Kč</b>	
DPH 21% v Kč	551 886 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 179 916 Kč</b>	

V Praze dne 7. 8. 2018

V Praze dne 7. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník

Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva