

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 516/2018
 Číslo smlouvy zhotovitele: N 15/2018 018064A

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
 sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
 oprávněn k podpisu smlouvy
 a k jednání o věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické
 oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
 [redacted], referent oddělení realizace
 investic
 IČO: 70889953
 DIČ: CZ70889953
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 číslo účtu: [redacted]
 zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
 tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **AQUATIS a.s.**
 sídlo: Botanická 834/56, Veveří, Brno, PSČ 602 00
 statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý CSc., statutární ředitel
 zastoupená: [redacted], generálním ředitelem, na základě
 pověření ze dne 15.11.2016
 [redacted], technickým ředitelem, na základě
 pověření ze dne 15.11.2016
 oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
 IČO: 46347526
 DIČ: CZ46347526
 bankovní spojení: ČSOB a.s.
 číslo účtu: [redacted]
 zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775
 tel.: [redacted]
 e-mail: [redacted]
 (dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 14. 3. 2018 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**PK Dolánky – modernizace plat - DSJ**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu předání a převzetí díla, jehož nezbytnost je vyvolána nepředvídanou potřebou provedení doplňujících stavebně technických průzkumů stávajících konstrukcí plat plavební komory, která vyplynula z výsledků již provedených průzkumných prací.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli za podmínek sjednaných v této smlouvě nejpozději do **197 kalendářních dní** (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí platnosti smlouvy).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Brně dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
generální ředitel, na základě pověření
ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

.....
[redacted]
technický ředitel, na základě pověření
ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.