



Správa  
Pražského hradu

Č.j.: SPH 1930/2018  
156.023.00.049.0

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3178/2017 ze dne 11.1.2018

**„Stájový dvůr – oprava objektu č.p. 49“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
plátce DPH  
(dále jen **objednatel**)

a

#### **PRACOM s.r.o.**

se sídlem: Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6  
korespondenční adresa: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7  
zastoupena Janem Munzarem, jednatelem  
IČO: 48026450  
DIČ: CZ48026450  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 14241  
plátce DPH  
( dále jen „zhotovitel“ )

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. (dále jen dodatek)  
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3178/2017 ze dne 11.1.2018.  
(dále jen Smlouva).

## **Článek I. Předmět dodatku**

*V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších stavebních prací, které nebyly objektivně předvídatelné při zadávacím řízení . Z tohoto důvodu se také ukázala potřeba některé práce neprovést (tj. méněpráce).*

1.1. Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se mění a rozšiřuje v rozsahu položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku v příloze č. 1 a zároveň se zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu méněprací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku v příloze č. 2.“

1.2. Článek II., Doba a místo plnění, se v odstavci 1 mění takto:  
„splnění díla: do 31.8.2018.“

1.3. Článek III., Cena díla, odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 a jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 bez DPH: 770 294,35 Kč  
(slovy: sedmsetšedesát tisíc dvě stě devadesát čtyři korun českých a třicet pět haléřů)

Cena méněprací dle přílohy č. 2 bez DPH: 554 270,90 Kč  
(slovy: pětsetpadesát čtyři tisíc dvě stě šedesát korun českých a devadesát haléřů)

Celková cena díla dle Smlouvy bez DPH: 9 299 961,00 Kč  
(slovy: devět milionů dvě stě devadesát devět tisíc devět set šedesát jedna korun českých)

**Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH: 9 515 984,45 Kč**  
(slovy: devět milionů pět set patnáct tisíc devět set osmdesát čtyři koruny českých a čtyřicet pět haléřů)

### Specifikace ceny:

Základ daně pro 21% (přenesená daň povinnost dle § 92e zákona o DPH) 9 515 984,45 Kč  
DPH odvádí objednatel  
(slovy: devět milionů pět set patnáct tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých a čtyřicet pět haléřů)

Výše DPH 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH: 1 998 356,73 Kč  
(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátosmtisícčtyřiapadesátšest korun českých a sedmdesát tři haléřů)

V roce 2018 bude DPH uplatněno v souladu s platnou legislativou.

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 3178/2017 ze dne 11.1.2018.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací  
Příloha č. 2 – položkový rozpočet méněprací

V Praze dne

V Praze dne

---

Jan Munzar  
jednatel  
PRACOM s.r.o.

---

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu

zhotovitel

objednatel