

# Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo 32/2018/ORS  
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

## Smluvní strany:

### Objednatel:

**Město Břeclav**

IČO 00283061

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

zastoupen panem Ing. **Pavlem Dominikem**, starostou města

a

### Zhotovitel:

**NATUR HOUSE s.r.o.**

IČO 28776585

se sídlem Zahradní 392, 538 42 Ronov nad Doubravou,

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 26714

zastoupená panem **Jiřím Kohoutkem**, jednatelem

## **ROZŠÍŘENÍ BAZÉNOVÉ HALY V BŘECLAVI O SAUNOVÉ CENTRUM**

V souladu se smlouvou o dílo č. 32/2018/ORS uzavřenou mezi smluvními stranami, a v souladu s článkem 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.1. a 18.1.2., se předmětná smlouva o dílo upravuje dodatkem číslo 1 takto:

### **Článek 5. Termíny plnění**

Dohodou smluvních stran se mění článek 5. shora, odstavec 5.1.3, termín dokončení, takto: termín dokončení do 14. 11. 2018.

Ke změně termínu dokončení dochází z důvodu pozdějšího předání a převzetí staveniště.

### **Článek 6. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

Dohodou smluvních stran a z důvodu nutnosti provedení víceprací, které vznikly v průběhu realizace, se mění článek 6. odstavec 6.1.1. s tím, že celková cena díla se z důvodů výše uvedených navyšuje o celkovou částku ve výši Kč 1 378 669,52 bez DPH.

Položkový rozpočet prací je přílohou tohoto dodatku č. 1

Nově cena za provedení díla zní:

Cena bez DPH	17 053 699,75 Kč
DPH 21 %	3 581 276,95 Kč
Celková cena s DPH	20 634 976,6 Kč

Tento dodatek bude zveřejněn jako povinně zveřejňovaný dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 4. 2018 na akci „ROZŠÍŘENÍ BAZÉNOVÉ HALY V BŘECLAVI O SAUNOVÉ CENTRUM“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem novou smlouvu o dílo.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je položkový rozpočet víceprací.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel dvě a objednatel dvě vyhotovení.

Příloha č. 1:  
položkový rozpočet víceprací.

V Břeclavi

V Ronově nad Doubravou

Dne: 9.8.2018

Dne: 2.8.2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Pavel Dominik, starosta města

Jiří Kohoutek, jednatel

Doložka:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na \_\_\_\_ schůzi Rady města Břeclav dne \_\_\_\_.

.....  
Ing. Pavel Dominik, starosta města