

Změnový list č. 002- část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: „Kraslice – rekonstrukce ul. Družstevní“				Registrační číslo investiční akce:		
Číslo a název objektu: SO 101 - Komunikace						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření ORKP
viz níže	23.6.2018	viz níže	viz níže	odstranění nalezených kamenných kostek v tělese komunikace, doplnění konstrukční vrstvy komunikace	v komunikaci byly nalezeny kamenné kostky, které bylo nutné odstranit, v rozpočtu nebyla obsažena konstrukční vrstva komunikace (KSC I)	
N102	23.6.2018	113106211	rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	přípočet za rozebrání nalezených kostek		
2	23.6.2018	113107222	odstranění podkladu nebo krytu pl do 50 m2 z betonu prostého tl. 150 mm	přípočet za bourání betonů větší mocnosti než byl předpoklad		
9	23.6.2018	122202202	odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř.3	odpočet za odkopání konstrukčních vrstev místě nalezených kamenných kostek		
10	23.6.2018	122202209	příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř.3 za lepidlost	odpočet za příplatek odkopání konstrukčních vrstev místě nalezených kamenných kostek		
14	23.6.2018	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) zemina a kamení	odpočet za skládkovné zeminy a kamení, nebylo ukládáno na skládku		
15	23.6.2018	171201212	poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) stavební suť (beton 170101)	přípočet za uložení většího množství betonu, než bylo předpokládáno		
16	23.6.2018	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) živice (170302)	odpočet za skládkovné živice, nebylo ukládáno na skládku		
N103	23.6.2018	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC 0/32, C8/10 (KSC I) tl. 120 mm	přípočet za chybějící konstrukční vrstvu komunikace - stmelené kamenivo		
N104	23.6.2018	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	přípočet za bourání plotových sloupků v místě bývalé mlékárny		
N105	23.6.2018	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	přípočet za rozebrání pletiva plotu v místě bývalé mlékárny		
N106	23.6.2018	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek	přípočet za nakládání suti na dopravní prostředky		
N107	23.6.2018	12203000	Geodetické práce při provádění stavby - úprava PD	přípočet za úpravu geodetických bodů na levé straně komunikace		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 002 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: „Kraslice – rekonstrukce ul. Družstevní“				Registrační číslo investiční akce:							
Číslo a název objektu: SO 101 - Komunikace											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1: Zemní práce											
N102	23.6.2018		113106211 rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kaméniva strojně pl přes 50 do 200 m2 445- (1,5*45=377,5	m2	0,00000	377,50000	377,50000	32,90	0,00	12 419,75	12 419,75
2	23.6.2018		113107222 odstranění podkladu nebo krytu pl do 50 m2 z betonu prostého tl. 150 mm	m2	57,47000	70,97000	13,50000	381,00	21 896,07	27 039,57	5 143,50
9	23.6.2018		122202202 odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř.3	m3	214,32000	138,67000	-75,65000	59,04	12 653,45	8 187,08	-4 466,38
10	23.6.2018		122202209 příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř.3 za lepidlost	m3	214,32000	138,67000	-75,65000	17,04	3 652,01	2 362,94	-1 289,08
14	23.6.2018		171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) zemina a kamení	t	670,03000	0,00000	-670,03000	91,00	60 972,73	0,00	-60 972,73
15	23.6.2018		171201212 poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) stavební suť (beton 170101)	t	52,66000	57,11500	4,45500	180,00	9 478,80	10 280,70	801,90
16	23.6.2018		171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) živice (170302)	t	261,84000	0,00000	-261,84000	200,00	52 368,00	0,00	-52 368,00
5: Komunikace											
N103	23.6.2018		567122111 Podklad z kaméniva zpevněného cementem SC 0/32, C8/10 (KSC I) tl. 120 mm	m2	0,00000	813,29000	813,29000	225,00	0,00	182 990,25	182 990,25
9: Ostatní konstrukce a práce - bourání											
N104	23.6.2018		966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	ks	0,00000	6,00000	6,00000	279,00	0,00	1 674,00	1 674,00
N105	23.6.2018		966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	0,00000	42,50000	42,50000	53,20	0,00	2 261,00	2 261,00
N106	23.6.2018		997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,00000	360,42000	360,42000	94,50	0,00	34 059,69	34 059,69
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
N107	23.6.2018		12203000 Geodetické práce při provádění stavby - úprava PD	kpl	0,00000	1,00000	1,00000	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											
										122 653,91	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Lukáš Kolár		23.6.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDS	podpis	datum
XXXXXXXX		23.6.2018
Projektant/AD	podpis	datum

Změnový list č. 002 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: „Kraslice – rekonstrukce ul. Družstevní“				Registrační číslo investiční akce:							
Číslo a název objektu: SO 101 - Komunikace											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měr. a jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč

zadavatel/objednatel											
XXXXXXXX								23.6.2018			