

Smlouva o dílo – dodatek č. 5

č. j. 0836/2017/OI/1050

č. smlouvy zhotovitele OSM170028


Komunitní centrum Hloubětínská 55

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. zkratka EKIS, spol. s r.o.
Sídlo:	Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IČO:	186 26 084
DIČ:	CZ186 26 084
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2326
Zastoupen:	Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Změna čl. 3. - Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 4 – Doba plnění

Smluvní strany konstatují, že se dohodly na změně termínu pro dokončení díla.

Původní termín pro dokončení díla: do 30. 9. 2018

Nový termín pro dokončení díla: do 21. 12. 2018

Změna čl. 5. - Cena díla

doplňuje se odstavec:

5.9 Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH	151.265,67 Kč
DPH 21 %	31.765,79 Kč
Cena celkem včetně DPH	183.031,46 Kč

Změna čl. 16. – Závěrečná ustanovení

doplňují se odstavce:

16.26 Uzavření dodatku č. 5 schválila dne 1. 8. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 464/RMČ/2018.

16.27 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Příloha č. 1 - rekapitulace nákladů

16.28 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0836/2017/OI/1050 ze dne 4. 12. 2017, dod. č. 1 ze dne 31. 1. 2018, dod. č. 2 ze dne 11. 6. 2018, dod. č. 3 ze dne 22. 6. 2018, dod. č. 4 ze dne 1. 8. 2018 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: - 9. 08. 2018

V Praze dne: 9. 8. 2018



Mgr. Radek Vondra, starosta



Ing. Miloš Smolík, jednatel

EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r.o.
Náchodská 2421 -4-
193 00 Praha 6



Eva Smolíková, jednatelka

Nabídka na elektroinstalaci pro světla v předním a zadním schodišti + přívod k bráně a s tím spojenou úpravu rozvaděče RH

Poznámka:

Dodávka položek 7.,8.,9. - 4-5 týdnů od objednání

REKAPITULACE	
1. Elektroinstalace	35 554,34 Kč
2. Zemní práce	62 976,00 Kč
3. Svítidla	38 763,65 Kč
4. HZS	11 701,34 Kč
Mezisoučet bez DPH	148 995,33 Kč
VRN	1,52%
	2 270,34 Kč
Celkem bez DPH	151 265,67 Kč

VRN 440 800, Kč z 28 928 270,08 Kč tj. 1,5%

1. Elektroinstalace	Jedn.	Množ.	Montáž		Dodávka		Poznámka
			Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
1. Kabel CYKY 3Jx2,5	m	347,70	12,72 Kč	4 422,74 Kč	18,87 Kč	6 561,10 Kč	JC SoD pol.č.4
2. Kabel CYKY 5Jx2,5	m	11,00	16,96 Kč	186,56 Kč	30,95 Kč	340,45 Kč	JC SoD pol.č.9
3. Trubka ohebná PVC ø40	m	322,70	14,10 Kč	4 550,07 Kč	24,27 Kč	7 831,93 Kč	JC SoD pol.č.26
5. Doplnění rozvaděče RH dle schéma	ks	0,20	10 251,06 Kč	2 050,21 Kč	39 039,80 Kč	7 807,96 Kč	JC SoD pol.č.57
				11 209,59 Kč		22 541,44 Kč	
Mezisoučet						33 751,02 Kč	
Podružný materiál, PPV		8%				1 803,32 Kč	
Celkem						35 554,34 Kč	

2. Zemní práce

6. Výkop ryhy vč. záhozu a souvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	123,00	512,00 Kč	62 976,00 Kč			JC SoD pol.č.101
				62 976,00 Kč		0,00 Kč	
Mezisoučet						62 976,00 Kč	
Podružný materiál, PPV		8%				0,00 Kč	
Celkem						62 976,00 Kč	

3. Svítidla

7. O1 33752.000 Orientation Luminaire Floor Wahlight 0.6W 24VDC LED 930	ks	0,00	462,00 Kč	0,00 Kč	12 249,60 Kč	0,00 Kč	dodávka dodavatele ZAHRADY
8. O1+ 33896.000 Recessed housing IP67 for Orientation Luminaire 0.6W	ks	0,00	1 001,00 Kč	0,00 Kč	4 384,60 Kč	0,00 Kč	dodávka dodavatele ZAHRADY
9. O1+ 33776.000 Control gear for Orientation Luminaire (napájecí zdroj pro 3 větve před objektem a 1 větev za objektem; max. 10 svítidel, délka kabelu max. 40 m)	ks	4,00	396,00 Kč	1 584,00 Kč	8 606,40 Kč	34 425,60 Kč	JC nab.EU100bich+10%
				1 584,00 Kč		34 425,60 Kč	
Mezisoučet						36 009,60 Kč	
Podružný materiál, PPV		8%				2 754,05 Kč	
Celkem						38 763,65 Kč	

4. HZS

10. Koordinace	hod	4,00	493,43 Kč	1 973,72 Kč			JC SoD pol.č.103
							nabídka předpokládá, že dodávku krabice zajistí dodavatel ZAHRADY
11. Stavební připomínky - osazení montážní krabice do bednění před betonáží	hod	13,50	422,94 Kč	5 709,69 Kč			JC SoD pol.č.104
12. Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	hod	1,00	310,16 Kč	310,16 Kč			JC SoD pol.č.105
14. Doprava a mimostaveništní přesuny	hod	4,00	310,16 Kč	1 240,62 Kč			JC SoD pol.č.107
15. Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	4,00	493,43 Kč	1 973,72 Kč			JC SoD pol.č.108
16. Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	1,00	493,43 Kč	493,43 Kč			JC SoD pol.č.110
Mezisoučet						11 701,34 Kč	