

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 162/2018/OSM ze dne 16. 3. 2018 na dílo:

### „Veřejné osvětlení centrum – náměstí Slaný 2“

uzavřené mezi

#### OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	<b>Město Slaný</b>
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

#### ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	<b>ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o.</b>
Sídlo:	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO:	25751018
DIČ:	CZ25751018
Statutární orgán:	Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel Ing. Petr Formánek, jednatel

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu rozšířeného předmětu plnění, které bylo vyvoláno zjištěním nadměrného množství štětu ve výkopech, důvodu odstranění betonu pod dlažbou ve výkopu v ulici Fričova, technologického postupu výkopů, kdy oproti původní šířce výkopu musel být výkop z důvodu nestabilního podloží rozšířen a tím i pokládka dlažby byla náročnější. Dále pak z důvodu nálezů staré kanalizační stoky, která bránila výkopu a musela být provedena náprava a chránička ve výkopu obetonována. Poslední změnou je výměna 40 ks výzbrojí sloupů, upravených pro montáž vánočního osvětlení.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Vzhledem k omezení zhotovitele stavbou fasády na č. p. 136 a zjištěných překážek při realizaci stavby (rozvody inženýrských sítí atd.) se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **30. 08. 2018**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 5 248 401,24 Kč

DPH v zákonné výši: 1 102 164,26 Kč

**Cena díla včetně DPH: 6 350 565,50 Kč**

Slovy: šest milionů třista padesát tisíc pět set šedesát pět korun českých, 50 haléřů.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

**Příloha:** změnový list a rozpočet prací

Ve Slaném dne 30. 7. 2018

Ve Slaném dne 30. 7. 2018

---

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

---

Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel

---

Ing. Petr Formánek, jednatel

zpracoval: Richard Jankovič, vedoucí úseku výstavby a údržby