

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2018	ze dne 26. 7. 2018
STAVBA:	Veřejné osvětlení centrum - náměstí Slaný 2	
Číslo smlouvy objednatele:	162/2018/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	ELTODO OSĚTLENÍ s.r.o.	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 1-6	
Název části PD (číslo výkresu):	Kabelové trasy VO - výkres č. E.1	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce - Kabel CYKY 5x16 a Kopoflex KF09050 jsou navýšeny z důvodu více metrů výkopu oproti PD, bourání štětu, všeobecně ve všech etapách dle HMG je nadměrné množství štětu s kterým nebylo počítáno a z toho důvodu jsou výkopové práce náročnější, vytrhání a zpětná pokládka mozaiky – z důvodu technologického postupu výkopu není možné při výkopu např. šíře 35 cm a hloubce 50, rozebrat pouze 35cm mozaiky, na každou stranu se musí přidat alespoň 10 cm. čím hlubší výkop je, tím více se z důvodu sesuvu horní části svahové stěny musí rozšířit výkop, v ulici Štěchova byla nalezena stará kanalizační stoka, která bránila jít výkopem v hloubce 100cm, proto byla nutná náprava, kdy se šlo do hloubky 50 cm a chránička byla z důvodu pevnosti přebetonována, v ulici Fričova byla plocha pod parkovacím stáním podbetonována, bylo nutné beton odstranit, pro případnou instalaci vánočního osvětlení byla provedena výměna 40 ks výzbrojí sloupů, již doručené výzbroje TB 2 budou předány jako náhradní díly, inženýring stavby - z důvodu špatných podkladů pro realizaci stavby, byla nutná náprava a zajištění podkladů nových (nové vyjádření správců sítí), prodloužení termínů povolení ke stavbě. Vzhledem k omezení činnosti zhotovitele a výše uvedených překážek se mění i termín dokončení stavby.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	bude řešeno jako projekt skutečného provedení
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	261 122,24 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	261 122,24 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.7.2018
Nový termín dokončení díla:	30.8.2018

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Město Slaný

Podpis:

Richard Jankovič

Technický dozor objednatele:
DK Invest Praha, s.r.o.

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Richard Jankovič

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 1A4