

Heb



č. objednatele 1: 2/2015-537100  
č. objednatele 2: TPR/15/001  
č. zhotovitele:

**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 1. 2015

**Smluvní strany:**

**Objednatel č. 1:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

**Adresa:** nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** [redacted], ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** [redacted], vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník  
[redacted], referent KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

**Bankovní spojení:** [redacted]

**Číslo účtu:** [redacted]

**IČ/DIČ:** 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2.:** Ředitelství silnic a dálnic České republiky

**Adresa:** Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:** [redacted], ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,  
360 06 Karlovy Vary

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** [redacted]

**Bankovní spojení:** [redacted]

**Číslo účtu:** [redacted]

**IČ/DIČ:** 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

**a**

**Z h o t o v i t e l:** AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA

**Adresa:** U Elektry 650, 198 00 Praha 9

**Zastoupený:** [redacted], jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** [redacted]

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** [redacted]

**Bankovní spojení:** [redacted]

**Číslo účtu:** [redacted]

**IČ/DIČ:** 25094459/CZ25094459

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Hořovičky, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 10. 5. 2016 o úpravě počtu měrných jednotek pro KoPÚ Hořovičky – vícepráce a následně provedeného jednacího řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v souladu se zněním čl. VII odst. 7. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

**1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořovičky se upravuje následovně.**

**1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu**

Mění se celkový počet MJ tj. **712 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 720.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **71.200,- Kč bez DPH** (712 MJ x 100,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **72.000,- Kč bez DPH** (720 MJ x 100,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 1.1. se mění z původní částky **71.200,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 72.000,- Kč bez DPH.**

Termín ukončení dle SoD **30. 9. 2016 se nahrazuje termínem ukončení 31. 1. 2017.**

**1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.**

Mění se celkový počet MJ tj. **212 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 252.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **190.800,- Kč bez DPH** (212MJ x 900,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **226.800,- Kč bez DPH** (252 MJ x 900,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 1.4. se mění z původní částky **190.800,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 226.800,- Kč bez DPH.**

Termín ukončení dle SoD **31. 7. 2016 se nahrazuje termínem ukončení 31. 10. 2016.**

**1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou**

Mění se celkový počet MJ tj. **5 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 9.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **10.000,- Kč bez DPH** (5MJ x 2000,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **18.000,- Kč bez DPH** (9 MJ x 2000,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 1.6. se mění z původní částky **10.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 18.000,- Kč bez DPH.**

Termín ukončení dle SoD **31. 7. 2016 se nahrazuje termínem ukončení 31. 10. 2016.**

**Doplňuje se nový bod přílohy č.1.**

***1.6.1. Geometrický plán pro opravu GPÚ, včetně potřebné stabilizace, souhlasné prohlášení***

Počet navržených MJ: **11**

Cena za MJ bez DPH **2500 Kč**

**Cena po navýšení 27.500 Kč bez DPH**

**Termín ukončení se navrhuje 31. 10. 2016.**

### **1.7. Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků**

Mění se celkový počet MJ tj. **523 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 720.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **172.590,- Kč bez DPH** (523MJ x 330,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **237.600,- Kč bez DPH** (720MJ x 330,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 1.7. se mění z původní částky **172.590,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 237.600,- Kč bez DPH.**

### **1.8. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků**

Mění se celkový počet MJ tj. **712 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 720.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **92.560,- Kč bez DPH** (712MJ x 130,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **93.600,- Kč bez DPH** (720MJ x 130,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 1.8. se mění z původní částky **92.560,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 93.600,- Kč bez DPH.**

Termín ukončení dle SoD **31. 3. 2017 se nahrazuje termínem ukončení 30. 4. 2017.**

### **2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. Vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)**

Mění se celkový počet MJ tj. **712 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 720.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **128.160,- Kč bez DPH** (712MJ x 180,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **129.600,- Kč bez DPH** (720MJ x 180,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 2.1. se mění z původní částky **128.160,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 129.600,- Kč bez DPH.**

Termín ukončení dle SoD **30. 11. 2017 se nahrazuje termínem ukončení 31. 1. 2018.**

### **2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů a Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech**

Termín ukončení dle SoD **30. 9. 2017 se nahrazuje termínem ukončení 31. 1. 2018.**

### **2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. Průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ**

Termín ukončení dle SoD **30. 11. 2017 se nahrazuje termínem ukončení 31. 1. 2018.**

### **2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků**

Mění se celkový počet MJ tj. **710 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 720.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **381.980,- Kč bez DPH** (710MJ x 538,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **387.360,- Kč bez DPH** (720MJ x 538,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 2.4. se mění z původní částky **381.980,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 387.360,- Kč bez DPH.**

### **3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI**

Mění se celkový počet MJ tj. **712 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 720.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **92.560,- Kč bez DPH** (712MJ x 130,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **93.600,- Kč bez DPH** (720MJ x 130,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.2. se mění z původní částky **92.560,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 93.600,- Kč bez DPH.**

Tímto dodatkem se mění celková cena bez DPH 1.644 880 Kč a 1.990 305 Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 1.791 090 Kč bez DPH a 2. 167 219 Kč s DPH.

2.) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje ve smluvních záležitostech oprávněn jednat **původní znění** [REDAKCE], ředitel KPÚ pro Středočeský kraj, **novým zněním** [REDAKCE], ředitel KPÚ pro Středočeský kraj.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 24.5.2016

**Z a o b j e d n a t e l e č. 1:**

V Karlových Varech dne 24-05-2016

**Z a o b j e d n a t e l e č. 2:**

.....  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

.....  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 24. 05. 2016

**Z a z h o t o v i t e l e:**

AREA ©  
V  
00

DALNÍ

Reprezentant společného plnění závazku dodavatelů  
PROJEKCE & AREA G.K.

Přílohy:

1. Příloha č.1 k Sod KoPÚ Hořovičky

Příloha č. 1 - Příloha k SoD - KoPÚ – rekonstrukce přidělů v k. ú. Hořovičky, okr. Rakovník

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení <sup>1)</sup> |
|--|---|----|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |    |          |                         |                          |                               |
| 1.1.   | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu   | ■  | ■        | ■                       | ■                        | 31.1.2017                     |
| 1.2.   | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění  | ■  | ■        | ■                       | ■                        | 31.7.2015                     |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí  | ■  | ■        | ■                       | ■                        |                               |
| 1.3.   | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty  | ■  | ■        | ■                       | ■                        | 31.1.2016                     |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)  | ■  | ■        | ■                       | ■                        | 31.1.2016                     |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech  | ■  | ■        | ■                       | ■                        | 31.1.2016                     |
| 1.4.   | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb. | ■  | ■        | ■                       | ■                        | 31.10.2016                    |
| 1.5.   | Stabilizace kat. hranice kamennou značkou   | ■  | ■        | ■                       | ■                        | 31.10.2016                    |
| 1.6.   | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou   | ■  | ■        | ■                       | ■                        |                               |
| 1.6.1.   | geometrický plán pro opravu GPU, včetně potřebné stabilizace, souhlasné prohlášení  | ■  | ■        | ■                       | ■                        | 31.10.2016                    |
| 1.7.   | Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků  | ■  | ■        | ■                       | ■                        | 30.9.2016                     |
| 1.8.   | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků                                     | ■  | ■        | ■                       | ■                        | 30.4.2017                     |
| <b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč</b> |   |    |          |                         |                          | <b>1 051 230</b>              |
| <b>2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |    |          |                         |                          |                               |
| 2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)   | ■  | ■        | ■                       | ■                        | 31.1.2018                     |
| 2.2.   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů   | ■  | ■        | ■                       | ■                        | 31.1.2018                     |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech  | ■  | ■        | ■                       | ■                        | 31.1.2018                     |
| 2.3.   | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ     | ■  | ■        | ■                       | ■                        | 31.1.2018                     |
| 2.4.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  | ■  | ■        | ■                       | ■                        | 31.8.2018                     |
| 2.5.   | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ  | ■  | ■        | ■                       | ■                        | do 1 měsíce od zápisu do KN   |
| <b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>  |   |    |          |                         |                          | <b>577 260</b>                |
| <b>3.</b>  | <b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo</b>  |    |          |                         |                          |                               |
| 3.1.   | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků   | ■  | ■        | ■                       | ■                        | do 12 měsíců od zápisu do KN  |



|   |   |   |   |   |   |                                 |
|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| 3.2.  | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ■ | ■ | ■ | ■ | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |   |   |   |   |   | 162 600                         |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků   |                     |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč   | 1 051 230 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč  | 577 260 Kč          |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 162 600 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>   | <b>1 791 090 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč   | 376 129 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>   | <b>2 167 219 Kč</b> |