

DODATEK č. 2

**SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a VÝKON
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI**

číslo smlouvy UKRUK/8824/2016

**PROJEKČNÍ PRÁCE NA PROJEKTU
„Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum“**

uzavřená mezi

UNIVERZITA KARLOVA

jako objednatel

a

znamení čtyř – architekti s.r.o.

jako zhotovitel

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl., § 2430 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“)

(„**Dodatek č. 2**“)

SMLOUVNÍ STRANY

(1) **Univerzita Karlova**

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
IČO: 002 16 208
zastoupená: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., rektorem
bankovní spojení: č. ú. 909909339/0800, vedený u České spořitelny, a.s.
ID datové schránky: piyj9b4
(„**Objednatel**“)

a

(2) **znamení čtyř – architekti s.r.o.**

se sídlem: U půjčovny 968/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 257 94 591
zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. C 70894
zastoupená: Ing. arch. Juraj Matula, Ing. arch. Richard Sidej,
Ing. arch. Martin Tycar
bankovní spojení: č. ú. 194589/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s.
ID datové schránky: dkmc9jj
(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“).

PREAMBULE

VZHLEDEM k TOMU, ŽE

(A) Strany uzavřely dne 14. února 2017 Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti („**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele pořídit a zajistit projektovou a inženýrskou činnost pro projekt výstavby „*Kampusu Albertov – Biocentrum a Globcentrum*“ („**Kampus**“), související infrastrukturu a provozní soubory („**Projekt**“).

(B) Předmět Smlouvy je uveden v jejím článku 1.1 a je dále podrobně specifikován v přílohách Smlouvy („**Předmět Smlouvy**“).

(C) Dne 19. února 2018 obdržel Objednatel dopis Zhotovitele nadepsaný „*VI. VÝZVA ZHOTOVITELE – návrh na uzavření 2. dodatku ke smlouvě*“ („**Dopis**“).

(D) V Dopise Zhotovitele je shrnuto, že na základě archeologického zjišťovacího průzkumu a provedených sond určujících rozsah budoucího průzkumu se tzv. zájmová úroveň (tzn. reálné místo průzkumu) nachází u objektu Globcentra cca ve 2 metrech a u objektu Biocentra cca ve 4 metrech pod úrovní stávajícího rostlého terénu; zjišťovací archeologické výzkumy byly realizovány až v době po zahájení původní soutěže o návrh (u objektu Biocentra v říjnu 2015, resp. u objektu Globcentra v říjnu 2016), a proto závěry v nich obsažené nemohly být zohledněny již v průběhu výběru Zhotovitele.

(E) Aby mohlo být provedeno odpovídající a bezpečně zajištění stavební jámy pro archeologický průzkum, bude třeba provést vhodné technické zajištění svislých stěn těchto jam, a to prostřednictvím pažení, které bude následně (v rámci hospodárnosti) využito i pro vlastní stavbu objektů Globcentra a Biocentra (založení objektu a stavba podzemních podlaží).

(F) Rozsah archeologických prací a hloubka stavební jámy jsou v kolizi se stávající chlorační stanicí (jejíž technologickou součástí je i vyhnívající jímka). Toto zařízení tak bude třeba nahradit novým, a to z důvodu zachování provozu ještě před odstávkou dosavadního (staršího) zařízení.

(G) Z výše uvedených důvodů a při zohlednění časového harmonogramu Smlouvy se jeví jako nadmíru vhodné realizovat archeologický průzkum a přemístění chlorační stanice v dostatečném předstihu, čímž dojde k zachování stávajícího harmonogramu prací. K tomu je však třeba zajistit pro tyto neodkladné práce:

zpracování samostatné dílčí projektové dokumentace („PD“) a zajištění samostatného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve sloučeném řízení pro zajištění stavební jámy, archeologický průzkum a přeložky sítí pro objekt Globcentra,

zpracování samostatné dílčí PD a zajištění samostatného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve sloučeném řízení pro zajištění stavební jámy, archeologický průzkum a přeložky sítí pro objekt Biocentra,

zpracování samostatné dílčí PD a zajištění samostatného územního rozhodnutí, stavebního povolení a vodoprávního rozhodnutí pro objekt chlorační stanice s vyhnívací jímkou.

(H) Strany tímto Dodatkem č. 2 souhlasí se změnou Předmětu Smlouvy, zejm. proto, aby z důvodu shora uvedených nepředvídatelných okolností nedošlo ke zpoždění realizace celého Projektu;

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

1. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

Strany se dohodly na změně Předmětu Smlouvy, resp. harmonogramu stavebních prací. Změny se budou konkrétně týkat následujících dvou oblastí:

1.1 Zajištění stavební jámy

Z důvodu dřívější než původně očekávané realizace archeologického průzkumu (resp. jeho předstupu v čase) bude třeba zpracovat dvě dílčí samostatné PD (zvláště pro objekty Globcentra a Biocentra), které budou obsahovat

Dílčí PD **Globcentra:**

dokumentace pro provedení stavební jámy (statické zajištění pro výkopové práce a záchranný archeologický průzkum) pro budovu Globcentra

dokumentace přeložek sítí potřebných pro realizaci předchozího bodu

Dílčí PD Biocentra:

dokumentace pro provedení stavební jámy (statické zajištění pro výkopové práce a záchranný archeologický průzkum) pro budovu Biocentra

dokumentace pro zajištění a sanaci části stávající opěrné stěny směrem k Všeobecné fakultní nemocnici

dokumentace přeložek sítí potřebných pro realizaci předchozích bodů

1.2 Přeložka chlorační stanice s vyhnívací jímkou

Zhotovitel dále poskytne nové služby, které sice nebyly předmětem původní Smlouvy, ale jsou s ohledem na tento Dodatek č. 2 nezbytné. Konkrétně se jedná o následující činnosti:

zpracování dílčí PD pro přeložku stávající chlorační stanice a vyhnívací jímky

1.3 Zajištění inženýrských činností

Zajištění inženýrské činnosti (zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, vodoprávního rozhodnutí) pro přeložku stávající chlorační stanice a vyhnívací jímky dle předchozího bodu;

Zajištění inženýrské činnosti (obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve sloučeném řízení) pro pažení stavební jámy, výkop jámy, záchranný archeologický průzkum a přeložky sítí pro Globcentrum; a

Zajištění inženýrské činnosti (obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve sloučeném řízení) pro pažení stavební jámy, výkop jámy, záchranný archeologický průzkum a přeložky sítí pro Biocentrum.

Dílčí PD dle tohoto Dodatku č. 2 budou zpracovány nejpozději ke dni předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) celé Stavby dle původní Smlouvy.

Dílčí PD budou v takovém stupni rozpracovanosti, že bez dalšího a ihned po vydání příslušných rozhodnutí a povolení umožní Objednateli zahájit zadávací řízení na výběr zhotovitele těch stavebních prací, které jsou předmětem dílčích PD zpracovaných na základě tohoto Dodatku č. 2.

Každá dílčí PD bude vyhotovena a předána Objednateli v šesti tištěných paré a na datovém nosiči.

2. CENA

- 2.1 Změny Smlouvy provedené tímto Dodatkem č. 2 nebyly zahrnuty v původní ceně, a proto bude odměna Zhotovitele navýšena. Cena za tyto dodatečné a nepředvídatelné práce je však cenou v místě a čase obvyklou, je odvozena z původní nabídkové ceny Zhotovitele a směrných cen a obsahuje pouze ty položky a náklady, které jsou nezbytné pro naplnění účelu tohoto Dodatku č. 2.

- 2.2 Cena za činnosti dle tohoto Dodatku č. 2 bude strukturována následovně (detailně viz Příloha č. 8 „Platební plán“, který je nedílnou součástí tohoto 2. dodatku):

Cena časově předsunutá ze základní smlouvy za dílčí PD Globcentra

- b) Platebního plánu_dodání dokumentace pro ÚR: 832.000,- Kč bez DPH
- z toho 70%=582.400 Kč +30%=249.600 Kč
- e) Platebního plánu_dodání dokumentace pro SP: 1.088.000,- Kč bez DPH
- z toho 70%=761.600 Kč +30%=326.400 Kč
- g) Platebního plánu_dodání DPS vč. výkazů výměr: 1.280.000,- Kč bez DPH
- z toho 70%=896.000 Kč +30%=384.000 Kč

Navýšení ceny – cena za samostatné zpracování dílčí PD (sloučené řízení zajištění stavební jámy pro archeologický průzkum) Globcentra:

b.2_dodání dokumentace pro sloučené řízení zajištění stavební jámy pro archeologický průzkum 2.765.000+1.185.000 3.950.000,- Kč bez DPH

Cena časově předsunutá ze základní smlouvy za dílčí PD Biocentra

- b) Platebního plánu_dodání dokumentace pro ÚR: 1.248.000,- Kč bez DPH
- z toho 70%=873.600 Kč +30%=374.400 Kč
- e) Platebního plánu_dodání dokumentace pro SP: 1.632.000,- Kč bez DPH
- z toho 70%=1.142.400,- Kč +30%=489.600 Kč
- g) Platebního plánu_dodání DPS vč. výkazů výměr: 1.920.000,- Kč bez DPH
- z toho 70%=1.344.000,- Kč +30%=576.000 Kč

Navýšení ceny – cena za samostatné zpracování dílčí PD (sloučené řízení zajištění stavební jámy pro archeologický průzkum) Biocentra

b.2_dodání dokumentace pro sloučené řízení zajištění stavební jámy pro archeologický průzkum 3.500.000+1.500.000 5.000.000,- Kč bez DPH

Navýšení ceny – cena a za dílčí PD pro přeložku vyhnívací nádrže a chlorační stanice v objektu Biocentra:

viz Platební plán bod b.3: 2.290.000,- Kč bez DPH

Navýšení ceny – cena za zajištění inženýrské činnosti pro dílčí PD (sloučené řízení zajištění stavební jámy pro archeologický průzkum) Globcentrum:

viz Platební plán bod c.2 475.500,- Kč bez DPH

Navýšení ceny – cena za zajištění inženýrské činnosti pro dílčí PD (sloučené řízení zajištění stavební jámy pro archeologický průzkum) Biocentrum:

viz Platební plán bod c.3 685.200,- Kč bez DPH

Navýšení ceny - cena za zajištění inženýrské činnosti pro přeložku vyhnívací nádrže a chlorační stanice v objektu Biocentra:

viz Platební plán bod c.4 436.000,- Kč bez DPH

Navýšení ceny - celkem bez DPH: 12.836.700,- Kč bez DPH

DPH z navýšení ve výši 21 %: 2.695.707,- Kč

Navýšení ceny –celkem včetně DPH: 15.532.407,- Kč

- 2.3 Časově předsunutou cenou se rozumí cena, která by byla uhrazena i na základě původní Smlouvy. Vzhledem ke změnám provedeným tímto Dodatkem č. 2 (tj. k odevzdání části dílčího plnění dříve, než se předpokládalo), tak dojde k uhrazení tohoto dílčího plnění dříve, než bylo stanoveno v Platebním plánu. O tuto cenu bude poníženo následné plnění a nejedná se tak žádné vícenáklady.
- 2.4 Strany této Smlouvy pro odstranění jakýchkoli povinností shodně prohlašují, že cena za autorský dozor a poskytnutí veškerých licencí k provedenému dílu je již obsažena v cenách jednotlivých činností dle předchozího článku 2.2 shora.
- 2.5 Navýšením ceny se zároveň upravuje příloha č. 8 (Platební plán), která tvoří nedílnou součást Smlouvy. V sloupci Termín platby dochází k opravě chybné formulace u bodu d, e, g, r.

3. POSUN DÍLČÍCH TERMÍNŮ

- 3.1 V důsledku výše uvedených změn předmětu Díla (viz článek 1 tohoto Dodatku) nedochází ke změně jednotlivých dílčích termínů (milníků) a koncového termínu uvedených ve Smlouvě.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
- 4.2 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 je změnou Smlouvy provedenou v souladu s § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ, jedná se tedy o dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou současně nezbytné a změna v osobě dodavatele (tj. Zhotovitele) není možná z ekonomických anebo technických důvodů. Objednatel jednajíce s náležitou péčí změny provedené tímto Dodatkem č. 2 nemohl předvídat, změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.
- 4.3 Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto Dodatku č. 2 není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 4.4 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním výslovně souhlasí. Zaslání Dodatku č. 2 do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou Stranu o provedení registrace tak, že Zhotoviteli zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 2 bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní Strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě Strany zároveň).
- 4.5 Strany berou dále na vědomí, že informace o změně Smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ vyžaduje uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek; tuto povinnost zajistí Objednatel neprodleně po jeho podpisu.
- 4.6 Tento Dodatek č. 2 byl vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každé, je-li opatřeno podpisem oprávněného zástupce Objednatele a podpisem oprávněného

zástupce či zástupců Zhotovitele, je považováno za originál. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení tohoto Dodatku č. 2.

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK č. 2 VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE PODPISY SVÝCH OPRÁVNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ.

Za Objednatele:

V Praze dne 2/8 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
rektor

Za Zhotovitele:

V Praze dne 18. 6. 2018

Ing. arch. Juraj Matula
jednatel

Ing. arch. Richard Sidej
jednatel

Ing. arch. Martin Týčan
jednatel

známení
známení čtyř - architekti s.r.o.
address U Půjčovny 989/5
110 00 Praha 1 Czech Republic
IC 25794581 DIČ CZ25794581
phone +420 224 322 113
e-mail architekti@znamenictyr.cz

→ www.znamenictyr.cz

Přílohy:

1. Dopis Zhotovitele ze dne 15. února 2018 nadepsaný „VI. VÝZVA ZHOTOVITELE – návrh na uzavření 2. dodatku ke smlouvě“
2. Změna Přílohy č. 8 - Platební plán, která je nedílnou součástí Smlouvy

znamení čtyř - architekti s.r.o.
address u půjčovny 5
110 00 praha 1 czech republic
phone +420 224 322 113
fax +420 224 322 128
e-mail architekti@znamenityr.cz
ičo 2579 4591
dič cz 2579 4591

→ www.znamenityr.cz

Univerzita Karlova

sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
IČO 002 16 208
zastoupená prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc,
rektorem

kontaktní osoby:
Ing. Miroslav Dvořák, manažer projektu
Ing. Jiřina Kurzová, odbor výstavby Rektorátu
Univerzity Karlovy

VI. VÝZVA ZHOTOVITELE – návrh na uzavření 2. dodatku ke smlouvě

Vážení,

s ohledem na rozumný záměr UK realizovat archeologický průzkum v předstihu před zahájením vlastních stavebních prací, a tedy i před dokončením kompletní projektové dokumentace dostavby Kampusu Albertov budovami BCA a GCA, považujeme za vhodné navrhnout postup, který by zohlednil i technické a ekonomické aspekty tohoto záměru.

Na základě archeologického zjišťovacího průzkumu (sondy určení rozsahu budoucího průzkumu) bylo zjištěno, že zájmová úroveň se nachází u objektu GCA zhruba ve zmetrech a u objektu GCA přibližně ve 4metrech pod úrovní stávajícího rostlého terénu. Potřeba vyhloubit takto hluboké jámy pro archeologický průzkum si vyžádá bezpečné technické zajištění svislých stěn těchto jam. Považujeme za vhodné využít k tomuto zajištění pažení, které bude později sloužit i pro vlastní budovy BCA a GCA. Vede nás k tomu především skutečnost, že poloha zajištění pro archeologický průzkum i budoucí pažení stavební jámy by byly v identickém místě a plnili de facto stejnou funkci. Z toho je patrné, že využitím navrhovaného pažení pro budoucí stavby BCA a GCA dojde k úspoře času, ale i finančních prostředků.

Termínově je však nezbytné zajistit pro tyto práce jak územní (ÚP) tak stavební povolení (SP), což by jinak samozřejmě vyžadovala i verze s dočasným zajištěním pro archeologický průzkum s ohledem na velké objemy zeminy, dopravní trasy, přípojky atp. Pro zajištění těchto rozhodnutí (ÚP, SP) je potřebné vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci.

Navržený rozsah archeologických prací a rozsah budoucí stavební jámy je navíc v kolizi se stávající chlorační stanicí patřící UK, jejíž technologickou součástí je i stávající vyhnívací jámka. Bude potřeba zařízení nahradit novými a to i z důvodu stáří a technického stavu. Kvůli časové koordinaci a skutečnosti, že nová zařízení musí být v provozu dříve, než se odstaví stávající je potřeba, aby i tyto celky byly součástí této dokumentace.

Zároveň by tato dokumentace měla být již ve stupni rozpracování, která ihned po vydání příslušných povolení umožní UK zahájit výběrové řízení na zhotovitele této části a následnou realizace paralelně s archeologickým průzkumem (tzn. jednostupňová dokumentace).

UNIVERZITA KARLOVA

19-02-2018

PODATELNA - REKTORÁT

Navrhujeme tedy, aby UK sepsalo s naší společností znamení čtyř – architekti, s.r.o., jako generálním projektantem dostavby Kampusu Albertov budovami Biocentra a Globcentra, dodatek č.2, kterým vyjme tuto část projektu „zajištění stavební jámy pro archeologický průzkum a přeložka chlorační stanice s vyhnívací jímkou“ z hlavního kontraktu, aby na ní bylo možné pracovat s předstihem a paralelně s pracemi na projektech hlavních objektů.

Obsahem dokumentace by měli být tyto celky:

- zajištění stavební jámy pro budovu GCA a hloubení jámy
- zajištění stavební jámy pro budovu BCA a hloubení jámy
- zajištění a sanace části stávající opěrné stěny směrem k Všeobecné fakultní nemocnici
- přeložka stávající chlorační stanice a vyhnívací jímky
- přeložky sítí potřebné pro realizaci předchozích bodů
- odstranění staveb které jsou v kolizi se stavební jámou (zbývající po demolici objektů – např. přípojkové skříně, povrchy, sklepy atp.)

Tato dokumentace by měla být hotova nejpozději ke dni předání dokumentace pro ÚR celé stavby (tedy 140 dní od převzetí projektu redukce BCA a GCA viz. dodatek č.1 k SoD).

Tento postup umožní UK zahájit archeologický průzkum a s ním spojené práce již na jaře 2019.

Důvodem proč zpracováním výše popsané dokumentace má být pověřena naše společnost jsou především následující:


- jsme autory celého návrhu jehož součástí je i zajištění stavební jámy
- jednotlivé dílčí technické aspekty zajištění stavební jámy a chlorační stanice s vyhnívací jímkou jsou úzce provázané (technicky a koordinačně) s hlavní stavbou
- část zajištění stavební jámy již obsahuje náš kontrakt s UK (vysoutěžený)
- v rámci projednávání s DOSS máme vždy aktuální informace o celém projektu
- celá problematika vyčlenění části projektu je spíše administrativním než faktickým oddělením
- nevznikne problém s kompetencemi, komunikací s eventuálně dalším subjektem a zárukami.

S pozdravem

znameníiii

znamení čtyř – architekti s.r.o.
address U Půlčovic 988/5
110 00 Praha 1 Czech Republic
IČ 45794591 DIČ CZ45794591
phone +420 224 322 113
e-mail architekti@znamenictyr.cz

1.
www.znamenictyr.cz



Ing. arch. Juraj Matula
V Praze 15.02.2018

Příloha č. 2_2. dodatku
změna přílohy č. 8 – Platební plán
jako nedílná součást 2. Dodatku Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti

	Rozdělení ceny PD + IČ Biocentrum - včetně související infrastruktury a provozních souborů	okamžik fakturace	Globcentrum celková cena dílčího plnění bez DPH	Biocentrum celková cena dílčího plnění bez DPH	Biocentrum + Globcentrum celková cena dílčích plnění	termín platby	
a)	dobání dopracovaného návrhu Stavby - Studie	po dodání	5 072 600 Kč	7 641 400 Kč	12 714 000 Kč	Do 60 dní od podpisu SoD	
b)	b.1_dobání dokumentace pro územní řízení (stavba)	po dodání změněné dokumentace dle č. 1.1, 1. Dodatku ke Smlouvě	1 529 584 Kč	2 304 176 Kč	3 833 760 Kč	do 30.04.2018	
		70 % po schválení komisí expertů MŠMT	4 370 240 Kč	6 583 360 Kč	10 953 600 Kč	po schválení komisí expertů MŠMT	původní částka
			582 400 Kč	873 600 Kč	1 456 000 Kč		časový přesun
			3 787 840 Kč	5 709 760 Kč	9 497 600 Kč		bude fakturováno z původní částky
		30 % po nabytí právní moci ÚR	1 872 960 Kč	2 821 440 Kč	4 694 400 Kč	po nabytí právní moci ÚR	původní částka
			249 600 Kč	374 400 Kč	624 000 Kč		časový přesun
			1 623 360 Kč	2 447 040 Kč	4 070 400 Kč		bude fakturováno z původní částky
	b.2_dobání dokumentace pro sloučené řízení zajištění stavební jámy pro archeologický průzkum	70 % po schválení komisí expertů MŠMT	2 240 000 Kč	3 360 000 Kč	5 600 000 Kč	po schválení komisí expertů MŠMT	časový přesun
		30 % po nabytí právní moci ÚR	2 765 000 Kč	3 500 000 Kč	6 265 000 Kč	po schválení komisí expertů MŠMT	navýšení
			960 000 Kč	1 440 000 Kč	2 400 000 Kč		časový přesun
			1 185 000 Kč	1 500 000 Kč	2 685 000 Kč	po nabytí právní moci ÚR	navýšení
	b.3_dobání dokumentace pro sloučené řízení přeložky vyhnivací stanice a přeložky chlorační stanice	po nabytí právní moci ÚR	0 Kč	2 290 000 Kč	2 290 000 Kč	po nabytí právní moci ÚR	navýšení
c)	c.1_inženýrská činnost pro zajištění ÚR (stavba)	po nabytí právní moci ÚR	780 400 Kč	1 175 600 Kč	1 956 000 Kč	po nabytí právní moci ÚR	
	c.2_inženýrská činnost pro zajištění sloučeného řízení pro dílčí PD Globcentrum	po nabytí právní moci rozhodnutí	475 500 Kč	0 Kč		po nabytí právní moci rozhodnutí	navýšení
	c.3_inženýrská činnost pro zajištění sloučeného řízení pro dílčí PD Biocentrum	po nabytí právní moci rozhodnutí	0 Kč	685 200 Kč			navýšení
	c.4_inženýrská činnost pro zajištění sloučeného řízení pro přeložku vyhnivací nádrže a chlorační stanice	po nabytí právní moci rozhodnutí	0 Kč	436 000 Kč		po nabytí právní moci rozhodnutí	navýšení
d)	vyhodnocení vlivů na životní prostředí - EIA	70 % po dodání	546 280 Kč	822 920 Kč	1 369 200 Kč	po podání žádosti o ÚR	
		30 % po nabytí právní moci EIA	234 120 Kč	352 680 Kč	586 800 Kč	po nabytí právní moci EIA	
e)	dobání dokumentace pro stavební povolení	70 % po dodání	5 189 660 Kč	7 817 740 Kč	13 007 400 Kč	dle SoD	původní částka
			761 600 Kč	1 142 400 Kč	1 904 000 Kč		časový přesun
			4 428 060 Kč	6 675 340 Kč	11 103 400 Kč		bude fakturováno z původní částky
		30% po nabytí právní moci SP	2 224 140 Kč	3 350 460 Kč	5 574 600 Kč	po nabytí právní moci SP	původní částka
			326 400 Kč	489 600 Kč	816 000 Kč		časový přesun
f)	inženýrská činnost pro zajištění SP	po nabytí právní moci SP	1 897 740 Kč	2 860 860 Kč	4 758 600 Kč		bude fakturováno z původní částky
g)	dobání dokumentace provádění stavby vč. výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu řádně odsouhlasené ze strany MŠMT ČR	70 % po dodání	390 200 Kč	587 800 Kč	978 000 Kč	po nabytí právní moci SP	
			6 282 220 Kč	9 463 580 Kč	15 745 800 Kč	dle SoD	původní částka
			896 000 Kč	1 344 000 Kč	2 240 000 Kč		časový přesun
		30 % po odsouhlasení ze strany MŠMT ČR	5 386 220 Kč	8 119 580 Kč	13 505 800 Kč		bude fakturováno z původní částky
			2 692 380 Kč	4 055 820 Kč	6 748 200 Kč	po odsouhlasení ze strany MŠMT	původní částka
			384 000 Kč	576 000 Kč	960 000 Kč		časový přesun
h)	součinnost při výběru zhotovitele stavby	po podpisu SOD se zhotovitelem stavby	2 308 380 Kč	3 479 820 Kč	5 788 200 Kč		bude fakturováno z původní částky
i)	autorský dozor	měsíčně dle čl. 7.3 smlouvy	195 100 Kč	293 900 Kč	489 000 Kč	po podpisu SOD se zhotovitelem stavby	
j)	další související činnosti a úkony podle čl. 1.1 písm. d) této Smlouvy o dílo	měsíčně dle čl. 7.3 smlouvy	81 292 Kč	122 458 Kč	203 750 Kč	měsíčně po dobu 24 měsíců	
k)	projekt interiéru	po ukončení výběru dodavatele interiéru	16 258 Kč	24 492 Kč	40 750 Kč	měsíčně po dobu 24 měsíců	
l)	projekt laboratorního nábytku	po ukončení výběru dodavatele laboratorního nábytku	3 511 800 Kč	5 290 200 Kč	8 802 000 Kč	po ukončení výběru dodavatele interiéru	
m)	autorský dozor interiéru	měsíčně	1 560 800 Kč	2 351 200 Kč	3 912 000 Kč	po ukončení výběru dodavatele laboratorního nábytku	
n)	autorský dozor laboratorního nábytku	měsíčně	48 775 Kč	73 475 Kč	122 250 Kč	měsíčně po dobu 24 měsíců	
	Projektová dokumentace dle základní smlouvy		24 388 Kč	36 738 Kč	61 125 Kč	měsíčně po dobu 24 měsíců	
	Cena za projektovou dokumentaci dle dodatku č. 1	dle základní smlouvy	36 678 800 Kč	55 253 200 Kč			
		Navýšení dle dodatku č. 1	36 678 800 Kč	55 253 200 Kč			
		dodatek č. 1 celkem	1 529 584 Kč	2 304 176 Kč	3 833 760 Kč		
	Cena za projektovou dokumentaci dle dodatku č. 2	cena celkem za dodatek č. 1	38 208 384 Kč	57 557 376 Kč			
		navýšení dle dodatku č. 2	38 208 384 Kč	57 557 376 Kč	11 240 000 Kč		
		Projektová dokumentace dle dodatku č. 2 celkem	42 158 384 Kč	64 847 376 Kč			
	Inženýrská činnost dle základní smlouvy	Celkem inženýrská činnost	2 341 200 Kč	3 526 800 Kč			
	Inženýrská činnost dle dodatku č. 1	Navýšení dle dodatku č. 1	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
		dodatek č. 1 celkem	2 341 200 Kč	3 526 800 Kč			
	Inženýrská činnost dle dodatku č. 2	cena celkem za dodatek č. 1	2 341 200 Kč	3 526 800 Kč			
		navýšení dle dodatku č. 2	475 500 Kč	1 121 200 Kč	1 596 700 Kč		
		IČ dodatek č.2 celkem	2 816 700 Kč	4 648 000 Kč			
Celková cena PD + IČ		základní smlouva	39 020 000 Kč	58 780 000 Kč	97 800 000 Kč		
		dle dodatku č. 1	40 549 584 Kč	61 084 176 Kč	101 633 760 Kč		
		dle dodatku č. 2	44 975 084 Kč	69 495 376 Kč	114 470 460 Kč		
o)	odměna za licenci návrhu Stavby - Studie	po dodání	200 000 Kč	200 000 Kč		Do 60 dnů od podpisu SOD	
p)	odměna za licenci dokumentace pro územní řízení	po nabytí právní moci ÚR	50 000 Kč	50 000 Kč		po schválení komisí expertů MŠMT	
r)	odměna za licenci dokumentace pro stavební povolení	po nabytí právní moci SP	50 000 Kč	50 000 Kč		dle SoD	
s)	odměna za licenci dokumentace provádění stavby	po odsouhlasení ze strany MŠMT ČR	100 000 Kč	100 000 Kč		po odsouhlasení DPS ze strany MŠMT	
t)	odměna za licenci projektu interiéru	po ukončení výběru dodavatele interiéru	50 000 Kč	50 000 Kč		po předání a převzetí PD interiéru	
u)	odměna za licenci projektu laboratorního nábytku	po ukončení výběru dodavatele laboratorního nábytku	50 000 Kč	50 000 Kč		po předání a převzetí PD lab. nábytku	
		celkem za licence	500 000 Kč	500 000 Kč			
celkem projektová dokumentace, inženýring, licence			45 475 084 Kč	69 995 376 Kč			
součet za oba domy GCA+BCA				115 470 460 Kč		BEZ DPH	