

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Čj. KRPC-55237/ČJ-2018-0200VO-VZJ

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2016 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená

pro ekonomiku

IČO: 75151511

Není plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu:

2. Zhotovitel:

Název: Roman Kučera

Sídlo: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zastoupený:

IČO: 608 23 020

DIČ: CZ6908271249

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Zapsán v živnostenském rejstříku, vedeném u Magistrátu města České Budějovice pod č. j.:
Ž/2207/2018/HŘ/56068/3

II.

Změna smlouvy o dílo

Článek 2. předmětné smlouvy o dílo uzavřené dne 18. května 2018 se doplňuje o nový odstavec č. 2.5 následujícího znění:

„Předmětem tohoto dodatku jsou dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla. Jedná se o zapracování požadavků, které nebyly smluvním stranám v době podpisu smlouvy o dílo známy a které vyvstaly na základě skutečností, které byly zjištěny po odkrytí povrchu zpevněných ploch a provedení výkopových prací a jsou uplatněny na základě odsouhlasených změn ze strany objednatele a zhotovitele.

Popis změn a rozsahu prací je blíže specifikován v přílohách tohoto dodatku.“

III.

Změna doby plnění

Článek 3. předmětné smlouvy o dílo se doplňuje o nový odstavec č. 3.9 následujícího znění:

„Vzhledem k realizaci dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla. Nový termín dokončení a předání díla je stanoven na **31. srpna 2018**“.

IV.

Změna ceny díla

Článek 4. předmětné smlouvy o dílo se doplňuje o nové odstavce 4.7 a 4.8 následujícího znění:

„4.7 Cena za dodatečné práce

Celková cena bez DPH	228 294,29 Kč
DPH 21%	47 941,80 Kč
Celková cena včetně DPH	276 236,09 Kč

4.8 Cena díla celkem včetně dodatečných prací

Celková cena bez DPH	1 478 222,18 Kč
DPH 21%	310 426,65 Kč
Celková cena včetně DPH	1 788 648,83 Kč
Slovy: jedenmilionsedmsetosmdesátosmtisícšestsetčtyřicetosmkorunčeskýchosmdesttříhalérů“	

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je účinný dnem zveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že povinným k uveřejnění v registru smluv je objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Změnový stavební rozpočet

Příloha č. 3 – Kopie stavebního deníku


Příloha č. 4 – Fotodokumentace

V Českých Budějovicích

dne: 10 -08- 2018

V Českých Budějovicích

dne: 10 8 2018



akce: ÚO PČR Č. Krumlov – oprava hydroizolace západní stěny obj. „A1“ a „C“

Požadavek zhotovitele na změnu (změnový list)

číslo ZL:

2

investor:

ČR – KŘP Jč. kraje České Budějovice, Lannova 26

datum: 1.8.

2018

části stavby dotčené změnou:

Objekt A1 a C: Západní strana objektu:

Rozebrání zámkové dlažby chodníku, provedení výkopu, odstranění cihelné přízdívky, doplnění svislé hydroizolace, doplnění svislé tepelné izolace, provedení nového drenážního trativodu, provedení nopové fólie, provedení zásypu výkopu a zámkové dlažby

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení podle smluvní projektové dokumentace:

- Stávající stav před objekty A1, C areálu – západní stěna

Nové řešení:

1. Rozebrání zámkové dlažby chodníku, provedení výkopu podél suterénní stěny
2. Odstranění cihelné přízdívky hydroizolace
3. Oprava a doplnění svislé hydroizolace suterénní stěny včetně kotevních lišt
4. Doplnění svislé tepelné izolace z polystyrénových extrudovaných desek XPS
5. Osazení nopové fólie
6. Provedení drenáže
7. Provedení zásypu výkopu a zámkové dlažby do šterkového lože

Zdůvodnění změny:

Uvažované změny jsou vyvolány skutečnostmi zjevnými až po odkrytí povrchu zpevněných ploch a provedení výkopových prací: zjištění nevyhovujícího stavu izolací stěn a tím i nemožnost řádného napojení nové hydroizolace na původní v sousedním úseku.

Vliv změny na projektovou dokumentaci díla:

Ano.

Předpokládaný vliv změny na termín, kvalitu a cenu díla:

- a) vliv na termín: ano
- b) vliv na kvalitu: ne
- c) vliv na cenu: ano

Příložené dokumenty:

- a) položkový rozpočet změn č. 2
- b) kopie zápisu ze stavebního deníku
- c) fotodokumentace

Vyjádření zhotovitele stavby:

Navrhované úpravy zahrnují nově zjištěné skutečnosti odhalené při prováděných pracích




Vyjádření technického dozoru investora:

Po provedení vizuální kontroly zjištěného stavu doporučuji provést daná opatření.



Vyjádření investora (objednatel):



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ÚO PČR Č.Krumlov-Změnový list č.2	Objednatel:	Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje	IČO/DIČ:	00007064/CZ00007064
Druh stavby a účel:	Vícenáklady oprava hydroizolace seve	Projektant:	Ing.Zdeněk Fischer	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Tovární 165,Český Krumlov	Zhotovitel:	Roman Kučera-stavatelství	IČO/DIČ:	60823020/CZ6908271249
Začátek výstavby:	20.7.2018	Konec výstavby:	17.8.2018 31.8.2018	Položek:	59
JKSO:	SOD 009/2018	Zpracoval:	Roman Kučera	Datum:	20.7.2018

Rozpočtové náklady

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	28 743,21	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	153 893,14	Bez povné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	12 378,43	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	7 283,61				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		10 367,51					
Přesun hmot a sutí		15 628,39					
ZRN celkem		228 294,29	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	228 294,29
Základ 21%	228 294,29	DPH 21%	47 941,80	Celkem včetně DPH	276 236,09


Projektant

Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	ÚO PČR Č.Krumlov-Změnový list č.2	Doba výstavby:	29 dní	Objednatel:	Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Druh stavby a účel:	Vícenáklady oprava hydroizolace severní st Začátek výstavby 20.7.2018	Projektant:	JH Plan s.r.o.		
Lokalita:	Tovární 165, Český Krumlov	Konec výstavby:	17.8.2018	Zhotovitel:	
JKSO:	SOD 009/2018	Zpracováno dne:	20.7.2018	Zpracoval:	Roman Kučera

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
VÍCENÁKLADY nad rámec SOD							51 489,15	176 805,14	228 294,29	33,348522	
11 Přípravné a přidružené práce							0,00	5 200,20	5 200,20	6,714	
1	2	113106121R00	Rozebrání zámkových dlažeb na sucho m2		18	52,80	0,00	950,40	950,40	0,138	2,484
2	2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcen m2		18	236,10	0,00	4 249,80	4 249,80	0,235	4,23
13 Hloubené vykopávky							0,00	49 157,71	49 157,71	0	
3	2	130901102R00	Bourání konstrukcí cihelných na maltu nast.m3		2,25	4 214,83	0,00	9 483,37	9 483,37	0	0
4	2	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3		18	450,13	0,00	8 102,34	8 102,34	0	0
5	2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v m3		18	178,00	0,00	3 204,00	3 204,00	0	0
6	2	139601102T00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. m3		24	1 182,00	0,00	28 368,00	28 368,00	0	0
16 Přemístění výkopku							0,00	39 248,82	39 248,82	0	
7	2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dc m3		19,34	39,60	0,00	765,86	765,86	0	0
8	2	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku kolečko hor.1- m3		19,34	294,80	0,00	5 701,43	5 701,43	0	0
9	2	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m kolečko výkopku m3		77,36	209,00	0,00	16 168,24	16 168,24	0	0
10	2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dc m3		3,32	238,00	0,00	790,16	790,16	0	0
11	2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další m3		6,6	28,00	0,00	184,80	184,80	0	0
12	2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do m3		19,34	230,00	0,00	4 448,20	4 448,20	0	0
13	2	167103201R00	Nakládání výkopku ručně m3		19,34	578,60	0,00	11 190,12	11 190,12	0	0
17 Konstrukce ze zemín							0,00	13 354,43	13 354,43	0	
14	2	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s do m3		0,24	978,60	0,00	234,86	234,86	0	0
15	2	174101102R00	Zásyp v uzavřených prostorách se zhuštění m3		38,68	337,68	0,00	13 061,46	13 061,46	0	0
16	2	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku m3		3,32	17,50	0,00	58,10	58,10	0	0
18 Povrchové úpravy terénu							0,00	2 386,80	2 386,80	0	
17	2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhut m2		18	132,60	0,00	2 386,80	2 386,80	0	0




		19	Ražení a hloubení důlní			0,00	1 062,40	1 062,40		0
18	2	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3	3,32	320,00	0,00	1 062,40	1 062,40	-0	0
		21	Úprava podloží a základové spáry			1 281,30	529,21	1 810,51		4,61724
19	2	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,1 m3	0,36	988,00	240,46	115,22	355,68	1,63	0,5868
20	2	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drceim3	0,72	1 078,60	635,39	141,20	776,59	1,665	1,1988
21	2	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100m	12	42,00	380,76	123,24	504,00	0,23597	2,83164
22	2	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:1 m2	13,2	13,20	24,68	149,56	174,24	0	0
		28	Zpevňování hornin a konstrukcí			19,98	556,02	576,00		0
23	2	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 3m2	18	32,00	19,98	556,02	576,00	0	0
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			6 619,86	1 019,34	7 639,20		13,032
24	2	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 2m2	18	204,10	3 188,34	485,46	3 673,80	0,371	6,678
25	2	564851115R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 1m2	18	220,30	3 431,52	533,88	3 965,40	0,353	6,354
		59	Dlažby pozemních komunikací a ploch			2 405,16	3 948,84	6 354,00		2,147508
26	2	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4m2	18	331,00	2 405,16	3 552,84	5 958,00	0,119306	2,147508
27	2	596245025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6 cm, MC, do m2	18	22,00	0,00	396,00	396,00	0	0
		62	Úprava povrchů vnější			16 306,19	25 584,01	41 890,20		1,962348
28	2	622300031RA0	Zateplovací systém XPS tl.60mm,sokl,zako m2	30	682,00	11 391,30	9 068,70	20 460,00	0,01167	0,3501
29	2	622432112R00	Omítka stěn dekorativ. Terra-marmolit střec m2	3,6	602,00	1 738,19	429,01	2 167,20	0,00618	0,022248
30	2	622451131R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 m2	30	642,10	3 176,70	16 086,30	19 263,00	0,053	1,59
		711	Izolace proti vodě			8 450,03	5 633,53	14 083,56		0,185568
31	2	711462103R00	Izolace, tlak. voda, svislá pryž. folií přilepen m2	30	187,50	4 449,90	1 175,10	5 625,00	0,00102	0,0306
32	2	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie m2	60	41,90	1 185,00	1 329,00	2 514,00	0,0021	0,126
33	2	711482011R00	Izolační systém fólií Platon, svisle m2	33,6	120,00	2 670,53	1 361,47	4 032,00	0,00068	0,022848
34	2	711778188R00	Montáž ukončovací lišty nopové folie m	12	159,38	144,60	1 767,96	1 912,56	0,00051	0,00612
		712	Izolace střech (živičné krytiny)			3 928,40	0,00	3 928,40		0
35	2	712363314VD	Povlakové krytiny střech do 10st.fóliovéplec ks	8,5	303,60	2 580,60	0,00	2 580,60	0	0
36	2	7122VD	Doplňky PVC folie VIPLANYL roh vnitřní a v m	5	127,10	635,50	0,00	635,50	0	0
37	2	712361705UVD	Detail napojení stávající PVC folie páskem m	17	41,90	712,30	0,00	712,30	0	0
		713	Izolace tepelné			0,00	1 650,08	1 650,08		1,143
38	2	713300852R00	Odstranění izolace z desek lehčených svisl m2	30	55,00	0,00	1 650,08	1 650,07	0,0381	1,143
		89	Ostatní konstrukce			0,00	10 705,65	10 705,65		0
39	2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky t	21,759	492,01	0,00	10 705,65	10 705,65	0	0
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)			0,00	7 200,00	7 200,00		0
40	2	900 R04	HZZ - zaměření,ZS a VRN hod	20	360,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0	0
		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			2 110,73	724,28	2 835,00		0,86373



41	2	919735123R00	Řezání zámkové dlažby tl.60mm	m	13,5	210,00	2 110,73	724,28	2 835,00	0,06398	0,86373
		96	Bourání konstrukcí				0,00	701,08	701,08		0
42	2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 t	t	3,307	212,00	0,00	701,08	701,08	0	0
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	3 921,09	3 921,09		2,1636
43	2	978059611R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2	m2	2,4	168,04	0,00	403,29	403,29	0,089	0,2136
44	2	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 c m2	m2	30	55,40	0,00	1 662,00	1 662,00	0,059	1,77
45	2	978011191R00	Odstranění KZS EPS tl.60mm	m2	3,6	60,50	0,00	217,80	217,80	0,05	0,18
46	2	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těž m2	m2	18	91,00	0,00	1 638,00	1 638,00	0	0
		H711	Izolace proti vodě				0,00	163,68	163,68		0
47	2	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky ct	ct	0,186	880,00	0,00	163,68	163,68	0	0
		S0	Přesuny sutí				0,00	4 057,98	4 057,98		0
48	2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	3,307	248,00	0,00	820,14	820,14	0	0
49	2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,298	24,10	0,00	1 115,78	1 115,78	0	0
50	2	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	3,127	330,00	0,00	1 031,91	1 031,91	0	0
51	2	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,307	216,00	0,00	714,31	714,31	0	0
52	2	979999999R00	Poplatek za skládku N.O asphalt, EPS, dřevo	t	0,18	2 088,00	0,00	375,84	375,84	0	0
			Ostatní materiál				10 367,51	0,00	10 367,51		0,519528
53	2	59245316	Zámková dlažba BEST Beaton tl.80, červen.	m2	3,6	349,70	1 258,92	0,00	1 258,92	0,12	0,432
54	2	28322103.A	Fólie Fatrafol 810 tl.1,5 x 1300 mm střešní	m2	34,5	207,00	7 141,50	0,00	7 141,50	0,0023	0,07935
55	2	28611243.A	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm	m	12	77,00	924,00	0,00	924,00	0,0005	0,006
56	2	28611283.A	Spojka PVC d 100 mm pro ohebné drenážr kus	kus	1	52,25	52,25	0,00	52,25	0	0
57	2	28611312.A	Koleno 90° PVC d 100 mm pro drenážní tru kus	kus	2	227,88	455,76	0,00	455,76	0	0
58	2	28611326.A	Zátka PVC d 100 mm pro drenážní trubky kus	kus	1	26,88	26,88	0,00	26,88	0	0
59	2	69366184.A	Geotextilie TYPAR SF44 (5,2 x 150 m) 150 m2	m2	14,52	35,00	508,20	0,00	508,20	0,00015	0,002178

Celkem: 228 294,29



Datum	Denné záznamy stavby
15.7.18	Právnym: KONTAKT J. + - 18 (v. t. h. v.)
	30687 J. - 11 - 1
	VILIPET J. - 1 -
	Mechanizmus: Párový tagu JCB + Galivo
	Intrak manu: DNO 187 2018
	FOTOTEU, FOTOTEU
	1) Právnym fyzikálna oblasť C (vám PVC fólie
	- žuiek) manu v celi office manu, manu, manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu
	manu manu manu manu manu manu manu manu

15.7.18 TDI ŽERE NA VÝDOMÍ ZVISTENÝ STAD, KTERÝ
ODPOVÍDA VIZUÁLNÍMU EKSISTENCI A KONSTRUKCE,
ŽE JE MOŽNO PRACOVAT V ODKRYTÍ OBLASTI
C' JAKO PODSKLEPENÍ ČÁSTI A ŽADÁ 180 KCI
FOLII SPAT V CEBE OVSCE SPADNÍ STAVBY.
TDI ŽADÁ O ZPRAVOVÁNÍ ROZPOČTU PRO VYČISLENÍ
TECHTO MĚŘADU A STAVOVÁNÍ DOŽY REALIZACE
K POTŘEBNÉMU PRODLUŽENÍ TERMINU PRO
ZDARME ŽADATELI CEBE REALIZACE DÍLA.
S DĚLOM KÉ SPOLUVÝTVU TERMINU DOKONČENÍ
DÍLA (20.7.2018) ŽADATEL ZHOTOVITELÉ O
PŘEDLOŽENÍ TOTOHO ROZPOČTU K VEDENÍ
PROD UVEDENÝM TERMÍNEM.
ZA TDI ING. BOHUSLAV FENC

