



S00JP012K06L

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Zlín, Míru 12, PSČ 760 01

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted], vedoucí Odboru realizace investičních akcí

[redacted] vedoucí oddělení realizace Odboru realizace investičních akcí

odpovědný útvar: Oddělení realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

JM Demicarr s.r.o.

se sídlem Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna

zastoupená [redacted] jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: [redacted] stavbyvedoucí

IČO: 63489163

DIČ: CZ63489163

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21636

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

D O D A T E K č. 1

Smlouvy o dílo č. 3400180055 ze dne 18. 7. 2018

(dále jen smlouva)

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:	3400180055
číslo smlouvy zhotovitele:	027/2018
číslo veřejné zakázky:	P18V00141195

I.

Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 1 uvedené smlouvy, kterým se posouvá termín zahájení a dokončení díla z důvodu kapacitních možností výrobce, kdy došlo k neočekávanému prodloužení dodacích lhůt výrobního závodu dodavatele umělého povrchu.

1. Článek IV. Doba a místo plnění, bod 1. Doba plnění se mění takto:

1. Doba plnění

Zahájení provádění díla: do 3 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště

K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických).
O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dokončení díla: do 4 týdnů od zahájení plnění, nejpozději do 20. 9. 2018.

Pokud v době zahájení provádění díla nastane situace uvedená v tomto článku (nevhodné klimatické podmínky) posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat, tyto skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlžení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlžení s plněním závazku.

Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. bodu 2.

Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod +5 °C. Zhotovitel opětovně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlžuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti
2. Dodatek č. nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku č. 1 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení uzavření dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Dne 23. 7. 2018 pod č. j. 79 /14R/2018, schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3400180055 a pověření k uzavření Dodatku č. 1

Ve Zlíně dne 27. 7. 2018

Ve Slavkově u Brna dne

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
JM Demicarr s.r.o.

Ing. et Ing. Jiří Korec,
náměstek primátora

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OR1A			
právně	OP			
finančně	OE			