



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ( dále jen Dodatek č. 1)

uzavřené podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku  
„Závlahový systém pro ZF v Lednici“

Smluvní strany

### 1. Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně  
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Zastoupen:  
Ke smluvnímu jednání oprávněni:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka  
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka  
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu  
Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa  
Mendelovy univerzity v Brně jako příkazce operace  
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., koordinátor projektu  
Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně jako  
příkazce operace  
Mgr. Bc. Ondřej Veselý, manažer obou projektů jako  
správce rozpočtu

V technických záležitostech:

XXXXX  
e-mail: XXXXX @XXXXX.cz ; tel.: +420 XXXXX  
XXXXX, XXXXX  
e-mail: XXXXXX@XXXXX.cz, tel. +420 XXXXX

IČO:

621 56 489

DIČ:

CZ62156489

Bankovní spojení:

XXXXX

Číslo účtu:

XXXXX

### 2. Zhotovitel:

**AZ AQUA CZECH s.r.o.**  
Nové Bránice 163, 664 64

Osoba jednající za zhotovitele:  
Ke smluvnímu jednání oprávněn:

Hanus Jiří  
Hanus Jiří

V technických záležitostech:

IČO:

04405889

DIČ:

DIČ 04405889

bankovní spojení:

XXXXX

číslo účtu:

XXXXX

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



v rozsahu části A projektové dokumentace z projektu s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002366, v rozsahu části B projektové dokumentace z projektu s názvem „Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně“, č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/17\_044/0008510.

Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### I. Předmět plnění a účel smlouvy

1. Předmětem plnění a účelem smlouvy o dílo uzavřené dne 4.5.2018 je realizace veřejné zakázky „**Závlahový systém pro ZF v Lednici**“, v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou v lednu/únoru 2018 projektantem - společností PROFIGRASS, s.r.o., a na základě nabídky zhotovitele do výše uvedené veřejné zakázky. Projektová dokumentace stavby tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.
2. V souvislosti s realizací stavebních prací došlo v průběhu stavby ke změnám, které vyvstaly jako nutnost a byly neprodleně řešeny. Předmětem dodatku je tedy změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku týkající se víceprací, které jsou předmětem tohoto dodatku, a to ve formě změnových listů, které jsou zároveň přílohami tohoto dodatku. Změnové listy se týkají realizace díla v rozsahu části B projektové dokumentace, která je financována z projektu „Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně“.

### II. Cena díla

1. V návaznosti na provedení víceprací se mění cena díla následovně:

Vícepráce dle změnových listů č. ZL 1 ze dne 5.6.2018, ZL2 ze dne 18.7.2018, včetně příslušných rozpočtů, které specifikují a vyčíslují jednotlivé změnové práce.

Původní smluvní cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. smlouvy o dílo ze dne 4.5.2018:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	<b>11.545.821,35</b>
Výše DPH v Kč:	<b>2.424.622,83</b>
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	<b>13.970.443,83</b>
Cena za dílo v rozsahu části B proj. dok.	9.828.392,53
Výše DPH	2.063.962,43
Celková nabídková cena včetně DPH	11.892.354,96

Vícepráce v rozsahu díla v části B projektové dokumentace uvedené ve změnovém listu č. 1 řeší vícenáklad na vyvložkování stávajícího průtlaku pod komunikací z důvodu jeho velkého poškození. Tyto vícepráce jsou ve finanční hodnotě ve výši 47 960,- Kč bez DPH.

Vícepráce v rámci rozsahu díla v části B projektové dokumentace uvedené ve změnovém listu č. 2 řeší napojení již existujícího závlahového systému, který vykázal nekompatibilitu



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



s budovaným závlahovým systémem, což by znemožnilo v budoucnu tyto plochy zavlažovat. Tyto práce jsou ve finanční hodnotě ve výši 117 211,30 Kč bez DPH.

Vícepráce:  $47\,960 + 117\,211,30 = 165\,171,30$  Kč bez DPH

DPH: 34 685,97 Kč bez DPH

Celkem včetně DPH: 199 857,27 Kč

(Celkový finanční objem víceprací je 1,68 % z celkové částky za cenu za dílo v rozsahu části B projektové dokumentace, splňuje tedy maximální zákonný limit)

Zadavatel postupoval dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví: „*Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce*“.

Hodnota změny závazku ze smlouvy je ve výši 1,68 % z původní hodnoty závazku.

Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 4.5.2018 zůstávají v platnosti beze změny.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



### III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo včetně přílohy na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti smlouvu uveřejnit zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smlouva se uzavírá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří přílohy – změnové listy dle textu.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Brně dne 9. 8. 2018

za Objednatele:

.....  
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,  
rektorka

.....  
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.  
koordinátor projektu, příkazce operace

V Lednici dne 8. 8. 2018

Za Zhotovitele:

.....  
Jiří Hanus  
jednatel

.....  
Mgr. Bc. Ondřej Veselý  
hlavní manažer projektu

Přílohy a nedílné součásti tohoto Dodatku č.1:

1. Změnové listy ZL1, ZL2

## ZMĚNOVÝ LIST

<b>NÁZEV Z.L.: Vyvložkování stávajícího protlaku pod komunikací z důvodu jeho velkého poškození</b>		číslo Z.L.:1
Název akce:	Rekonstrukce závlah pro ZF MENDELU, Lednice část „B“	
Název projektu:	Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně	
Registrační číslo projektu:	CZ 02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008510	
Zhotovitel:	AZ AQUA CZECH s.r.o., Nové Bránice. IČO: 04405889	
Změnový list vystavil:	XXXXX	
Datum:	5. 6. 2018	
<b>Zdůvodnění změny:</b> Vícenáklady na vyvložkování stávajícího protlaku pod komunikací z důvodu jeho velkého poškození.		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
0,-	47 960,-	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení:	
47 960,-	Nemění se. Bude zachován termín dle SOD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele (DS):		Vyjádření technického dozoru (TDS):
Datum: Jméno, podpis: Jiří Hanus		Datum: Jméno, podpis: Ing. Jiří Doležel
Vyjádření autorského dozoru (AD):		Vyjádření objednatele (INVESTOR):
Datum: Jméno, podpis: Ing. Michal Šejnoha		Datum: Jméno, podpis: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Příloha k Z.L.: položkový soupis prací

## ZMĚNOVÝ LIST

<b>NÁZEV Z.L.: Propojení stávajícího závlahového systému s budovaným závlahovým systémem</b>		číslo Z.L.:2
Název akce:	Rekonstrukce závlah pro ZF MENDELU, Lednice část „B“	
Název projektu:	Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně	
Registrační číslo projektu:	CZ 02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008510	
Zhotovitel:	AZ AQUA CZECH s.r.o., Nové Bránice.	IČO: 04405889
Změnový list vystavil:	XXXXX	
Datum:	18. 7. 2018	
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
<p>V areálu ZF v Lednici jsou plochy, na kterých byly v nedávné době nainstalovány závlahy. Tyto plochy nebyly z těchto důvodů v rámci projektové dokumentace připraveny na rekonstrukci. V průběhu rekonstrukce závlah v rozsahu projektové dokumentace zpracované spol. PROFIGRASS, s.r.o., byly zjištěny problémy s kompatibilitou těchto již vybudovaných dílčích závlahových systémů s novým budovaným závlahovým systémem, a to v rozsahu – „Závlahový systém pro ZF v Lednici – část B“ .</p> <p>Z důvodu zajištění kompatibility všech závlahových systémů a jejich následné funkčnosti, je nutné páteřní (již vybudované) rozvody přeinstalovat a zahлубit je z hloubky 30 cm na 60 cm.</p> <p>Tyto úpravy je nutné provést ihned v rámci celkové rekonstrukce závlahového systému, aby následnými úpravami nedošlo k poškození nově zrekonstruovaných částí závlahového systému.</p> <p>Vícepráce, které jsou předmětem tohoto změnového listu se vztahují k části B projektové dokumentace, to znamená, že jsou financovány z projektu „Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně“.</p>		
Cena méně prací bez DPH :	0,-	Cena více prací bez DPH : 117 211,30
Výsledná cena změny bez DPH :	117 211,30	Nově sjednaná lhůta dokončení: Nemění se. Bude zachován termín dle SOD.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele (DS):	Vyjádření technického dozoru (TDS):	
Datum: Jméno, podpis: Jiří Hanus	Datum: Jméno, podpis: Ing. Jiří Doležel	
Vyjádření autorského dozoru (AD):	Vyjádření objednatele (INVESTOR):	
Datum: Jméno, podpis: Ing. Michal Šejnoha	Datum: Jméno, podpis: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.	

Příloha k Z.L.: položkový soupis prací