



DS/0355/2017/MI/1

Dodatek č. 1

uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

se sídlem:
objednatel zastupuje:
ve věcech technických:
telefon:
e-mail:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Ing. Miloš Kozumplík, starosta
Ing. Věra Korvasová, referent odboru majetku a investic
[redacted]
00285455
Komerční banka, a.s.,
35-4612330287/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zhotovitele zastupuje:
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

KKS, spol. s r.o.

Přiluky 386, 760 01 Zlín
Ing. Radomír Kocman, jednatel
[redacted]
42340802
CZ42340802
Česká spořitelna, a.s. Zlín
1403990349/0800

(dále jen zhotovitel)

1. Základní ustanovení

Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č. DS/0355/2017/MI na akci „V 00245A – Veselí nad Moravou – cyklostezka Kollárova“ uzavřené dne 22.11.2017 se označená smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 1 mění níže uvedeným způsobem.

2. Termíny provedení díla

Z důvodu časové kolize se stavbou „Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“, kdy součástí stavby jsou stanovené přechodné úpravy provozu, které zasahují do stavby „Veselí nad Moravou – cyklostezka Kollárova“, stavebního objekt SO 103 v úseku km 0.260. až 0.369,58, kde bude nutno zajistit jediné možné místo pro přecházení pro chodce a cyklisty do centra města z frekventované části města se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění článku 4. odst. 4.3 nahrazuje novým zněním:

„Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících lhůtách:

Požadovaná doba dokončení stavby: do 312 dní od podpisu smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli (kolaudace se do uvedené lhůty nezapočítává). Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad



a nedodělků. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení stavby s ohledem na své provozní a organizační potřeby až o 3 měsíce a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod."

3. Závěrečná ustanovení dodatku a jeho přílohy

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 16.07.2018, na své 100. schůzi, pod bodem č. 5/100/RMV/2018.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Veselí nad Moravou dne 17. 7. 2018



Ing. Miloš Kozumplik
starosta

Zlín dne 17. 7. 2018



za zhotovitele:
Ing. Radomír Kocman
jednatel