

**DODATEK č. 1 k
PROVÁDĚCÍ SMOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)
(ze dne 26. 6. 2017)**

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-005107
Číslo smlouvy poskytovatele: 17-249
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003/521 154 0010.1874

na realizaci zakázky: **D7 MUK Aviatická-MUK Ruzyně-zpracování projektové dokumentace ve
stupni DSP, inženýrská činnost, majetkoprávní příprava, technická pomoc**

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**
zastoupeným:
ve věci této zakázky:
bankovní spojení:

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem **K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 140 00**
zastoupeným:
bankovní spojení:

IČ: **452 72 387**

DIČ: **CZ452 72 387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2015“

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**
se sídlem **Vodní 258/13, okres Brno – město, 602 00 Brno**
zastoupeným:
bankovní spojení:

IČ: **469 95 447**

DIČ: **CZ469 95 447**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně lhůty plnění.

**Článek 1.
Předmět dodatku**

- 1.1. Lhůta plnění se mění z důvodu urychlení investorské přípravy s využitím možností vyplývajících z novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb., účinné od 1.1.2018.
- 1.2. Článek III., odst. 1, který zněl:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění	další informace
Koncept DSP	1xlistinná verze + 1xCD	Do 7 měsíců od výzvy zadavatele	
Čistopis DSP	4xlistinná verze + 1xCD	Do 4 týdnů od schválení konceptu DSP objednatel	
Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného SP vč. správních poplatků a vč. majetkoprávní činnosti		Dokončení majetkoprávní přípravy-do 18 měsíců od odevzdání čistopisu DSP. Podání žádosti o vydání všech stavebních povolení-do 6 měsíců od dokončení majetkoprávní činnosti	
Technická pomoc objednateli		Na výzvu zadavatele	

se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění	další informace
Koncept DSP	1xlistinná verze + 1xCD	Do 7 měsíců od výzvy zadavatele	
Čistopis DSP	4xlistinná verze + 1xCD	Do 4 týdnů od schválení konceptu DSP objednatel	
Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného SP vč. správních poplatků		Podání žádosti o vydání všech stavebních povolení - do 8 měsíců od schválení čistopisu DSP	
Majetkoprávní činnost spočívající v zajištění vlastnických práv k vybraným pozemkům v trvalém záboru		Do 12 měsíců od výzvy zadavatele a předání podkladu s vyznačením vybraných pozemků, do této lhůty se nezapočítávají případná vyvlastnění	
Majetkoprávní činnost		Do 12 měsíců od schválení čistopisu DSP, do této lhůty se nezapočítávají případná vyvlastnění	
Technická pomoc objednateli		Na výzvu zadavatele	

**Článek 2.
Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

- 2.2. Tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

V Praze dne 24-07-2018

V Praze dne 29-07-2018

Ředitelství silnic a dálnic

PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2015

oprávněn k podpisu jménem či v zastoupení
PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2015