

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

3019 III/24032 Sazená - most ev.č. 24032-4 přes Červený potok

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5
 IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	130 229,11	130 229,11

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-98 012,18	2 263 045,55	2 165 033,37

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-98 012,18	2 393 274,66	2 295 262,48

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

3019 III/24032 Sazená - most ev.č. 24032-4 přes Červený potok

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/1

Číslo ZBV:

1.1

Strany smlouvy o dílo číslo: 104400066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5, IČ: 60838744

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	65	počet listů

Paré č.

Příjemce

1. 2

Objednatel

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

4. Upřesnění rozměrů kleneb: Po provedené kontrole rozměrů bylo zjištěno, že délka obvodu kleneb je mírně odlišná od výměr z projektové dokumentace. Skutečně naměřené hodnoty jsou MO 1 9,6 m (PDPS 9,1 m), MO2 10,6 m (PDPS 9,6 m), MO3 10,7 m (PDPS 10,0 m), MO4 10,35 m (PDPS 10,0 m). Dne 26.4.2018 bylo provedeno geodetické měření, které po vyhodnocení projektantem stavby ukázalo, že oproti předpokladu se pata klenby čtvrtého mostního otvoru nachází o cca 1,1 m níž oproti předpokladu. Výše popsané skutečnosti vyplývající s upřesnění měření rozměru kleneb ovlivní položky soupisu prací č. 1, 25, 36, 39, 57, 58, 61 a 67

Tato změna vznikla na základě dopřesnění rozměrů kleneb na základě geodetického měření, jde o doměrky.

Jedná se o vyhrazenou změnu závazku, která je tak podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. se jedná o vyhrazenou změnu závazku dle § 100 Zákona, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	130 229,11	130 229,11	130 229,11

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Marian Palúch	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.	jméno	Ing. Josef Jírotka	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Bc. Martin Mydlář	datum	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK vedoucí mostních techniků	jméno	Miroslav Dostál	datum	podpis
mostní technik	jméno	Bc. Michal Štastný	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Karel Frankota Ing. Irena Sedmíková	datum	podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby 3019 III/24032 Sazená - most ev.č. 24032-4 přes Červený potok Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS 201/1	Číslo ZBV: 1.3																															
Strany smlouvy o dílo číslo 104400066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.4 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bětidle 198/21, 150 00, Praha 5, IČ: 60838744																																		
Přílohy Změnového listu: <table border="0"> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td>3</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>7. Další doklady</td> <td>65</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Další doklady	65	počet listů	<table border="0"> <tr> <td>Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1. 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1. 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																																
2. Změnový list	2	počet listů																																
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů																																
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																
7. Další doklady	65	počet listů																																
Paré č.	Příjemce																																	
1. 2	Objednatel																																	
3	Zhotovitel																																	
4	Projektant																																	
5	Stavební dozor																																	
Iniciátor změny Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: 1. Dodatečně zesílení kleneb po objevení trhlin: Byly nalezeny podélné trhliny na obou stranách kleneb ve všech mostních otvorech. Tyto nebyly v době zpracování PDPS v konstrukci přítomny. K rozvoji trhlin došlo po odstranění vyztuženého lorkretu, který zdívo klenby držel pohromadě. Projektantem bylo navrženo zesílení kleneb pomocí přídatné šroubovitě nerezové vyztuže uložené do drážek vytvořených v příčných spárách kleneb a zatažené na délku 0,5 m na koncích do klenebních kamenu. Práce jsou zahrnuty pod novou položkou č. 1009. 2. Opravy objevených částí podstavců pod sochy: Bylo zjištěno, že drčky sloupků podstavců pod sochy nejsou tvořeny z pískovcového řádkového zdiva, ale jsou tvořeny opracovanými pískovcovými kvádry. Dále se pod drčky sloupů nachází opracované pískovcové patky, které byly rovněž zakryty vrstvou síťkaného betonu (nebylo možné ve stupni PDPS předpokládat). Sloupky se tedy skládají ze 3 částí - hlava, drík a patka. 2x drík a 3 x patka budou zrestaurovány. 4x drík a 3 x patka budou vyrobené nové. Došlo k úpravě položky č. 44 a dále byly vytvořeny nové položky č. 1001 a 1008. 3. Zpětného použití pískovce z poprsních zidek mostu: Poprsní zidky vlevo i vpravo nad 4. mostním otvorem jsou tvořeny výhradně z cihelného zdiva. Dále byl objeven betonový blok vlevo nad prvním mostním otvorem. Na těchto částech bylo použito 100% nového pískovcového kamene. Stávající pískovec je tak těžce degradován, že nemůže být zpětně použit na zdění zidek. Zpětně byly použity jenom kameny vykazující malou degradaci. Celkem bylo použito 5% stávajícího pískovcového kamene z původně uvažovaných 25%. Skutečnost, že není možné zpětně použít pískovcového kamene, se projeví na úpravách položek č. 3, 42 a 43. 5. Tvaru a umístění chrlíků: Na zábradelních zidkách byly nalezeny pozůstatky chrlíků. Na základě požadavku NPÚ, byl proveden návrh nových chrlíků, které budou umístěny nad 1.2 a 3. tím mostním otvorem vždy nad vrcholem kleneb na každé straně mostu celkem 6 ks nových chrlíků. Práce jsou zahrnuty pod novou položkou č. 1006. 6. Dopis Povodí Vltavy ze dne 19.7.2018 značky 38623/2018-254: Na základě dopisu Povodí Vltavy a schválené výkresové dokumentace byl odsouhlaseno provedení úprav týkající se odlažďení koryta Bakovského potoka pod 4. tím mostním otvorem a úprava zidky na hranici pozemku KSUS a Murinová. Došlo k úpravě položky č. 25, 41, 45, 49, 50, 60 a byly vytvořeny nové položky č. 1004, 1005 a 1007. 7. Vyztuž podkladu pro izolaci: Na základě zápisu projektanta ze dne 20.6.2018, byla doplněna vyztuž do betonové desky tvořené podklad pro izolaci. Práce jsou zahrnuty pod novou položkou č. 1003. 8. Pokácení lípy: Na základě pokynu KSUS došlo k pokácení torza lípy malolistej. Práce jsou zahrnuty pod novou položkou č. 1002. Tato změna vznikla na základě dodatečně zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Jedná se o Změnu nepodstatnou nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 7. hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. se jedná o nepodstatnou změnu závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.																																		
Údaje v Kč bez DPH:																																		
Cena navrhovaných Změn záporných -98 012,18	Cena navrhovaných Změn kladných 2 263 045,55	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 2 165 033,37	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných 2 361 057,73																															
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																		
Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Ing. Marian Palich datum podpis																																		
Projektant (autorský dozor): Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o. jméno Ing. Josef Jirotka datum podpis																																		
Stavební dozor: jméno Bc. Martin Mydlář datum podpis																																		
Supervize jméno xxx datum podpis																																		
Zástupce Objednatel: KSUS SK vedoucí mostních techniků jméno Miroslav Dostál datum podpis																																		
mostní technik jméno Bc. Michal Štastný datum podpis																																		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.																																		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) jméno Bc. Zdeněk Dvořák datum podpis																																		
Zhotovitel jméno Ing. Karel Frankota Ing. Irena Sedníková datum podpis																																		
			Číslo paré:																															

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: III/24032 Sazená - most ev.č. 24032-4 přes Červený potok
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 532 207,82

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	10 532 207,82	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-98 012,18	2 393 274,66	2 393 274,66	22,72%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-98 012,18	12 827 470,30	2 295 262,48	21,79%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

STRABAG a.s.

souhlasím

Ing. Marian Palúch

Projektant (autorský dozor):

Atelier projektování
inženýrských staveb s.r.o.

souhlasím

Ing. Josef Jirotko

Stavební dozor:

souhlasím

Bc. Martin Mydlář

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK - mostní technik

souhlasím

Bc. Michal Štastný

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Miroslav Dostál

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: 3019 - III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4 Číslo a název SO/PS: MOST EV.Č. 24032-4 Číslo a název rozpočtu: SO 201								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 1					
								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	970,290	1 069,658	99,368	201,19	195 212,65	0,00	19 991,85	215 204,49	19 991,84	10,24%
25	131836.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 12KM	M3	462,645	512,329	49,684	650,92	301 144,88	0,00	32 340,31	333 485,19	32 340,31	10,74%
36	261313.2	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR III NA POVRCHU D DO 25MM	M	526,078	560,742	34,664	473,39	249 040,06	0,00	16 409,59	265 449,66	16 409,60	6,59%
39	281661.	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	10,522	11,215	0,693	26 036,71	273 958,26	0,00	18 043,44	292 001,70	18 043,44	6,59%
57	626113.	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	98,201	104,672	6,471	2 343,30	230 114,40	0,00	15 163,49	245 277,90	15 163,50	6,59%
58	62745.	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	440,255	458,743	18,488	1 183,49	521 037,39	0,00	21 880,36	542 917,75	21 880,36	4,20%
61	78381.R	NÁTĚRY KAMEN KONSTR HYDROFOBNÍ	M2	324,175	342,663	18,488	284,04	92 078,67	0,00	5 251,33	97 330,00	5 251,33	5,70%
67	938443.	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	1 358,510	1 364,981	6,471	177,52	241 162,70	0,00	1 148,73	242 311,43	1 148,73	0,48%
		Celkem						2 103 749,01	0,00	130 229,11	2 233 978,12	130 229,11	0,51

název stavby: 3019 - III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
--	-----------------------------

PS: MOST EV Č. 24032-4

Skupina 3má: 3

Skupina zmen: 3

Název položky	m.j.	Množství	Množství	Množství	Cena za m.j.	Cena celkem ve	Změny záporné	Změny kladné v	Cena celkem ve	Rozdíl cen	Podíl cen celkem v
---------------	------	----------	----------	----------	--------------	----------------	---------------	----------------	----------------	------------	--------------------

		ve Smlouvě	ve Změně	rozdílu	m.j. v Kč	Smlouvě v Kč	v Kč	Kč	Změně v Kč	celkem v Kč	celkem v %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	138,132	174,967	36,835	201,19	27 790,78	0,00	7 410,83	35 201,61	7 410,83	26,67%
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON	M3	4,560	6,281	1,721	8 880,30	40 494,17	0,00	15 283,00	55 777,16	15 282,99	37,74%
MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	60,597	67,839	7,242	17 160,56	1 039 878,45	0,00	124 276,78	1 164 155,23	124 276,78	11,95%
PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘIDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	20,706	7,965	-12,741	7 692,66	159 284,22	-98 012,18	0,00	61 272,04	-98 012,18	-61,53%
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	KUS	4,000	11,000	7,000	29 587,17	118 348,68	0,00	207 110,19	325 458,87	207 110,19	175,00%
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ	KG	75,000	120,000	45,000	59,17	4 437,75	0,00	2 662,65	7 100,40	2 662,65	60,00%
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	147,690	179,440	31,750	7 180,05	1 060 421,58	0,00	227 966,59	1 288 388,17	227 966,59	21,50%
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,780	10,320	8,540	11 834,87	21 066,07	0,00	101 069,79	122 135,86	101 069,79	479,78%
OPLOCNÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	11,200	22,400	11,200	236,70	2 651,04	0,00	2 651,04	5 302,08	2 651,04	100,00%

[illegible][illegible]

Příloha č. 4

1 002	112036.	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM	KUS	0,000	1,000	1,000	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
1 003	451365.	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	1,308	1,308	28 600,00	0,00	0,00	37 408,80	37 408,80	37 408,80	100,00%
1 004	721262.R	Klapka koncová PE DN 200	kus	0,000	1,000	1,000	9 369,00	0,00	0,00	9 369,00	9 369,00	9 369,00	100,00%
		<i>Položka se v OTSKP nevyskytuje, proto byla srovnatelně použita pol. ze Sborníku ÚRS číslo 721262204.</i>											
1 005	87914.	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM	M	0,000	6,500	6,500	730,00	0,00	0,00	4 745,00	4 745,00	4 745,00	100,00%
1 006	936535.R	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA - KAMENNÝ CHRLIČ	KUS	0,000	6,000	6,000	30 415,00	0,00	0,00	182 490,00	182 490,00	182 490,00	100,00%
		<i>JC stanovena na základě nabídek Příloha č. 5b Nabídky chrliče</i>											
1 007	966116.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM	M3	0,000	33,971	33,971	4 100,00	0,00	0,00	139 281,10	139 281,10	139 281,10	100,00%
1 008	966191.R	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH S ODVOZEM	KUS	0,000	5,000	5,000	11 650,00	0,00	0,00	58 250,00	58 250,00	58 250,00	100,00%
		<i>JC stanovena na základě nabídek Příloha č. 2b Nabídky podstavce pod sochv</i>											
1 009	985441.R	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 10 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	M	0,000	511,500	511,500	1 706,59	0,00	0,00	872 920,79	872 920,79	872 920,79	100,00%
		<i>Položka se v OTSKP nevyskytuje, proto byla srovnatelně použita pol. ze Sborníku ÚRS číslo 985441114.</i>											
		Celkem						2 474 372,74	- 98 012,18	2 263 045,55	4 639 406,11	2 165 033,37	87,50%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

III/24032 Sazená - most ev.č. 24032-4 přes Červený potok

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	11 349 799,23
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	13 645 061,71
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	16 510 524,66
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	120,22%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	1,15%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,86%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 165 033,37
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	19,08%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 404 939,77

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	20,80%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 361 057,73
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 674 899,62

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000:37		149 224 000,00

						Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)																	0,86%	
						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 +37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100	
		III/24032 Sazená - most ev.č. 24032-4 přes Červený potok	- 98 012,18	2 393 274,66	2 295 262,48	0,00	130 229,11	130 229,11	0,00	0,00	0,00	- 98 012,18	2 263 045,55	19,94%	2 165 033,37	2 361 057,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
201	1	Most / šroubovitá výztuž + dopřesnění prací z kamene	- 98 012,18	2 393 274,66	2 295 262,48	0,00	130 229,11	130 229,11			0,00	- 98 012,18	2 263 045,55	19,94%	2 165 033,37	2 361 057,73			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00								

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/24032 Sazená - most ev.č. 24032-4 přes Červený potok
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
	doplnit počet listů dokladu	doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí
07 Soupis prací po všech změnách	24	
Příloha č 1 Dodatečné zesílení kleneb	6	
Příloha č 2a Podstavce pod sochy	3	
Příloha č 2b Nabídky podstavce pod sochy	3	
Příloha č 3 Zpětné pužití pískovce poprsních zidek	4	
Příloha č 4 Upřesnění rozměrů kleneb	4	
Příloha č 5a Chrlíče	5	
Příloha č 5b Nabídky chrlíče	3	
Příloha č 6a Souhlas s dopisem Povodí Vltavy	3	
Příloha č 6b Fotodokumentace -souhlas s dopisem Povodí Vltavy	1	
Příloha č 7 Výztuž podkladu pro izolaci	2	
Příloha č 8 Pokácení Lípy	5	
Příloha č. 9 Žádost o změnu rozsahu	2	
Počet listů celkem	65	