

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S18/083F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

**„Sanace opěrných stěn, oplocení a venkovních ploch areálu Cukrovarnická, etapa 2 a 3“**

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 10. 5. 2018 mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,  
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,  
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** AMIKA FIRST s.r.o.,

se sídlem: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8,  
jejímž jménem jedná: Jan Kejklíček, jednatel,  
zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, 189780.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 24219169

DIČ: CZ24219169

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

## 1. Změna smlouvy

- 1.1. Tímto dodatkem se mění doba plnění dle odst. 4.2 SoD.
- 1.2. Lhůta pro provedení prací v rámci 2. etapy dle odst. 3.3.1 SoD se prodlužuje. Nové znění odst. 4.2 SoD je následující: „Lhůta pro provedení prací v rámci 2. etapy dle odst. 3.3.1 Smlouvy je 60 dnů, přičemž Zhotovitel se zavazuje provést dílčí předání 2. etapy nejpozději do 31. 10. 2018.“
- 1.3. Důvodem prodloužení termínu dílčího předání 2. etapy jsou překážky na straně Objednatele, a to splnění podmínek nutných pro plnění SoD (z důvodu současně probíhajících prací v rámci akce „Rekonstrukce střechy budovy A“ není možné předat prostory určené pro provádění prací v rámci 2. etapy v termínu předpokládaném SoD).

2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.

3. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne: 13. 8. 2018

V Praze dne: 10. 8. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

.....  
Jan Kejklíček, jednatel