



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

VZ/020/2016

## DODATEK Č. 9 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky

**„Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“**

### **Město Litoměřice**

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupena: Ing. Romanem Hekem, ředitelem závodu Ústí nad Labem, na základě plné moci  
zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1561

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každá jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento:

Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky  
„Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“  
(dále jen „**Dodatek**“):

### **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7.3.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.3.2017, dodatku č. 2 ze dne 25.5.2017, dodatku č. 3 ze dne 12.10.2017, dodatku č. 4 ze dne 30.10.2017,

dotatku č. 5 ze dne 12.1.2018, dodatku č. 6 ze dne 7.3.2018, dodatku č. 7 ze dne 18.4.2018 a dodatku č. 8 ze dne 22.6.2018 (dále jen „Smlouva“).

- 1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku stanovený v cit. ust. ZZVZ:
  - 1.2.1. Sanace základové spáry na základě výsledku statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni, které prokázaly neúnosné podloží – byly provedeny úpravy za účelem získání požadované únosnosti pláně a podkladních vrstev (prohlídka neprokázala poruchy s podezřením na nutné sanace) – vytěžení stávající zemní pláně, pokládky geotextilie a následné zřízení vrstvy ŠD.
- 1.3. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je dále sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ, když tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než procentní limit původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce stanovený v cit. ust. ZZVZ
  - 1.3.1. Z důvodu změn spádů vozovky je nutno zhotovit 2 uliční vpusti navíc - po odstranění konstrukčních vrstev stávající vozovky bylo zjištěno, že parovod přecházející příčně komunikací je uložen mělce, stávající betonová deska musí být zachována vzhledem k výškové úrovni budoucí asfaltové vrstvy, vyřešeno návrhem lokální výškové úpravy navržené konstrukce.
- 1.4. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve Smlouvě, tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu výměr, u nových položek dodatečných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní (položka dle URS minus 10 %).

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění způsobem uvedeným ve Změnovém listu č. 8, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto dodatkem, nově Cena Díla dle čl. 5.1 Smlouvy činí:

cena dle Smlouvy bez DPH:	21.972.005,49 Kč
<u>vícepráce bez DPH:</u>	<u>1.004.898,62 Kč</u>
cena celkem bez DPH	22.976.904,11 Kč
DPH ve výši 21%:	4.825.149,86 Kč
<b>cena v Kč včetně DPH:</b>	<b>27.802.053,97 Kč</b>

slovy: dvacetsedmmilionůosmsetdvatisícepadesát tři 97/100 korun českých

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Tímto dodatkem se zejména nemění termíny plnění Zhotovitele sjednané ve Smlouvě.

- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
- příloha č. 1 – Změnový list č. 8
  - příloha č. 2 – Změnový výkaz výměr
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

**Objednatel**

V Litoměřicích dne 9.8.2018

**Zhotovitel**

V Ústí nad Labem dne 9.8.2018

.....  
Město Litoměřice  
Mgr. Ladislav Chlupáč  
starosta

.....  
EUROVIA CS, a.s.  
Ing. Roman Hek  
ředitel závodu Ústí nad Labem  
na základě plné moci