



MMOPP00HXX07

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 03.05.2018, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem
„Seniorcentrum Opava – Rolnická 24 - rekonstrukce“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**

Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava**

IČ: **00300535**

DIČ: **CZ00300535**

Datová schránka: **5eabx4t**

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**

Zastoupen: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **TOKAMA stavební s.r.o.**

Sídlo: **Ostravská 19, 739 25 Sviadnov**

IČ: **01445961**

DIČ: **CZ01445961**

Datová schránka: **jg5ryb4**

E-mailová adresa: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank, a.s.**

Zastoupen: [REDACTED]

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55824**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 03.05.2018 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Seniorcentrum Opava – Rolnická 24 - rekonstrukce“ (PID smlouvy: MMOPP00HNWSU), dále jen „Smlouva“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je dodání a osazení kuchyňských linek bez horních skříněk do denní místnosti sester a do výdejny jídel;
- předmětem díla je dodání a montáž žaluzií do balkónových dveří;
- předmětem díla je provedení latexových nátěrů zadních ploch za kuchyňskými linkami;
- předmětem díla je provedení demontáže a zpětné montáže radiátorů vč. jejich nátěru;
- předmětem díla není dodání a osazení jednoduchých nerezových dřezů.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany konstatují, že změny v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku při zapojení sjednané rezervy nemají vliv na konečnou cenu díla.

- cena díla dle Smlouvy	10.498.722,84 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 0,00 Kč
- nová celková cena díla	10.498.722,84 Kč
- DPH 15%	1.574.808,43 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	12.073.531,27 Kč

(slovy: dvanáct milionů sedmdesát tři tisíce pět set třicet jedna a 27/100 korun českých)

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.



Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 08.08.2018, č. usnesení 3376/89 RMO 18.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek spolu s předmětnou smlouvou – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku také druhé smluvní straně.

Příloha: - položkový rozpočet

V Opavě dne 19-08-2019

Ve Sviadnově dne 19-08-2019



①
v
1

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	1273	Seniorcentrum p.o., Rolnická 1550/24, 747 05 Opava	
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy	
Rozpočet:	1273	Seniorcentrum Opava	
Objednatel:		Statutární město Opava Horní náměstí 69 Opava	IČO: 00300535 DIČ: CZ00300535
Projektant:	746 26		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	TOKAMA stavební s.r.o. Ostravská 19 739 25 Sviadnov		IČO: 1445961 DIČ: CZ01445961
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0
PSV			113 013
MON			-3 013
Vedlejší náklady			-110 000
Ostatní náklady			0
Celkem			0
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0
Snížená DPH	%		0
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	%		
Zaokrouhlení			
Cena celkem bez DPH			0
Cena celkem s DPH			0 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			0,00
34	Stěny a příčky	HSV			0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00
64	Výplně otvorů	HSV			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00
95	Dokovací konstrukce na pозemních stavebách	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00
720	Zdravotechnická instalace	PSV			-17 376,00
725A	Zařizovací předměty pro imobilní	PSV			0,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00
765	Krytiny tvrdé	PSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			64 166,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00
776	Podlahy poviakové	PSV			0,00
781	Obklady keramické	PSV			0,00
783	Nátěry	PSV			66 222,86
784	Malby	PSV			0,00
786	Čalounické úpravy	PSV			0,00
798	Protipožární vybavení	PSV			0,00
M21	Elektromontáže	MON			-3 013,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			-110 000,00
Cena celkem					0

Stavba položky

Položkový rozpočet

S:	1273	Seniorcentrum p.o., Rolnická 1550/24, 747 05 Opava				
O:	SO 01	Stavební úpravy				
R:	1273	Seniorcentrum Opava				
P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	720	Zdravotnická instalace				-17 376,00
90	SPECIALISTA Z T	Zdravotnicka včetně zařizovacích předmětů, založeno ve slože specialisty	kpl	1,00000	-17 376,00	-17 376,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				64 166,00
134	766/11 PC	Kuchyňská linka dřevěná, dýha, vč. nerez dřezu, dle výběru investora	m	3,20000	6 800,00	21 760,00
0	766	Kzchyňská linka dřevěná, dýha, vč. nerez dřezu, dle výběru investora (členitá)	ks	1,00000	21 100,00	21 100,00
0	766	D+M žaluzie do balkonových dveří	ks	6,00000	3 551,00	21 306,00
Díl:	783	Nátěry				66 222,86
0	783	Nátěr radiátorů	ks	74,00000	750,00	55 500,00
0	783	Nátěr potrubí ÚT	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
0	783	Latexový nátěr zadní plochy za kuchyňskými linkama	m2	37,91600	85,00	3 222,86
Díl:	M21	Elektromontáže				-3 013,00
173	SPECIALISTA E I	Elektroinstalace - slaboproud, založeno ve slože specialisty	kpl	1,00000	-3 013,00	-3 013,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				-110 000,00
190	VON004	Náklady na nepředvídátné skutečnosti, povinná rezerva	kpl	-1,00000	100 000,00	-100 000,00
201	VON015	Celková revize elektroinstalace vč. dokladů a protokolů, potřebných ke kolaudačnímu řízení všech prací (slaboproud, silnoproud a pod.)	kpl	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
Celkem						0

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SENIOR CENTRA OPAVA - ZDRAVOINSTALACE

KSO: Opava
Místo: Opava

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant: TAYLORTEAM s.r.o. Opava

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

-17 376,00

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní snížená	0,00	21,00%	0,00
zákl. přenesená sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená nulová	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
		0,00%	0,00

Cena s DPH

-17 376,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY SENIOR CENTRA OPAVA - ZDRAVOINSTALACE

STA

Zakázka: 2018/11A
Stavebník: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava
Objekt: Seniorcentrum Opava p.o., Rolnická 1550/24, 747 05 Opava
Systém: STA - Společná televizní anténa

Pop.	Název	MJ	Množství	Technická cena materiál	Jednotková cena montáž	Cena celkem
1.2	Hlavní stanice STA rozvaděč STA plechový, uzamykatelný, 300x400x150mm, pod omítku	ks	-1,00	2 511,00	502,00	-3 013,00