

Dodatek č.1

smlouvy o dílo, uzavřené dne 28.2.2018, číslo smlouvy objednatele 73/18/TSÚ-RVO/O

Smluvní strany

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava

zastoupená Ing. Danielelem Lyčkou
předsedou představenstva

IČO: 25396544

DIČ: CZ25396544 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.,
pobočka Ostrava

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

DESIGNA Parking & Access s.r.o.

Praha 9 - Hloubětín, Nademlejnská 600/1,
okres Hlavní město Praha, PSČ 19800

zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel

IČO: 26202018

DIČ: CZ26202018 (plátce DPH)

Peněžní ústav: ČSOB a.s.

pobočka Praha

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Čl. I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.2.2018 smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 73/18/TSÚ-RVO/O, jejíž předmětem plnění jsou činnosti zahrnující stavební práce, dodávky a montáže vytvářející jednotný funkční celek bezobslužných parkovacích systémů pro provozování parkoviště motorových vozidel (dále jen „**Smlouva**“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je úprava smlouvy o práce a činnosti, které vyplynuly z nepředvídatelných změn, které byly zjištěny až po zahájení prací na „Projektu parkoviště Galerie Plato“. Úpravy položek jsou tak v návaznosti se skutečností při prováděných pracích, kdy položky nebyly uvedeny v rozpočtu, nebo byly opraveny dle skutečnosti. V místech výkopů se nacházela betonová deska, kterou bylo nutno odstranit. Také bylo nutné doplnit části aktivních prvků v sídle společnosti objednatele a to z důvodů vyřešení propojení budov A a C, které bylo nezbytné pro správné fungování parkovacího systému. Dále nedošlo k realizaci podkladové vrstvy betonu a obnovy silničního ASF v prostoru vjezdu a výjezdu, z důvodu plánované celkové rekonstrukce povrchu parkovací plochy.

Čl. II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

1. Do smlouvy se vkládá nová příloha, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 5 „Položkový rozpočet méně – více práce dle dodatku č.1“

2. Text čl. IV. odst. 1 se vypouští a nahrazuje se textem tohoto znění:

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu: zahájení prací nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne prokazatelného převzetí projektové dokumentace, s termínem řádného a úplného dokončení

díla nejpozději do **97** kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 15 dnů ode dne převzetí projektové dokumentace.

3. Text čl. IV. odst. 3 se vypouští a nahrazuje se textem tohoto znění:

Dílo bude dokončeno maximálně do **97** kalendářních dnů od převzetí staveniště. Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo zásahem třetí osoby bude jednáno o změně termínu realizace nebo rozsahu díla.

4. Text čl. V. odst. 1 se vypouští a nahrazuje se textem tohoto znění:

V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí: **4.772.243,73** Kč bez DPH.

5. V ostatních ujednáních se smlouva nemění.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření.
2. Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními tohoto dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Na tento dodatek se vztahuje, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), v platném znění, povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv, neboť objednatel je právnická osoba, v níž má územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast a jsou splněny další podmínky uvedené v Zákoně o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu se zákonem o registru smluv uveřejní prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 3.8.2018
Místo: Ostrava

Datum: 3.8.2018
Místo: Praha

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva
Za objednatele

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel
Za zhotovitele