



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Sběrný dvůr odpadů města Žatec“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem:	náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené:	Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax:	+420 415 736 101, +420 415 736 148
E-mail:	hamousova@mesto-zatec.cz
- ve věcech technických:	Ing. Kateřina Mazánková - vedoucí odboru rozvoje a majetku města
Tel:	+420 415 736 260
E-mail:	mazankova@mesto-zatec.cz
	Ing. Marek Pataky, DiS., referent odboru rozvoje a majetku města
Tel:	+420 415 736 269
E-mail:	pataky@mesto-zatec.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu:	9005-422481/0100
Identifikační číslo:	00265781
DIČ:	CZ00265781

dále jen „objednatel“

INSKY spol. s r.o.

se sídlem: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 113.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

Telefon, fax:

475 258 089/475 258 032

Mobil:

E-mail:

insky@insky.cz

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Koranda, výrobní ředitel

Telefon, fax:

475 258 044

Mobil:

E-mail:

insky@koranda.cz

- ve věcech stavby:

Luděk Šulc, stavbyvedoucí

Telefon, fax:

475 258 026

Mobil:

E-mail:

insky@sulc.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

00671533

CZ00671533

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Sběrný dvůr odpadů města Žatec**“ ze dne 05. 02. 2018 (dále jen **Smlouva o dílo**).

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 1. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	11 489 988,53 Kč
DPH z ceny díla	2 412 897,60 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	13 902 886,13 Kč

Slovy: třináct milionů devět set dva tisíc osm set osmdesát šest korun českých 13 hal

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	11 916 954,52 Kč
DPH z ceny díla	2 502 560,44 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	14 419 514,96 Kč

Slovy: čtrnáct milionů čtyři sta devatenáct tisíc pět set čtrnáct korun českých 96 hal

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a čtyři objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
 - změnový list
 - položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 453/18 ze dne... 23-07-2018

V Žatci dne: **25-07-2018**
za objednatele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města



V Žatci dne: **31-07-2018**
za zhotovitele:


Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Změnový list č. 1

Název projektu: „CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003937 Sběrný dvůr v Žatci“

Název stavby dle SoD: Sběrný dvůr odpadů v Žatci

Číslo SoD: Ev. č.: 00005-RMM/2018

Číslo změny: 001

Investor: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ: 00265781


Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o., Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 00671533

Předmět změny: Zemní práce - sejmutí ornice, pažení

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o položky, které nebyly obsaženy v rozpočtu.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
0,00 Kč	+426.949,00 Kč	+426.949,00 Kč

	Jméno	Podpis
Projektant (autorský dozor):	p. Aleš Dvořák	
Technický dozor stavebníka:	Ing. Libor Veselý	
Za zhotovitele:	p. Luděk Šulc	
Za objednatele:	Ing. Marek Pataky, DiS.	

Zakázka:

Sběrný dvůr Žatec

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------	---------

SO_01: Pažení

001: Zemní práce

1.	SP	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m				m2	958,575	157,00	150 496	18-
Plný popis: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m											
Výkaz výměr: řada A											
20*((1,75+3,25)/2)*2											
6,45*((3,25+2,25)/2)*2											
16,21*2,25*2											
22,66*2,25*2											
27,96*2,25*2											
3,34*((2,25+2,38)/2)*2											
13,42*((3,95+2,25)/2)*2											
5,23*((2,51+3,95)/2)*2											
13,57*((3,95+2,25)/2)*2											
13*((2,25+2,15)/2)*2											
10,33*((2,15+1,9)/2)*2											
řada B2											
23,72*2,25*2											
řada B1											
20*((1,75+3,25)/2)*2											
-											
100,0											
35,475											
72,945											
101,97											
125,82											
15,464											
83,204											
33,786											
84,134											
57,2											
41,837											
-											
106,74											
-											
100,0											

2.	SP	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m		m2	958,575	75,10	71 989	18-I
Plný popis: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložněním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m									

099: Přesun hmot HSV

099: Přesun hmot HSV												
3.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				t	0,815	59,80	49	74	18-I
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu												
4.	SP	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m				t	0,815	30,70	25		18-I
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m												

SO_02: Ornice

001: Zemní práce

5.	SP	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m					2 700,0	36,80	99 360	18-I
Plný popis: Sejmуті ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m											
6.	SP	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných na 95 % PS					2 700,0	38,90	105 030	18-I
Plný popis: Uložení sypaniny do násypů											



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Změnový list č. 2

Název projektu: „CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003937 Sběrný dvůr v Žatci“

Název stavby dle SoD: Sběrný dvůr odpadů v Žatci

Číslo SoD: Ev. č.: 00005-RMM/2018

Číslo změny: 002

Investor: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ: 00265781

Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o., Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 00671533

Předmět změny: Optimalizace skladby konstrukce komunikace a zpevněných ploch

Popis a zdůvodnění změny:


Na základě provedených statických zatěžovacích zkoušek v úrovni zemní pláně zpevněných ploch nebyla prokázána požadovaná hodnota modulu přetvárnosti $E_{\text{def},2} \geq 45 \text{ MPa}$ a lze konstatovat, že je únosnost zemní pláně v celé ploše nevyhovující. Na základě výše uvedeného byla projektantem navržena optimalizace skladby konstrukce komunikace a zpevněných ploch. Původně navržené konstrukční vrstvy

- Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 150 mm,
- Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 170 mm,
- Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

byly po optimalizaci nahrazeny konstrukčními vrstvami

- Podklad z betonového recyklátu tl. 180 mm,
- Podklad z betonového recyklátu tl. 250 mm,
- Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm,
- Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 60 mm š do 3 m.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
-1.991.515,60 Kč	+1.991.532,59 Kč	+16,99 Kč

	Jméno	Podpis
Projektant (autorský dozor):	p. Aleš Dvořák	
Technický dozor stavebníka:	Ing. Libor Veselý	
Za zhotovitele:	p. Luděk Šulc	
Za objednatele:	Ing. Marek Pataky, DiS.	

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
143	K	221	998223011	Přesun hmot	t	5 697,216	35,00	199 402,56
144	K	221	998223094	Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 5000 m	t	5 697,216	5,00	28 486,08
			564961313	Podklad z betonového recyklátu tl 1£ M2			82,2	
			564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 2£ M2			110	
			565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní AC M2			290	
			567122111	Podklad ze směsi stmelené cemente M2			225	

Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství rozdíl	Cena dle SOD	Cena dle skutečnosti	Rozdíl ceny
5697,216	6306,879	609,663	199 402,56 Kč	220 740,77 Kč	21 338,21 Kč
5697,216	6306,879	609,663	28 486,08 Kč	31 534,40 Kč	3 048,32 Kč
0	1128,1	1128,1	0,00 Kč	92 729,82 Kč	92 729,82 Kč
0	2592,95	2592,95	0,00 Kč	285 224,50 Kč	285 224,50 Kč
0	2592,95	2592,95	0,00 Kč	751 955,50 Kč	751 955,50 Kč
0	3721,05	3721,05	0,00 Kč	837 236,25 Kč	837 236,25 Kč

1 991 532,59 Kč

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství rozdílu	Cena dle SOD	Cena dle skutečnosti	Rozdíl ceny
74	K	221	564851111	Podklad ze šetrkodité ŠD tl 150 mm 2592,95 "asfalt" 1128,1 "beton" 281,61 "panely" 82,28 "chodník" 40 "vodovodní přípojka" Součet	m2	4 124,940 2 592,950 1 128,100 281,610 82,280 40,000 4 124,940	145,00	598 116,30	4124,940	40,000	-4084,94	598 116,30 Kč	5 800,00 Kč	-592 316,30 Kč
75	K	221	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm 2592,95 "asfalt" 1128,1 "beton" Součet	m2	3 721,050 2 592,950 1 128,100 3 721,050	183,00	680 952,15	3721,050	0,000	-3721,05	680 952,15 Kč	0,00 Kč	-680 952,15 Kč
76	K	221	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 2592,95 "asfalt"	m2	2 592,950 2 592,950	277,00	718 247,15	2592,950	0,000	-2592,95	718 247,15 Kč	0,00 Kč	-718 247,15 Kč

-1 991 515,60 Kč