

**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2018/SOD/036/UPV**

**„Karlovo náměstí 6 - oprava volné bytové jednotky č. 31“**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 049 58 268

Jednající: [redacted], vedoucím úseku technického a obchodu

Bankovní spojení: [redacted]

Tel: [redacted]

**Zhotovitel:** AG-REAL s.r.o.

Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24879

Sídlo: Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4

IČ: 601 98 770

DIČ: CZ60198770

Zastoupený: Vladimírem Augustou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Tel., email: [redacted]

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2018/SOD/036/UPV**

uzavřené dne 23. 5. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“):

**I.**

**Předmět dodatku**

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

**1.1 Cena díla**

V čl. V Cena díla odst. 1 Smlouvy o dílo se dle Změnového listu č. 1 ze dne 22. 6. 2018 (Příloha č. 1) v rozsahu změnového rozpočtu (Příloha č. 2) snižuje cena za dílo o 162.222,46 Kč bez DPH a dle

Změnového listu č. 2 ze dne 22. 6. 2018 (Příloha č. 3) v rozsahu změnového rozpočtu (Příloha č. 4) se cena za dílo zvyšuje o 289.330,04 Kč bez DPH, přičemž se po vzájemném započtení méněprací a víceprací celková cena za dílo zvyšuje o 127.107,58 Kč bez DPH na 1.105.692,90 Kč bez DPH, tj. na 1.271.546,84 Kč včetně DPH (rekapitulace - Příloha č. 5), tudíž se uvedený odstavec nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

#### V. Cena díla

1. „Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

| Karlovo náměstí 6 .- oprava<br>volné bytové jednotky č. 31 | Bez DPH v Kč | DPH 15 % v Kč | Celkem vč. DPH<br>v Kč |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|
| Celková cena - OPRAVA                                      | 1.105.692,90 | 165.853,94    | 1.271.546,84           |

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak v rozsahu uvedených změnových rozpočtů v dotčených položkách (v rozsahu méněprací ve výši 162.222,46 Kč bez DPH a víceprací ve výši 289.330,04 Kč bez DPH) mění“.

#### 1.2 Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.


## II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze, dne 30. 7. 2018

Za objednatele:



S.  
2  
8

2, a.s.

obchodu

Za zhotovitele:




S.r.o.

138/16  
na 4  
8770

AG-R

Vladim

jednatel společnosti

|                                                                                                                                |                                           |                                                 |                                                                                                   |                  |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Název akce:</b> Karlovo náměstí 6 – oprava volné bytové jednotky č. 31                                                      |                                           |                                                 |                                                                                                   |                  |                          |
| <b>Změnový list č. 1</b>                                                                                                       |                                           |                                                 | <b>Datum:</b> 22. 06. 2018                                                                        |                  |                          |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b>                                                                                                            |                                           |                                                 |                                                                                                   |                  |                          |
| <b>Méněpráce:</b><br><i>Práce a dodávky, které se nebudou provádět. Byla změněna dispozice bytu tj. kuchyně, koupelna, WC.</i> |                                           |                                                 |                                                                                                   |                  |                          |
| <b>Zpracoval:</b><br><b>AG-REAL s.r.o.,</b><br>Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4                                              |                                           |                                                 | <b>Objednatel:</b><br><b>Správa nemovitostí Praha 2, a.s.</b><br>Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 |                  |                          |
| <b>Důvod:</b><br>prodloužení<br>termínu                                                                                        | <b>záměr</b><br>objednatele               | <b>opomenutí v</b><br>projektové<br>dokumentaci | <b>chyba</b><br>zhotovitele                                                                       | <b>vyšší moc</b> | <b>jiné</b><br>okolnosti |
| <b>Přílohy:</b> Změnový rozpočet č. 1                                                                                          |                                           |                                                 |                                                                                                   |                  |                          |
| <b>OHODNOCENÍ ZMĚNY:</b>                                                                                                       |                                           |                                                 | <b>Datum:</b> 22. 06. 2018                                                                        |                  |                          |
| <b>Rekapitulace</b>                                                                                                            |                                           |                                                 |                                                                                                   |                  |                          |
| <u>Změnový rozpočet č. 1</u>                                                                                                   |                                           | – 162 222,46 Kč bez DPH                         |                                                                                                   |                  |                          |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                  |                                           | <b>- 162 222,46 Kč bez DPH</b>                  |                                                                                                   |                  |                          |
| <b>Předkládá: AG-REAL s.r.o.</b>                                                                                               |                                           |                                                 |                                                                                                   |                  |                          |
| <b>POTVRZENÍ ZMĚNY:</b>                                                                                                        |                                           |                                                 | <b>Datum:</b> 22. 06. 2018                                                                        |                  |                          |
| AG<br>Klapá<br>14<br>DIČ                                                                                                       |                                           |                                                 |                |                  |                          |
| <b>TDI:</b>                                                                                                                    | <b>Architekt stavby - autorský dozor:</b> |                                                 |                                                                                                   | <b>Investor:</b> |                          |
|                                                                                                                                |                                           |                                                 |              |                  |                          |
| Správa nemovitostí Praha 2, a.s.<br>Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2<br>IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268<br>www.anp2.cz<br>„S“  |                                           |                                                 |                                                                                                   |                  |                          |

## ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 1 - MPC

**Objednatel :** Správa nemovitostí Praha 2 a.s., Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

**Akce:** Karlovo náměstí 6  
Oprava bytu č. 31

| č.                                         | popis                                                                                                         | MJ | počet  | cena      | celkem               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------------------|
| <b>9 - Ostatní kce, práce a bourání</b>    |                                                                                                               |    |        |           | <b>-1 200,00 Kč</b>  |
|                                            | Demontáž + zpětná montáž topného žebříku - <i>(bude dodán nový)</i>                                           | ks | -1,00  | 1 200,00  | -1 200,00 Kč         |
| <b>5 - Svislé a kompletní konstrukce</b>   |                                                                                                               |    |        |           | <b>-12 126,00 Kč</b> |
|                                            | Příčka Ytong tl. 100 mm (pokoj + koupelna) - <i>(odečet příčky mezi pokoji)</i>                               | m2 | -12,90 | 940,00    | -12 126,00 Kč        |
| <b>61 - Úpravy povrchů vnitřní</b>         |                                                                                                               |    |        |           | <b>-25 479,00 Kč</b> |
|                                            | Štuková omítka vnitřní - <i>(příčka mezi pokoji -25,8 m2, SDK předstěna - 52,38 m2)</i>                       | m2 | -78,18 | 250,00    | -19 545,00 Kč        |
|                                            | Lepidlo + perlínka - <i>(příčka mezi pokoji)</i>                                                              | m2 | -25,80 | 230,00    | -5 934,00 Kč         |
| <b>63 - Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                                                                                                               |    |        |           | <b>-16 368,76 Kč</b> |
|                                            | D+M přechodových lišt - <i>(budou dodány dřevěné prahy)</i>                                                   | ks | -5,00  | 422,00    | -2 110,00 Kč         |
|                                            | Samonivelační stěrka - <i>(budou repasovány stávající parkety v kuchyni a v pokoji)</i>                       | m2 | -38,33 | 372,00    | -14 258,76 Kč        |
| <b>725 - Zařizovací předměty</b>           |                                                                                                               |    |        |           | <b>-9 400,00 Kč</b>  |
|                                            | D+M WC kombi - <i>(bude do dán Geberit)</i>                                                                   | ks | -1,00  | 7 000,00  | -7 000,00 Kč         |
|                                            | D+M umyvadlové baterie - <i>(baterie k umyvátku, které se nebude provádět)</i>                                | ks | -1,00  | 1 100,00  | -1 100,00 Kč         |
|                                            | D+M umyvátka - <i>(nebude se provádět)</i>                                                                    | ks | -1,00  | 1 300,00  | -1 300,00 Kč         |
| <b>766 - Konstrukce truhlářské</b>         |                                                                                                               |    |        |           | <b>-45 100,00 Kč</b> |
|                                            | D+M vchodových dveří 900/2100, vč bezpečnostního kování, kukátka. - <i>(stávající dveře budou repasovány)</i> | ks | -1,00  | 24 000,00 | -24 000,00 Kč        |
|                                            | Repase dveří vnitřních 900/2100 - <i>(dveře z bývalé kuchyně do pokoje budou zručeny)</i>                     | ks | -1,00  | 6 300,00  | -6 300,00 Kč         |
|                                            | Výměna kování                                                                                                 | ks | -1,00  | 1 500,00  | -1 500,00 Kč         |
|                                            | D+M dveří interiérových 700/2100 vč. kování <i>(nebudou dodávány)</i>                                         | ks | 1,00   | -7 620,00 | -7 620,00 Kč         |
|                                            | D+M zárubně pro dveře 700/2100 - <i>(nebude dodávána)</i>                                                     | ks | 1,00   | -1 860,00 | -1 860,00 Kč         |
|                                            | D+M zárubně pro dveře 900/2100 <i>(bude použita stávající)</i>                                                | ks | 1,00   | -2 030,00 | -2 030,00 Kč         |
|                                            | D+M zárubně pro dveře 600/2100 - <i>(bude použita stávající)</i>                                              | ks | 1,00   | -1 790,00 | -1 790,00 Kč         |
| <b>776 - Podlahy povlakové</b>             |                                                                                                               |    |        |           | <b>-31 814,80 Kč</b> |
|                                            | Dodání PVC - <i>(budou repasovány stávající parkety v kuchyni a v pokoji)</i>                                 | m2 | -46,38 | 410,00    | -19 015,80 Kč        |
|                                            | Montáž PVC - <i>(budou repasovány stávající parkety v kuchyni a v pokoji)</i>                                 | m2 | -38,33 | 270,00    | -10 349,10 Kč        |


|                                                                           |  |      |        |            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|--|------|--------|------------|-----------------------|
| D+M PVC soklu - (budou repasovány stávající parkety v kuchyni a v pokoji) |  | m    | -25,00 | 98,00      | -2 450,00 Kč          |
| <b>781 - Obklady</b>                                                      |  |      |        |            | <b>-1 713,80 Kč</b>   |
| Dodání obkladů - (příčka mezi WC a koupelnou)                             |  | m2   | -2,14  | 360,00     | -770,40 Kč            |
| Montáž obkladů - (příčka mezi WC a koupelnou)                             |  | m2   | -1,78  | 530,00     | -943,40 Kč            |
| <b>783 - Nátěry</b>                                                       |  |      |        |            | <b>-1 400,00 Kč</b>   |
| Nátěr zárubní - (nebude se provádět)                                      |  | ks   | -2,00  | 700,00     | -1 400,00 Kč          |
| <b>Ostatní</b>                                                            |  |      |        |            | <b>-17 620,00 Kč</b>  |
| Přesun hmot                                                               |  | kp!  | 1,00   | -3 000,00  | -3 000,00 Kč          |
| VRN                                                                       |  | soub | 1,00   | -14 620,25 | -14 620,00 Kč         |
| <b>CELKEM bez DPH</b>                                                     |  |      |        |            | <b>-162 222,46 Kč</b> |



9.  
76

⑧

Příloha č. 3

|                                                                                                                                                                                          |                              |                                          |                                                                                                               |           |                                                                                                           |                       |                       |               |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Název akce:</b> Karlovo náměstí 6 – oprava volné bytové jednotky č. 31                                                                                                                |                              |                                          |                                                                                                               |           |                                                                                                           |                       |                       |               |                              |
| <b>Změnový list č. 2</b>                                                                                                                                                                 |                              |                                          | <b>Datum:</b> 22. 06. 2018                                                                                    |           |                                                                                                           |                       |                       |               |                              |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br><b>Vícepráce:</b><br><i>Práce a dodávky, které vyplynuly v průběhu provádění díla. Byla změněna dispozice bytu tj. kuchyně, koupelna, WC.</i>                     |                              |                                          |                                                                                                               |           |                                                                                                           |                       |                       |               |                              |
| <b>Zpracoval:</b><br><b>AG-REAL s.r.o.,</b><br>Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4                                                                                                        |                              |                                          | <b>Objednatel:</b><br><b>Správa nemovitostí Praha 2, a.s.</b><br>Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2             |           |                                                                                                           |                       |                       |               |                              |
| <b>Důvod:</b><br>méněpráce<br>vícepráce                                                                                                                                                  | záměr<br>objednatele         | opomenutí v<br>projektové<br>dokumentaci | chyba<br>zhotovitele                                                                                          | vyšší moc | jiné<br>okolnosti                                                                                         |                       |                       |               |                              |
| <b>Přílohy:</b> Změnový rozpočet č. 2                                                                                                                                                    |                              |                                          |                                                                                                               |           |                                                                                                           |                       |                       |               |                              |
| <b>OHODNOCENÍ ZMĚNY:</b>                                                                                                                                                                 |                              |                                          | <b>Datum:</b> 22. 06. 2018                                                                                    |           |                                                                                                           |                       |                       |               |                              |
| <b>Rekapitulace</b><br><table> <tr> <td>Změnový rozpočet č. 2</td> <td>289 330,04 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem</b></td> <td><b>289 330,04 Kč bez DPH</b></td> </tr> </table> |                              |                                          |                                                                                                               |           |                                                                                                           | Změnový rozpočet č. 2 | 289 330,04 Kč bez DPH | <b>Celkem</b> | <b>289 330,04 Kč bez DPH</b> |
| Změnový rozpočet č. 2                                                                                                                                                                    | 289 330,04 Kč bez DPH        |                                          |                                                                                                               |           |                                                                                                           |                       |                       |               |                              |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                            | <b>289 330,04 Kč bez DPH</b> |                                          |                                                                                                               |           |                                                                                                           |                       |                       |               |                              |
| <b>Předkládá:</b> AG-REAL s.r.o.                                                                                                                                                         |                              |                                          |                                                                                                               |           |                                                                                                           |                       |                       |               |                              |
| <b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b><br>                                                                            |                              |                                          | <b>Datum:</b> 22. 06. 2018                                                                                    |           |                                                                                                           |                       |                       |               |                              |
| <b>TDI:</b><br>                                                                                       |                              |                                          | <b>autorský dozor:</b><br> |           | <b>Investor:</b><br> |                       |                       |               |                              |

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
 Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2  
 IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268  
 www.anp2.cz

*Průloha č. 4*

## ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 2 - VCP

**Objednatel :** Správa nemovitostí Praha 2 a.s., Sokolská 1869/18, 120 00  
Praha 2

**Akce:** Karlovo náměstí 6  
Oprava bytu č. 31

| č.                                         | popis                                                             | MJ  | počet | cena     | celkem              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|---------------------|
| <b>9 - Ostatní kce, práce a bourání</b>    |                                                                   |     |       |          | <b>15 813,00 Kč</b> |
|                                            | Demontáž otopných těles                                           | ks  | 2,00  | 400,00   | 800,00 Kč           |
|                                            | Odstranění násypu - (pokoj)                                       | m2  | 15,00 | 296,00   | 4 440,00 Kč         |
|                                            | Demontáž polštářů - (pokoj)                                       | m2  | 15,00 | 196,00   | 2 940,00 Kč         |
|                                            | Demontáž prkenného záklopu - (pokoj)                              | m2  | 15,00 | 160,00   | 2 400,00 Kč         |
|                                            | Demontáž stávajících parket - (pokoj)                             | m2  | 15,00 | 169,00   | 2 535,00 Kč         |
|                                            | Sekání rýhy v podlaze 25 mm x 20 mm - (přesun kuchyňské linky)    | m   | 3,80  | 710,00   | 2 698,00 Kč         |
| <b>3 - Svíslé a kompletní konstrukce</b>   |                                                                   |     |       |          | <b>4 590,00 Kč</b>  |
|                                            | Zazdění dveří - (pokoj)                                           | kpl | 1,00  | 1 680,00 | 1 680,00 Kč         |
|                                            | Posunutí dveří 900/2100 - (pokoj)                                 | kpl | 1,00  | 2 910,00 | 2 910,00 Kč         |
| <b>61 - Úpravy povrchů vnitřní</b>         |                                                                   |     |       |          | <b>2 204,00 Kč</b>  |
|                                            | Výplň rýh v podlaze - (přesun kuchyňské linky)                    | m   | 3,80  | 580,00   | 2 204,00 Kč         |
| <b>63 - Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                                                                   |     |       |          | <b>23 385,00 Kč</b> |
|                                            | D+M nových polštářů vč impregnace- (pokoj)                        | m2  | 15,00 | 436,00   | 6 540,00 Kč         |
|                                            | D+M nového násypu - (pokoj)                                       | m2  | 15,00 | 439,00   | 6 585,00 Kč         |
|                                            | D+M prkenného záklopu vč. impregnace - (pokoj)                    | m2  | 15,00 | 684,00   | 10 260,00 Kč        |
| <b>713 - Izolace tepelné</b>               |                                                                   |     |       |          | <b>21 999,60 Kč</b> |
|                                            | Akustická izolace stěn - (akustická izolace vložená do předstěny) | m2  | 52,38 | 420,00   | 21 999,60 Kč        |
| <b>721 - Kanalizace</b>                    |                                                                   |     |       |          | <b>5 960,00 Kč</b>  |
|                                            | Úprava rozvodů kanalizace - (přesun kuchyňské linky)              | kpl | 1,00  | 5 960,00 | 5 960,00 Kč         |
| <b>722 - Vodovod</b>                       |                                                                   |     |       |          | <b>5 620,00 Kč</b>  |
|                                            | Úprava rozvodů vnitřního vodovodu - (přesun kuchyňské linky)      | kpl | 1,00  | 5 620,00 | 5 620,00 Kč         |
| <b>725 - Zařizovací předměty</b>           |                                                                   |     |       |          | <b>9 800,00 Kč</b>  |
|                                            | D+M WC geberit, vč sedátka, tlačné desky                          | ks  | 1,00  | 9 800,00 | 9 800,00 Kč         |

**73 - Ústřední vytápění 33 952,00 Kč**

|                           |     |       |          |             |
|---------------------------|-----|-------|----------|-------------|
| Zamražení potrubí         | ks  | 12,00 | 580,00   | 6 960,00 Kč |
| Demontáž radiátoru        | ks  | 6,00  | 600,00   | 3 600,00 Kč |
| Zpětná montáž radiátoru   | ks  | 4,00  | 1 480,00 | 5 920,00 Kč |
| D+M topného žebříku       | ks  | 1,00  | 4 810,00 | 4 810,00 Kč |
| EZ ventil                 | ks  | 1,00  | 1 690,00 | 1 690,00 Kč |
| Topná tyč + termostat     | kpl | 1,00  | 2 860,00 | 2 860,00 Kč |
| Hlavice termostatická     | ks  | 5,00  | 560,00   | 2 800,00 Kč |
| Konzole radiátorová Radik | ks  | 4,00  | 260,00   | 1 040,00 Kč |
| Potrubí CU vč. tvarovek   | m   | 6,00  | 712,00   | 4 272,00 Kč |

**74 - Elektroinstalace 11 040,00 Kč**

|                                                               |     |      |          |             |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-------------|
| Úprava elektro - (přesun kuchyňské linky)                     | kpl | 1,00 | 4 120,00 | 4 120,00 Kč |
| Přívodní kabel do bytu, vč. sekání, začistění, omítek a maleb | kpl | 1,00 | 6 920,00 | 6 920,00 Kč |

**763 - Konstrukce montované 47 142,00 Kč**

|                                      |    |       |        |              |
|--------------------------------------|----|-------|--------|--------------|
| D+M SDK předstěny - (chodba, kuchyň) | m2 | 52,38 | 900,00 | 47 142,00 Kč |
|--------------------------------------|----|-------|--------|--------------|

**766 - Konstrukce truhlářské 37 806,00 Kč**

|                                             |     |      |           |              |
|---------------------------------------------|-----|------|-----------|--------------|
| Repase vchodových dveří                     | ks  | 1,00 | 22 750,00 | 22 750,00 Kč |
| D+M výdřevy pro montáž polic atd.. (chodba) | kpl | 1,00 | 7 580,00  | 7 580,00 Kč  |
| D+M prahu                                   | ks  | 4,00 | 900,00    | 3 600,00 Kč  |
| Montáž zárubní                              | ks  | 3,00 | 960,00    | 2 880,00 Kč  |
| D+M zárážek na dveře                        | ks  | 4,00 | 249,00    | 996,00 Kč    |

**775 - Podlahy skládané 29 437,44 Kč**

|                                                         |    |       |        |              |
|---------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------------|
| Repase parket s částečným přeložením - (kuchyň + pokoj) | m2 | 38,33 | 768,00 | 29 437,44 Kč |
|---------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------------|

**Ostatní 40 581,00 Kč**

|                         |      |      |           |              |
|-------------------------|------|------|-----------|--------------|
| Přesun hmot             | kpl  | 1,00 | 6 750,00  | 6 750,00 Kč  |
| Likvidace odpadu a sutí | kpl  | 1,00 | 7 528,00  | 7 528,00 Kč  |
| VRN                     | soub | 1,00 | 26 302,70 | 26 303,00 Kč |

**CELKEM bez DPH****289 330,04 Kč**

DÍČ: CZ60198770 ⑧

## **Rekapitulace změnových listů**

**Karlovo náměstí 6 – oprava volné bytové jednotky č. 31**

***Smlouva o dílo č. SNP2/2018/SOD/036/UPV***

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Změnový list č. 1 - MPC</b> | <b>-162 222,46</b> |
| <b>Změnový list č. 2 - VCP</b> | <b>289 330,04</b>  |
| <hr/>                          |                    |
| <b>Celkem bez DPH</b>          | <b>127 107,58</b>  |

**V Praze dne 22.6.2018**



l.o.  
/16  
4  
70 ⑧

# Rekapitulace Karlovo nám 6 byt

23.07.2018

| č. pol. | Zkrácený popis                                                                                                    | M.j. | Množství | J.C.        | Celkem           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|------------------|
|         | akce: oprava volné bytové jednotky č. 31<br>Karlovo náměstí 315/6<br>Praha 2 - Nové Město<br>CELKOVÁ REKAPITULACE |      |          |             | Dodatek SoD č. 1 |
| 1.      | Cena dle SoD č. SNP2/2018/SOD/036/UPV                                                                             | kpl  | 1        | 978 585,32  | 978 585,32       |
| 2.      | Cena za vícepráce                                                                                                 | kpl  | 1        | 289 330,04  | 289 330,04       |
| 3.      | Cena za méněpráce                                                                                                 | kpl  | 1        | -162 222,46 | -162 222,46      |
|         | Celkem                                                                                                            |      |          |             | 1 105 692,90     |
| 4.      | D P H                                                                                                             | %    | 15,0     |             | 165 853,94       |
| 5.      | Cena celkem                                                                                                       |      |          |             | 1 271 546,84     |

0 127. 107,58

PRŮTOHA č. 5