

DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo 2017/ORI/S/0489

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy:

Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
Ing. Tomášem Kučou, starostou
00297577
CZ00297577
ČSOB a.s.

Tel., email:

Technický dozor
objednatele:
Tel., email:

dále jen objednatel

2. Beskydská stavební, a.s.

Místo podnikání/Sídlo:

Frydecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

Zastoupené:

Ing. Jiřím Dohnalem, MBA místopředsedou
představenstva a ředitelem společnosti

IČO:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:

Číslo autorizace ČKAIT:

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

II.

Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2017/ORI/S/0489 na realizace díla „**Zastřešení letního kina v Orlové-Lutyni**“.

Tento Dodatek č. 3 zahrnuje:

- změnu termínu plnění z důvodu časových prodlev, a to konání kulturních akcí DKMO Zhotovitel proto z výše uvedených důvodů nemůže dodržet termín plnění do 15.07.2018 dle uzavřené Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0489.

- změnu ceny díla

Projektová dokumentace řeší mimo jiné osazení výztuže do základových patek, které přenášejí zatížení s ocelové konstrukce a membrány a přípravné výkopové práce.

V rámci výkopových prací byla provedena kontrola množství výkopových prací. Kontrolou na stavbě bylo zjištěno, že skutečná výměra výkopů je 246,039 m³. V rozpočtu díla bylo uvažováno z 116,476 m³ výkopových prací. Kontrolou bylo zjištěno, že projektant uvažoval s plochou pod základovými patkami. Nebylo uvažováno s manipulačním prostorem kolem základových patek cca 1m kolem patek a u patek P2 s jejich vysvahováním.

U základových patek P2 byla základě výškového zaměření terénu v 01/2018 zjištěna odchylka ve výškách založení betonových patek mezi stavebním výkresem tvaru patek a konstrukčními výkresy. V rámci reklamace projektant tuto nesrovnalost opravil a dne 26.2.2018 byly výkresy předány zhotoviteli. Došlo k výškové úpravě spodní hrany základových patek od 03 m – 0,84 m. Vykopaný prostor byl následně zasypán drceným kamenivem v objemu 49,919 m³. Následně toto kamenivo bylo z důvodu stabilizace podloží prolito cementovou maltou v objemu 12,09 m³. Tyto práce nejsou v rozpočtu díla.

Po vypracování statického posudku v 04/2018 bylo zjištěno, že v rámci realizační výrobní dokumentace zhotovitele výsledné reakční síly od membrány, které se přenášejí do ocelové konstrukce a dále do základových patek, jsou vyšší, než předpokládala zpracovaná projektová dokumentace. Na základě statického posudku byl vypracován upravený návrh tvaru základových patek, výkres výztuže základových patek a do základových patek byly doplněny kotvící nohy. Dále po odkrytí základové spáry byly zjištěny jílové vrstvy v podloží a vytékající voda z podloží.

Dochází ke změně původního tvaru základových patek a objem 89,12 m³ železobetonu se upravuje na 138,40 m³ železobetonu. Zásadně dochází k navýšení spotřeby betonu u patek P2 o 32,6 m³, které vzniklo rozšířením patek P2 o 50 cm z důvodu zajištění bezpečnosti kotvení ocelové konstrukce, kdy by jinak hrozilo usmyknutí a zborcení ocelové konstrukce..

Spotřeba výztuže je 12,047,48 t a je vyšší než předpokládala projektová dokumentace 10,00 t. Zvětšení objemu základových patek má vliv na množství bednění. Po úpravě činí rozsah lešení 210 m², které bylo navrženo ze systémových bednicích pohledových dílců v projektu bylo uvažováno s bedněním stěn zabudovaných 135,36 m².

Na základě žádosti objednatele na zajištění zabezpečení staveniště na Dny města Orlová bylo provedeno zakrytí části rozpracovaných základových patek P2 a překrytím deskami včetně výdřevy. Dále se nahradil vykopaný prostor mezi základovou patkou pravou P2 a přístupovým schodištěm k hledišti zásyp zeminou nově kamenivem v objemu 11 m³. U patek P2 bylo nahrazeno v zemní části bednění stěn zabudované za zdivo základové z bednicích tvárníc tl. 20 cm v rozsahu 86,65 m² a to z důvodu zajištění stability schodiště. Došlo k rozšíření oplocení mezi staveništěm a plochou pod promítací budovou z důvodu zajištění provozu herních prvků a bufetu.

Vícepráce jsou vyčísleny na 989 817,- Kč bez DPH.

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nejsou výše uvedené změny podstatnou změnou závazku smlouvy, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota 22,22 % nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

III.

Předmět dodatku

1. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VII. – „Termín plnění“ odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0489 nově zní takto:

VII.

Termín plnění

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

- a) termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
- b) termín zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací: do 20.08.2018
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: do 24.08.2018

2. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. – „Cena díla“ odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0489 nově zní takto:

VI.

Cena díla

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto :

1. „Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena za zhotovení předmětu díla činí:

	Cena v Kč bez DPH
Celkem realizace	5 183 510,27
Zúžení předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1	4 456,00
Rozšíření předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1	158 560,00
Rozšíření předmětu smlouvy dle Dodatku č. 3	989 817,00
Cena celkem	6 327 431,27

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0489 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo.

Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 3 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v 5-ti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.
5. Uzavření Dodatku č. 3 bylo schválenou Radou města Orlové usnesením č. 2478/64.1 dne 06.08.2018.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – soupis rozšíření předmětu díla.

V Orlové dne:

V Třinci dne:

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti