

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 155.16
P17V00000090

Smlouva o dílo

Dodatek č. 7

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

JVAgro Morava s.r.o.

Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupený Jaroslavem Bolckem - jednatelem

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411
Peněžní ústav: ČSOB, a.s., Rožnov pod Radhoštěm

Č. účtu: 255362230/0300
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 27768.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 7

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 7260/178 ze dne 9. 8. 2018 dohodly uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo agendové č. S/1313/2017/INV ze dne 7. 12. 2017

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1313/2017/INV a dodatku agendové č. S/1313/2017/INV/1, S/1313/2017/INV/2, S/1313/2017/INV/3, S/1313/2017/INV/4, S/1313/2017/INV/5 a S/1313/2017/INV/6:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu opravy chybných částek v zadání pro dodatky č. 1 a 2. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Název stavby	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			19 393 868,64
Dodatek č. 1		323 481,49	323 481,49
Dodatek č. 2	- 246 817,19	602 426,88	355 609,69
Dodatek č. 3	- 147 600 ,00	560 315,14	412 715,14
Dodatek č. 4	- 336 342,73	1 837 647,53	1 501 304,80
Dodatek č. 5	-859 167,65	1 176 311,14	317 143,49
Dodatek č. 6	-116 387,81	238 900,10	122 512,29
Dodatek č. 7	-33 319,17	113 940,43	80 621,26
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7			22 507 256,80

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 7 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 7 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb.,

zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby
příloha č. 2 – opravené soupisy prací – příloha dodatků č. 1 a 2

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Jaroslav Bolcek
jednatel