

DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLO
Číslo zhotovitele: 18055
Číslo EASY Archivu: 2018_02283

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení :

Objednatel zmocňuje zástupce firmy VRN I () k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099451
DIČ : CZ 49099451
bankovní spojení :
telefon :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn pan
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je:

- změna ceny za dílo byla vyvolána změnou rozsahu zemních prací. Při realizaci stavby nebude použito velkých zemních strojů a velkých nákladních aut, proto vzniknou zvýšené náklady na přesun a manipulaci výkopků a nových zásypových materiálů.
- S ohledem na prostorové uspořádání stávajících podzemních sítí, odstraňování stávajícího vodovodu LT DN 80 mm je možno konstatovat, že při realizaci zemních prací dojde ke ztíženým vykopávkám a část výkopu bude prováděna ručně.
- Při prohlídce staveniště - předání stavby a upozornění obce Velké Žernoseky bude přistoupeno k rozšíření přehledu o stavu okolních objektů, staveb, oplocení, sklepů a zdí. Na základě zjištěných skutečností bude v rámci stavby provedeno další opatření na ochranu stávajících sklepů, a to prováděním výkopových prací ručně a vrácení zpět výkopu s provedením stabilizace bez hutnění. Stabilizace bude provedena prolitím výkopku řídkou směsí betonu.
- Změna času plnění z důvodu koordinace stavby s obcí Velké Žernoseky.

I. Předmět plnění – beze změny

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : LT 118 045 Velké Žemoseky, Nad Vinařstvím – rekonstrukce vodovodu
Místo stavby : Velké Žemoseky
Okres : Litoměřice
Generální projektant : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad : Litoměřice
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

III. Čas plnění – se mění

3.1 Zahájení stavby : duben 2018
3.2 Změna dokončení stavby do : 30. září 2018

IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje

4.7 Rekapitulace ceny díla :

a) cena dle základní SoD: 1 588 120,80 Kč
b) dodatek č.1 193 660,06 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.1: 1 781 780,86 Kč (bez DPH)

XVI. Ochrana osobních údajů – se doplňuje

16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:

16.1.1 uzavírání a plnění Smlouvy;
16.1.2 vnitřní administrativní potřeby správce;
16.1.3 ochrana majetku a osob správce;
16.1.4 ochrana právních nároků správce;
16.1.5 tvorba statistik a evidencí správce;
16.1.6 plnění zákonných povinností správce.

16.2 Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

16.2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 16.1.1 výše);
16.2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 16.1.2 výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle bodu 16.1.3 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle bodu 16.1.4 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 16.1.5 výše);
16.2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle bodu 16.1.6 výše).

16.3 Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 16.1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro účely dle bodů 16.1.2 až 16.1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel dle bodu 16.1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

16.4 Subjekty údajů jsou oprávněny:

16.4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;
16.4.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
16.4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů;
16.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
16.4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
16.4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a
16.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

XVII. Závěrečná ustanovení – se doplňuje a mění

- 17.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků **dodatku č.1 smlouvy**.
- 17.2 **Dodatek č.1 smlouvy** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 17.3 Odstoupení od **dodatku č.1 smlouvy** se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 17.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z **dodatku č.1 smlouvy** na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 17.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno. To se nevztahuje na splnění povinnosti dle čl. XV.
- 17.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření **dodatku č.1 smlouvy** v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 17.7 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se času plnění, v čl. IV. týkající se ceny za dílo, v čl. V. týkající se financování a placení, v čl. VI. týkající se vlastnictví k dílu a pojištění stavby, v čl. VII. týkající se projektové dokumentace, v čl. VIII. týkající se staveniště, v čl. IX. týkající se podmínek pro provedení díla, v čl. X. týkající se předání a převzetí díla, v čl. XI. týkající se záručních podmínek, v čl. XII. týkající se sankcí, v čl. XIII. týkající se stavebního deníku, v čl. XIV. týkající se postupného upřesnění smlouvy, závěrečná ustanovení obsažená v čl. XVI., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
- 17.8 Všechny spory vznikající z **dodatku č.1 smlouvy** a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 17.9 Přílohy, které jsou nedílnou součástí **dodatku č.1 smlouvy**:
1. Změnový list
 2. Oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Teplicích dne

O b j e d n a t e l :

Ing. Bronislavem Špičákem,
generálním ředitelem
Severočeská vodárenská společnost a.s.

27-07-2018
V Teplicích dne

Z h o t o v i t e l :

Ing. Milan Hruša,
ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2018	
Zhotovitel:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 30.5.2018	
Název akce: LT 118 045 Velké Žernoseky, Nad Vinařstvím – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-30.5.2018	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Fotodokumentace			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet vícepráce a méněpráce			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změnového listu jsou změny v rozsahu zemních prací na předmětné stavbě. Po předání staveniště, vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby a provedení sond pro ověření umístění podzemních inženýrských sítí bylo zjištěno, že prostorové uspořádání (uložení ostatních podzemních sítí) neodpovídá předpokladu zadávací dokumentace, včetně přístupu na staveniště a rozsahu staveniště (omezený prostor – proměnlivá šířka ulice, komunikace – uliční čára sousedních nemovitostí). Změna ceny o dílo, resp. vícepráce, méněpráce jsou navrženy v důsledku omezeného prostoru stavby a nemožnosti použít velkých nákladních automobilů a zemních strojů, které jsou kalkulovány v položkách URS. Čímž dojde k přesunu zvýšených objemů výkopků na mezidělo a následnému převozu na skládku. Současně dojde ke zvýšenému přesunu zásypaného materiálu. Na základě těchto skutečností bylo nutno zajistit alternativní přesun výkopku včetně zásypaného materiálu a následně zřízena mezidělonie. S ohledem na prostorové uspořádání stávajících podzemních sítí, odstraňování stávajícího vodovodu LT DN 80 je možno konstatovat, že při realizaci zemních prací dochází ke ztíženým vykopávkám a část výkopu je prováděna ručně. Na základě prohlídky staveniště při předání stavby a upozornění obce Velké Žernoseky bylo přistoupeno k rozšíření přehledu o stavu okolních objektů, staveb, oplocení, sklepů a zdí. Na základě zjištěných skutečností bylo v rámci stavby provedena další opatření na ochranu stávajících sklepů, a to prováděním výkopových prací ručně a vrácení zpět výkopu s provedením stabilizace bez hutnění. Stabilizace byla provedena prolitím výkopku řídkou směsí betonu. Předmětem změny je současně změna termínu dokončení díla, a to z důvodu probíhajícího jednání mezi obcí Velké Žernoseky, investorem stavby a vlastníkem veřejného osvětlení a elektrického vedení ve věci koordinace obnovy povrchu konstrukce komunikace.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: ks					
Ocenění změny:					
Celkem 193 660,06 + 209 730,07 Kč – 16 070,01 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD 1 588 120,80 Kč bez DPH ZL. č. 01/2018 193 660,06 Kč bez DPH Nová cena díla 1 781 780,86 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): ---- 61/šedesát jedna kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 193 660,06 Kč bez DPH, tj. 12,19 % nabídkové ceny Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 209 730,07 Kč bez DPH, tj. 13,20 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 16 070,01 Kč bez DPH, tj. 1,01 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 209 730,07 Kč bez DPH, tj. 13,20 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 16 070,01 Kč bez DPH, tj. 1,01 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10ks

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum

Podpis ... Datum ... 26.-06-2018

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Cena vychází z jednotkových

Výpočet ceny dodatečných prací je proveden podle ustanovení odst. 4.5 Smlouvy o dílo.

Cena vychází z jednotkových cen používaných do rámcových smluv a vychází z ceníku URS. Cena je přiměřená.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Předmětem změny jsou dodatečné práce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace a bez nichž by bylo dílo neproveditelné nebo nekompletní. Odůvodnění jednotlivých víceprací je podrobně uvedeno v návrhu změny.

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, je 225 800,08 Kč bez DPH, tj. 14,22 % realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, je 193 660,06 Kč bez DPH, tj. 12,19 %, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny _____

Podpis _____

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny _____

Podpis ...

Datum

25-07-2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis _____

25-07-2018

Podpis _____

27-07-2018