

# Dodatek č. 3. SMLOUVY O DÍLO

## číslo: S6/2017/097

### I. Smluvní strany

#### **Lesy České republiky, s.p.**

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  
Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540  
statutární orgán: **Ing. Tomáš Pospíšil**, pověřený řízením státního podniku  
zastoupený na základě  
pověření dle Podpisového řádu  
č. 2/2014: **Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem LZ Konopiště  
**Lesní závod Konopiště**  
**Želetinka 12, 256 01 Benešov**

ve věcech technických jedná:  
telefon / fax / email:  
bankovní spojení:  
(dále jen „objednatel“)

██  
██  
██

a

#### **GREENMAN s.r.o.**

IČ: 24193259  
DIČ: CZ 24193259  
sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8  
zapsán v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 187373  
zastoupený: **Pavlem Richterem**, jednatelem společnosti  
ve věcech technických jedná:  
telefon / fax / email:  
bankovní spojení:  
(dále jen „zhotovitel“)

██  
██  
██

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 3., Smlouvy o dílo č. S6/2017/097 (dále jen „Dodatek č. 3.“):

## II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 3. je vzájemná dohoda obou smluvních stran upravující termín dokončení stavebních prací na této veřejné zakázce.

## III. Doba plnění

*Článek III. se upravuje v odstavci číslo 3. a nově zní takto:*

3. Řádné dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/097 a jejího Dodatku č. 1.: **29. 06. 2018**,  
je tímto Dodatkem č. 3. posunuto na datum **31. 07. 2018**.  
Důvodem vedoucím k posunu termínu dokončení díla je skutečnost, že v některých lesních porostech v okolí opravovaných lesních cest a svážnic probíhá zpracování nahodilé těžby a odvoz vytěženého dříví. Plnění veřejné zakázky se tedy může dostat do kolize s těžební činností a s následným odvozem vytěženého dříví nebo opačně může odvoz dříví z odvozních míst podél přístupových lesních cest omezovat zhotovitele při navážení materiálů potřebných k řádnému dokončení navržených oprav dle výkazů výměr.

## XII. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 3. je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 3. pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 3., ke Smlouvě o dílo č. S6/2017/097, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2017/097 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Čerčanech, dne 29. 06. 2018

V Želetince, dne 29. 06. 2018

*David Křížek*  
jednatel společnosti

*Ing. Miroslav Janáček*  
ředitel LZ Koňopiště