

č. objednatele: 121-2013-514204/1
č. zhotovitele: 89/2013

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav Borovnice u Potštejna

Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele č.j. SPU 270111//2014 ze dne 11.6.2014. Jedná se o prodloužení termínu ukončení hlavního fakturačního celku Přípravné práce o 2 měsíce do 30.9.2014, přičemž celková doba provedení díla se nemění. Objednatel přihlédl zejména k argumentu změny prováděcích předpisů, hlavně z nových prováděcích pokynů ČÚZK vyplynulo v průběhu etapy zjišťování hranic, že bude nutné vypracování geometrických plánů na celý obvod KoPÚ, což výrazně zvýšilo náročnost a objem prací při zpracování dokumentace obvodů KoPÚ. Dále nová vyhláška č. 13/2014 Sb. a její použití i u rozpracovaných projektů KoPÚ změnila projekční výstupy a postupy před a při zpracování soupisu nároků. Z uvedeného vyplynula potřeba ručního dopracování a nové lhůty pro souhlasy vlastníků. Vzhledem k argumentaci zhotovitele a v zájmu o kvalitní zpracování objednatel přistoupil na prodloužení termínu hlavního fakturačního celku přípravné práce.

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

xxxxxx
xxxxxx
Česká národní banka
19-3723001/0710
01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:

Sdružení Geoplan Hradec Králové

Adresa:

Okružní 948/7
500 03 Hradec Králové
Ing. Vladimír Dušek

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
18844031/xxxxxxxx

První účastník sdružení – reprezentant sdružení:
Adresa: Ing. Vladimír Dušek
K Labi 111
500 11 Hradec Králové
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČ/DIČ: 18844031/xxxxxxx
Telefon/fax: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxx

Druhý účastník sdružení – reprezentant sdružení:
Adresa: Ing. Diana Šmejdivá
Pospíšilova 1139
534 01 Holice
IČ/DIČ: 72883804/xxxxxxx
Telefon/fax: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxx

Třetí účastník sdružení
Adresa: Ing. Magdaléna Hofmanová
Albertova 643/11
500 02 Hradec Králové
IČ/DIČ: 73660914/není plátce
Telefon/fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění bod 3 „*Čl.V Čas a místo předání díla*“ smlouvy o dílo takto:

3. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Přípravné práce **do 30.9.2014**

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

3. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 17.7.2014 V Hradci Králové dne 17.7.2014

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí pobočky Rychnov nad Kněžnou

.....
Ing. Vladimír Dušek
reprezentant sdružení