

## **Dodatek č. 1**

### **ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/313/2018 "Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

#### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený XXXX XXXX, hejtmanem, v plné moci XXXX XXXX, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

#### **SaMsilnice a mosty a. s.**

se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

osoba oprávněná podepsat dodatek: XXXX XXXX, předseda představenstva a ředitel  
podniku

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Česká Lípa

číslo účtu: 254242421/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

dále jen „zhotovitel“

takto:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/313/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“ (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 445.638,52 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>14.768.025,52 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH	<b>1.235.705,00 Kč</b>
Cena méněprací bez DPH	<b>1.604.001,30 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>14.399.909,22 Kč</b>
DPH	<b>3.023.980,94 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>17.423.672,36 Kč</b>

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

### **Článek II.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1. - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 2. - Rozdílový soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1424/18/mRK ze dne 24. 7. 2018.

V Liberci dne 10. 8. 2018

V České Lípě dne 1. 8. 2018

.....  
XXXX XXXX

náměstek hejtmana

.....  
XXXX XXXX,

předseda představenstva  
a ředitel podniku



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

### **„Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“**

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje pisemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“, která byla vysána Libereckým krajem.

**V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

#### **Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

##### **SO 101 – Silnice II/278**

##### **Změna provádění konstrukce vozovky, odůvodnění víceprací:**

Při zahájení prací v rámci I. etapy stavby bylo zjištěno, že se mocnost asfaltového souvrství pohybuje v rozsahu 290 – 310 mm oproti předpokládaným 110 mm a tedy bude nutné frézovat větší objem živičných vrstev. Zhotovitel o této skutečnosti neprodleně informoval technický dozor investora (dále jen „TDI“) a objednatele. Bylo dohodnuto, že se provede odfrézování asfaltového souvrství až na stávající podklad z nestmeleného kameniva. Dále bylo po odkrytí asfaltových vrstev zjištěno, že se v části úseku nachází podkladní vrstva stmelená cementovým pojivem (dále jen „KSC“). Ihned bylo TDI nařízeno provedení dvou kopaných sond s cílem zjistit skutečný stav konstrukce vozovky. Bylo zjištěno, že se pod stávající vrstvou KSC nachází vrstva písčitojílové zeminy. Na základě této skutečnosti byl na místo zavolán projektant za účelem úpravy návrhu konstrukce vozovky. Bylo dohodnuto, že zůstane ponechána stávající stabilizovaná vrstva KSC, na očištěný povrch bude položena nová vrstva KSC, která bude tvořit vyrovnávku tloušťky konstrukce pro novou niveletu vozovky a následně bude položeno nové asfaltové souvrství.

Výše uvedené úpravy vzniknou v důsledku okolností, které zadavatel ani projektant jednající s náležitou péčí nemohl objektivně předvídat a je nutné je provést pro zdárné dokončení díla celého. Celková povaha zakázky se nemění.

##### **Odůvodnění méněprací:**

Vzniklé méněpráce jsou práce, které věcně souvisejí s vícepracemi. Tzn., že vzhledem k zachování existující stmelené podkladní vrstvy v části úseku se nebude provádět v dotčeném úseku odstranění podkladů zpevněných ploch z nestmeleného kameniva, nebude se provádět úprava pláňe a nebude se realizovat pokládka nových vrstev šterkodrtě.

##### **Termín výstavby:**

Termín pro dokončení stavebních prací dle čl. VII odst. 3 Smlouvy se nemění.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  
„Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“

**Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

**Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem**

**SO 101 – Silnice II/278**

**Vícepráce (odst. 6 § 222)**

Kód položky	Název položky	m. j.	jednotková cena	Změny kladné	
				počet m. j.	Kč
11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M <sup>3</sup>	697,500	758,00	528 705,00
	<i>NOVÁ POLOŽKA</i>				
561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ.I TL. DO 200MM	M <sup>3</sup>	2 020,000	350,00	707 000,00
	<b>C e l k e m</b>				<b>1 235 705,00</b>

**Měněpráce (odst. 6 § 222)**

Kód položky	Název položky	m. j.	jednotková cena	Změny záporné	
				počet m. j.	Kč
014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-4 066,830	10,00	-40 668,30
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M <sup>3</sup>	-1 857,000	509,00	-945 213,00
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HOR.TŘ.I	M <sup>2</sup>	-2 020,000	10,00	-20 200,00
56334.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M <sup>2</sup>	-2 020,000	170,00	-343 400,00
56334.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M <sup>2</sup>	-2 020,000	126,00	-254 520,00
	<b>C e l k e m</b>				<b>-1 604 001,30</b>

### Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem

▪ Cena víceprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	1 235 705,00 Kč
▪ Cena méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	1 604 001,30 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	2 839 706,30 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona bez DPH	- 368 296,30 Kč
▪ <b>CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH</b>	<b>- 445 638,52 Kč</b>
▪ <b>DPH 21%</b>	<b>- 77 342,22 Kč</b>

**Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.**

**Zhotovitel** : SaM silnice a mosty a.s. XXXX XXXX .....

Dne: 17. 7. 2018

**Projektant/AD** : S.A.W.Consulting s.r.o. XXXX XXXX .....

Dne: 17. 7. 2018

**TDI** : SUDOP a.s. XXXX XXXX .....

Dne: 18. 7. 2018

**Zástupce  
objednatele** : Krajská správa silnic  
Libereckého kraje, p.o. XXXX XXXX .....

Dne: 18. 7. 2018





