

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 04. 04. 2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 53, 656 91 Brno
jednající: MUDr. Martin Pavlík Ph. D, DESA, EDIC., ředitel
IČ: 00159816
DIČ: CZ00159816

2. Zhotovitel : **GOZ GASTRO s.r.o.**

obch. rejstřík: C 59773, Krajský soud v Brně
sídlo: Olomoucká 888/164, 627 00 Brno
jednající: Marek Kašpar, jednatel
IČ: 28302672
DIČ: CZ228302672

II.

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XIII. odst. 4 a čl. XVII. odst. 7 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele Tsm/2018/158/Bú, uzavřené dne 04. 04. 2018 (dále jen jako „smlouva“) a v souladu s § 222 odst. 4 píš. b) bod 2. z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon“), na níže uvedených změnách smlouvy.

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy zadané dle zákona, které vyplynuly z nepředvídatelných skutečností, které se objevily v průběhu realizace. Jednalo se především o změny týkajících se trasy odpadního potrubí, jádrových vrtů pro prostupy elektro a VZT a k nim navazující stavební úpravy. Trasu těchto rozvodů nebylo možné před zahájením realizace zmapovat s dostatečnou přesností.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaném ve smlouvě spočívající v provedení vzájemně odsouhlasených víceprací specifikovaných v příloze č. 1, tohoto dodatku a neprovedení rovněž vzájemně odsouhlasených méněprací, specifikovaných v příloze č. 2, tohoto dodatku. Změny předmětu díla

Celková cena těchto víceprací dle přílohy č. 1, tohoto dodatku, činí 48.832,05 Kč bez DPH, DPH 10.254,73 Kč, celkem 59.086,78 Kč vč. DPH.

Celková cena těchto méněprací dle přílohy č. 2, tohoto dodatku, činí 4.582,08 Kč bez DPH, DPH 962,24 Kč, 5.544,32 Kč vč. DPH.

Příloha č. 1 a příloha č. 2, tohoto dodatku jsou jeho nedílnou součástí a po jeho uzavření smluvními stranami se stanou jako příloha č. 4 – Vícepráce a příloha č. 5 – Méněpráce, taktéž nedílnou součástí Smlouvy.

Změny prováděné na základě tohoto dodatku uvedené výše jsou nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nemají vliv na termín dokončení díla ani nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. zákona

IV.

Z důvodu výše specifikovaných změn smlouvy se rovněž navyšuje celková cena díla a tudíž se smluvní strany dohody, že se Článek V. odst. 1 smlouvy ruší a nahrazuje se takto:

„1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:

cena bez DPH	3.143.948,97 Kč
DPH 21 %	660.229,28 Kč
Cena celkem vč. DPH	3.804.178,25 Kč

(slovy: jeden milion sto devět tisíc tři sta dvanáct korun třicet devět hal.)

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy, která nepodléhá změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
6. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, se zavazuje provést objednatel a to bez zbytečného odkladu po jeho uzavření včetně anonymizace údajů, které se v registru nezveřejňují.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou i její přílohy a to:

Příloha č. 1 – Vícepráce
Příloha č. 2 - Méněpráce

V dne

V Brně dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Marek Kašpar
jednatel
GOZ GASTRO s.r.o.

.....
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC.
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně