

Číslo smlouvy objednatele: 1140-2016-514205

Číslo smlouvy zhotovitele:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zdobín

D o d a t e k č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a GEOŠRAFO s.r.o.
Sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen:	xxxxxxxxxxx, jednatelem Geodézie Východní Čechy spol. s r. o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	xkh752j
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Hradec Králové
Číslo účtu:	230615/0300
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058
ID DS:	xkh752j
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo č. 1140-2016-514205 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Zdobín

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je nepodstatná změna v počtu měrných jednotek u těchto fakturačních celků:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ (snížení z 63 na 60 měrných jednotek)

3.1.4. Rozbor současného stavu (snížení ze 45 na 44 měrných jednotek)

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (snížení ze 45 na 44 měrných jednotek)

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (snížení ze 45 na 44 měrných jednotek)

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (snížení ze 45 na 44 měrných jednotek)

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (snížení ze 45 na 44 měrných jednotek)

3.3. Mapové dílo (snížení ze 45 na 44 měrných jednotek)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Snížení rozsahu a ceny vznikem snížení realizovaných služeb:

Fakturační celek			3.1.3. Zjišťování obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 Sb.		
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaný po změně	Počet MJ ze smlouvy	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
63	60	2000	126000	120000	6000
Fakturační celek			3.1.4. Rozbor současného stavu		
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaný po změně	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
45	44	300	13500	13200	300
Fakturační celek			3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků		
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaný po změně	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
45	44	400	18000	17600	400
Fakturační celek			3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení		
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaný po změně	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
45	44	700	31500	30800	700
Fakturační celek			3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového		

			územív obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaný po změně	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
45	44	200	9000	8800	200
Fakturační celek			3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona		
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaný po změně	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
45	44	600	27000	26400	600
Fakturační celek			3.3. Mapové dílo		
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaný po změně	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
45	44	350	15750	15400	350
Snížení ceny veřejné zakázky vznikem méněslužeb v Kč bez DPH					8550

Článek I. Cena za provedení díla

Původní cena díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	208 250,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	98 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	15 750,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	12 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	334 500,- Kč
DPH 21%	70 245,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	404 745,- Kč

Nová cena díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	201 550,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	97 000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	15 400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	12 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH	325 950,- Kč
DPH 21%	68449,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	394 399,50 Kč

Závěrečná ustanovení

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Trutnově dne 28. 5. 2018

V Hradci Králové dne 28. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina
Vedoucí Pobočky Trutnov

Jednatel
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností (ve znění Dodatku č. 1)

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Zdobín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	1 000	2 000	31.10.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	44	950	41 800	31.10.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	1	950	950	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	60	2 000	120 000	31.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	44	300	13 200	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	44	400	17 600	31.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					201 550	31.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	44	700	30 800	31.5.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	44	200	8 800	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	17	1 000	17 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	1 000	4 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	44	600	26 400	30.11.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					97 000	
3.3.	Mapové dílo	ha	44	350	15 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					15 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	1200	12 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					12 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	201 550 Kč	31.10.2017
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	97 000 Kč	31.5.2018
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	15 400 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	12 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	325 950 Kč	
DPH 21% v Kč	68 450 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	394 400 Kč	

V Trutnově dne 28. 5. 2018

V Hradci Králové dne 28. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Josef Kutina
vedoucí Pobočky Trutnov

xxxxxxxxxxxxx Jednatel Geodézie Východní Čechy spol.s.r.o.