

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice – I. etapa

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: SMP CZ, a.s.
se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
registrován u: Městského soudu v Praze; spis B 9654
statutární zástupce: Ing. Martin Doksanský, Ing. Jan Freudl
IČO, DIČ: 27195147, CZ27195147
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby, zejména pak vyvolaná přeložka VN v režii společnosti ČEZ, dohodly se obě smluvní strany na změně termínů plnění.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:
- | | | |
|--|---|------------|
| a) předání staveniště a zahájení prací | - | 01.10.2017 |
| b1) dokončení části díla bez kolmého parkoviště Mayerova ul. | - | 19.07.2018 |
| c1) úprava a úplné vyklizení staveniště bez parkoviště Mayerova ul. | - | 25.07.2018 |
| b2) úplné dokončení a předání díla (stavby) - do 30 dnů po dokončení přeložky VN kabelu na základě písemné výzvy | | |
| c2) úprava a úplné vyklizení staveniště - do 7 dnů po předání díla | | |

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 12.10.2017.

V Horažďovicích, dne 17.07.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva

Ing. Jan Freudl
člen představenstva