

Číslo jednací : MULA 25408/2018
Sp. znak: 56.18 V 5
Počet listů : 2
Počet listů příloh: 6

Dodatek č. 3

Smluvní strany

Objednatel: **Město Lanškroun**
Se sídlem: nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město
IČO: 00279102
DIČ: CZ699003828
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-2725611/0100
Zastoupený: Mgr. Radimem Vetchým, starostou

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zastoupený: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava dle plné moci
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 695
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-0943176001/0800

(dále jen "zhotovitel")

tímto spolu uzavírají dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 6. 2017 ve znění
dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 4. 2018 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 22. 6. 2018

na zhotovení stavby

„KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN, Nádražní 335“

I.

Úvodní ustanovení

Dne 22. 6. 2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, dne 26. 4. 2018 byl uzavřen Dodatek č.1., dne 22.6.2018 byl uzavřen Dodatek č.2 na zhotovení stavby, na základě kterých se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako "KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN, Nádražní 335" (dále jen „smlouva“, „dodatek č.1“, „dodatek č.2“.).

II.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření předmětu díla a prodloužení termínu dokončení díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 3. A to především z důvodu překážky na straně objednatele, konkrétně změny v předmětu plnění a upřesnění předmětu plnění, k nimž projektové podklady byly předávány v termínech, které neumožnily včasné zajištění subdodávek. Podrobnější popis změn předmětu plnění a jeho upřesňování je obsahem změnových listů č. 1, č. 2 a č. 3. Dodatek č. 3 se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. II. Předmět smlouvy a dle čl. III. Cena díla odst. 7. o dodatečné plnění (dále jen vícepráce a méněpráce), jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále vyspecifikováno a vzájemně odsouhlaseno v příloze č. 1 (změnovém listě ZL-03) tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. III. Cena díla, když celkovou cenu za dílo ve výši **139 250 412,10 Kč bez DPH** v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné plnění dle čl. III tohoto dodatku navyšují o částku **1 642 469,63 Kč bez DPH**. Celková cena díla tak činí

Cena celkem bez DPH: 140 892 881,73 Kč

/slovy: stočtyřicetmilionůosmsetdevadesátdvatisícosmsetosmdesátjedna korun českých a sedmdesáttříhléřů bez daně z přidané hodnoty

Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení čl. III. zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Původní znění čl. III odst. 1 se tak nahrazuje novým zněním:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH	140 892 881,73 Kč
DPH 21%	29 587 505,16 Kč
Cena celkem včetně DPH	170 480 386,89 Kč
(dále jen „cena díla“)	

4. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. V. Termín plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání: do 17 kalendářních měsíců od předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele, tj do 30. 11. 2018.

Příloha č. 3 této smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 3a (dále jen „časový harmonogram upravený dle dodatku č. 3 smlouvy“), která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 22. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 4. 2018 a dodatku č.2 ze dne 22.6.2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh dodatku č. 3 :

1. Změnový list číslo ZL 03
2. Časový harmonogram upravený dle dodatku č. 3 smlouvy

V Lanškrouně dne

V Olomouci dne.....

objednatel

zhotovitel

.....

.....

Mgr. Radim Vetchý

OHL ŽS, a.s.

Ing. Jaromír Pelinka, MBA

starosta

ředitel Divize M - Morava