

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

č. 11/40/15/00/05

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jejímž předmětem je

„Rekonstrukce napájení trolejbusové trati Plzeň - Černice, Štefánikova ulice a Mělnírna Plzeň Černice“

Objednatel: **1) Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

2) Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (dále jen „PMDP“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl B, vložka 710
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí
IČ: 25220683,
DIČ: CZ25220683,
Jednající: Mgr. Michalem Krausem, MSc, předsedou představenstva

Zhotovitel: **Společnost ČEZ ES – MAGUS ENERGO – ARPEX MORAVA**

Společník 1 (vedoucí společník):
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava – Vítkovice
IČ: 27804721 DIČ: CZ27804721
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52291
jednající: Ing. Radim Koláček – místopředseda jednatelů
Ing. Jaroslav Kvarda – člen rady jednatelů

adresa datové schránky: 9dzxkuk

Společník 2:
MAGUS ENERGO s.r.o.
Pohankova 34/8, 628 00 Brno - Líšeň
IČ: 60320028, DIČ: CZ60320028
zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51474
Petr Tomáš – jednatel

Společník 3:

ARPEX MORAVA s.r.o.

Teslova 873/2, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 26809559, DIČ: CZ26809559

zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27425

Aleš Pokluda – jednatel

I.

Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	44.500.000,00 Kč
DPH (sazba 21%):	9.345.000,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	53.845.000,00 Kč

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	29.254.470,00 Kč
DPH ve výši 21%	6.143.438,70 Kč
Cena celkem včetně DPH	35.397.908,70 Kč

Cena za dílo (část PMDP, a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	15.245.530,00 Kč
DPH ve výši 21%	3.201.561,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	18.447.091,30 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnové listy č. 1, 3-16, 19-25)

Cena bez DPH:	3.473.790,66 Kč (tj. 47.973.790,66 Kč)
DPH (sazba 21%):	729.496,04 Kč (tj. 10.074.496,04 Kč)
Celková cena včetně DPH	4.203.286,70 Kč (tj. 58.048.286,70 Kč)

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	3.473.790,66 Kč (tj. 32.728.260,66 Kč)
DPH ve výši 21%	729.496,04 Kč (tj. 6.872.934,74 Kč)
Cena celkem včetně DPH	4.203.286,70 Kč (tj. 39.601.195,40 Kč)

Cena za dílo (část PMDP, a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	15.245.530,00 Kč
DPH ve výši 21%	3.201.561,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	18.447.091,30 Kč

Kalkulace méněprací:**původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:**

Cena bez DPH:	47.973.790,66 Kč
DPH (sazba 21%)	10.074.496,04 Kč
Celková cena včetně DPH	58.048.286,70 Kč

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	32.728.260,66 Kč
DPH ve výši 21%	6.872.934,74 Kč
Cena celkem včetně DPH	39.601.195,40 Kč

Cena za dílo (část PMDP, a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	15.245.530,00 Kč
DPH ve výši 21%	3.201.561,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	18.447.091,30 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz Změnový list č. 2, 17, 18, 26, 27)

Cena bez DPH:	2.810.195,18 Kč (tj. 45.163.595,48 Kč)
DPH (sazba 21%)	590.140,99 Kč (tj. 9.484.355,09 Kč)
Celková cena včetně DPH	3.400.336,17 Kč (tj. 54.647.950,57 Kč)

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	2.810.195,18 Kč (tj. 29.918.065,48 Kč)
DPH ve výši 21%	590.140,99 Kč (tj. 6.282.793,75 Kč)
Cena celkem včetně DPH	3.400.336,17 Kč (tj. 36.200.859,23 Kč)

Cena za dílo (část PMDP, a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	15.245.530,00 Kč
DPH ve výši 21%	3.201.561,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	18.447.091,30 Kč

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **54.647.950,57 Kč.**
(slovy: padesátčtyřmiliónůšestsetčtyřicetsedmtisícdevětsetpadesát korun českých padesátsedm haléřů)

Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

3. Tento dodatek č.3 má čtyři strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 11/40/15/00/05 se nemění.

V Plzni dne: 13.08.2018

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Radim Koláček
místopředseda rady jednatelů

.....
Mgr. Michal Kraus, MSc
předseda představenstva
Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.

.....
Ing. Jaroslav Kvarda
člen rady jednatelů

Příloha: - změnové listy č. 1, 3-16, 19-25 (vícepráce)
- změnový list č. 2, 17, 18, 26, 27 (méněpráce)