

D o d a t e k č. 3

k e s m l o u v ě o d í l o

Číslo objednatele: 20/2017

Číslo zhotovitele: 23-05/2017-JR

“ PROVOZNÍ BUDOVA TOVÁRNÍ UL. 41 – ZATEPLENÍ STŘECH BLOKU A, B, C ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ”

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l:**Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti
ve věcech technických: Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek
Ing. Radim Přidal, vedoucí investic

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703811/0100,
Telefon : 585 226 869
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)a

Z h o t o v i t e l:**Společnost „JR stavby CZ + S.O.S. Maděrka – střecha provozní budovy“****Správce společnosti:****JR stavby CZ, s.r.o.**

Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc

Společnost je zapsána v odd. C, vložka 41039 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.

statutární zástupce : **Jaroslav Rosypal**
ve věcech technických : **Ing. Petr Haničinec**
IČ : 26875080
DIČ : CZ26875080
Bankovní spojení společnosti : Česká spořitelna a.s.
č.ú. společnosti : 1814951379/0800
Telefon : 588 500 588

Fax : 588 500 588
Email : jrstavbycz@jrstavbycz.cz

Společník:

Stavební obchodní společnost Maděrka s.r.o.

Keplerova 837/26, 779 00 Olomouc

Společnost je zapsána v odd. C, vložka 28318 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.

statutární zástupce : **Roman Maděrka**
ve věcech technických : **Věroslav Pravda**
IČ : 26849569
DIČ : CZ26849569
Telefon : 602 714 557
Email : sos@strechy-maderka.cz

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se shodly na dodatku č.3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 06. 2017 takto:

Smluvní strany uzavírají dle SoD tento konečný souhrnný dodatek č. 3 smlouvy o dílo z důvodu změny termínu dokončení díla a změny ceny díla.

Termín dokončení díla se prodlužuje do 07. 08. 2018 z důvodu velkého počtu dní, kdy nebylo možno na střeše pracovat pro častý výskyt bouřek se silným deštěm (někdy jen předpovídaných), nebo silného větru, kdy nebylo možno z bezpečnostních důvodů možno vstoupit na střechu (podrobně viz. příloha č. 1 tohoto dodatku smlouvy). Současně na termín dokončení měla vliv i změna konstrukce střechy A, kde na žádost objednatele došlo k navýšení tepelné izolace. Tato změna se promítla v dlouhých lhůtách dodávky materiálu a nutnosti přepracování kladečského schématu zhotovitelem. Rovněž realizace byla časově náročná, jelikož došlo k odstranění části nově položené izolace.

Cena díla se snižuje dle přílohy č.2 tohoto dodatku smlouvy. V tomto soupisu stavebních prací, který byl vypracován před dokončením stavby jsou započteny položky, které nebyly provedeny z důvodu chyby v rozpočtu od projektanta, dále položky, které nebylo možno realizovat z důvodu možného zatékání do budov během odstraňování původních skladeb střechy, položky víceprací na střeše C, kde byla zvýšená vrstva agloporitu oproti předpokladům a na závěr položky vícenákladů objednatele, které vznikají prodloužením termínu dokončení.

3. Cena díla

Mění se bod 2.

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena dle Sod a D1	7 438 853,80 Kč bez DPH
Změna dle D3	-244 183,06 Kč bez DPH
Cena celkem	7 194 670,74 Kč bez DPH

Slovy: sedmmilionůjednostodevadesátčtyřitisícešestsetsedmdesátkorun a 74 halěrů

K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platných předpisů v době fakturace.

4. Termín plnění

Mění se body 1., 2. a 3.

1. Předání staveniště bloku C: 19. 04. 2018
2. Zahájení stavebních prací od 19. 04. 2018
- 3. Zhotovitel je povinen dokončit a předat celé dílo v max. lhůtě do 07. 08. 2018**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele 20/2017, č. zhotovitele 23-05/2017-JR se nemění.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva o dílo – Dodatek č. 3 byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy – Dodatku č. 3 jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 : Výpis nevhodných dní k realizaci zakázky

Příloha č. 2 : Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, změna č. 2

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne 25. 07. 2018

Za objednatele:

V Olomouci dne 26. 07. 2018

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

.....
Jaroslav Rosypal,
jednatel společnosti

.....
Roman Maděrka
jednatel společnosti