

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

*číslo smlouvy objednatele: CES
číslo smlouvy zhotovitele: 552/2017*

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

VHS stavby a.s.

se sídlem Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

IČ: 251 83 052, DIČ: CZ 25183052

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 4147

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek č. 1“ nebo také „Tento dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č.1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány,
dohodly se na následujícím znění Dodatku č.1:**

Preambule:

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ujednání. Ostatní nejmenovaná ujednání zůstávají
v platnosti.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmět plnění se doplňuje o:

1. 100% výměnu výkopku – původní zadávací dokumentace uvažovala s 50% výměnou zásypového materiálu, avšak po geologickém rozboru bylo nutné vyměnit 100% výkopku
2. Záměna potrubí DN 250 za DN 300 – pro úspěšné provedení sanace bylo potřeba sjednotit dimenzi stávajícího potrubí, aby bylo možno provést opravu sanačním rukávцем rovnoměrně v celé délce trasy
3. Rozšíření jam pro opravu kanalizačních šachet – projektová dokumentace uvažovala s rekonstrukcí šachet mimo šachtových den. Před započítím prací však byla dna posouzena jako nevyhovující pro únosnost nových prvků a bylo potřeba dna vybetonovat nová. Betonáž vyžaduje větší manipulační prostor, než je uvažováno ve výkazu výměr
4. Dosypání komunikace – vlastník komunikace (město Železný Brod) rozhodl, že se nebude stávající komunikace frézovat v celé šíři dle původní dohody, ale že je nutno z důvodu zajištění průjezdnosti komunikace provést dosypání asfaltovým recyklátem do úrovně nivelety stávající komunikace
5. Zrušení amaturní šachty – při výkopových pracích byla pod zemí nalezena nezakreslená vodovodní amaturní šachta, kterou je nutno zrušit

3. CENA DÍLA

3.1. V odstavci 3.1 dochází ke změně ceny díla.

Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena dle SoD:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
4 942 560,51 Kč	21%	5 980 498,22 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 je:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
909 376,64 Kč	21%	1 100 345,73 Kč

Celková cena dle SoD a Dodatku č. 1:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5 851 937,15 Kč	21%	7 080 843,95 Kč

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doplňuje se o body:

6.1. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 + Oceněný Výkaz výměr

6.2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____.

V Jihlavě dne ____.

15. 08. 2018

VHS stavby a.s. 17.

.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

.....
Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva

Severočeská vodárenská společnost a. s.

.....
Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2018	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 27.7. 2018		
Název akce: JN037048 Železný Brod, Brodecká – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Příloha č.1 – Rozpočet více/méně práce			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Vícepráce:					
<ol style="list-style-type: none"> Úplná výměna zásypové zeminy - Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu zásypové Zeminy z 50%. Dle geologického posudku je nutná výměna výkopku ze 100%. Výměna trouby DN 250 za DN 300 - Před zahájením sanace stávající stoky zatažením rukávce bylo kamerovou prohlídkou zjištěno, že v úseku 3 m je od šachty Š4a do šachty Š5a položena trouba DN 250. Na základě této skutečnosti se musí stávající trouba DN 250 vyměnit za novou kameninovou troubou DN 300 v délce 3 m, aby bylo možno dle PD provést souvislou opravu kanalizace sanačním rukávцем. Rozšíření jam pro opravu kanalizačních šachet - Dle PD se budou rekonstruovat stávající kanalizační šachty kromě stávajících den. Před sanací kanalizace a šachet dle PD bylo zjištěno, že nelze na 8 ks stávajících šachet provést rekonstrukci dle návrhu projektanta jelikož 8 ks šachet nemá odpovídající betonové základy. Těchto 8 ks betonových základů nad rámeček PD je nutno vybetonovat a následně je možno zrekonstruovat šachty dle PD. Rozšíření jam pro rekonstrukci šachet - Aby bylo možno realizovat rekonstrukci kanalizace a šachet dle PD včetně vybetonování nových základů šachet je nutné rozšířit jámy pro opravu z důvodů stísněných manipulačních podmínek nad rámeček PD 1,5 x 1,5 na potřebný výkop 2,5 m x 2,5 m. Dosypání komunikace - Vlastník komunikace rozhodl, že se nebude stávající komunikace frézovat v celé šíři dle původní dohody ale, že z důvodu zajištění průjezdnosti komunikace je nutno provést dosypání asfaltovým recyklátem do úrovně nivelety stávající komunikace. Zrušení armaturní šachty. Před č.p. 778 byla při průzkumných pracích pod zeminou odkryta stávající vodovodní armaturní šachta, kterou je nutno zrušit. Stávající betony budou odbourány do hloubky 1 m, stávající uzávěry budou vyřezány a šachta bude následně zasypána nesedavým materiálem. 					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: -					
Ocenění změny:					
Celkem + 909 376,64 Kč + DPH					

Nově navržená změna sjednané ceny díla 5 851 937,15 Kč bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů
--	---

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **909 376,64 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 936 007,76 Kč bez DPH, tj. **18,94 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 26 631,12 Kč bez DPH, tj. **0,54 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 936 007,76 Kč bez DPH, tj. 18,94 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 26 631,12 Kč bez DPH, tj. 0,54 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **16**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum **3.8.18**

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum **2.8.2018**

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis .  .. Datum 6.8.2018Podpis .  .. Datum 7.8.18

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.