

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 22. 8. 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 200 060 / 2016 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **013 / 2016**

„Oprava haly MSS Kralupy nad Vltavou“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

(mimo podpisu této smlouvy a jejich případných
dodatků)

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: ROKA-STAV s.r.o.

se sídlem: Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 555/31, PSČ 120 00

IČ: 24265608, DIČ: CZ24265608, je plátce DPH

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 198772

Zastoupena: Ing. Janou Baudyšovou, jednatelkou

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 dohodly
na uzavření tohoto dodatku.

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu víceprací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:

Cena bez DPH (původní, základní)	2 957 223,53 Kč
Cena dodatku č. 1 (vícepráce)	254 211,78 Kč
Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH	3 211 435,31 Kč

Zdůvodnění vícepráce:

V období přípravy akce „Oprava haly MSS Kralupy nad Vltavou“ byla projektová dokumentace vypracována na základě prohlídky objektu a jeho zaměření při zachování původního opláštění. Po rozkrytí pláště budovy se provedl nový průzkum a zaměření, po němž bylo konstatováno, že je nutné provést dodatečné stavební úpravy na ocelové konstrukci a elektroinstalaci.

Při zadávání akce nebyla zástupci SEE požadována oprava hromosvodu. Při realizaci akce bylo ovšem zjištěno, že je stávající hromosvod nevyhovující. Proto musí být vystavěn nově i s nově provedenou výchozí revizní zprávou.

Byla přepracována projektová dokumentace a nově stanoven postup opravných prací.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
č. 1 – Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník)

V Praze dne 10.10.2016

V Praze dne 7.10.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Ing. Zdeněk Vondrák

Ing. Jana Baudyšová

ředitel

jednatelka

Oblastní ředitelství Praha

ROKA-STAV s.r.o.