

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 218038

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

**Základní škola Zlín, Křiby 4788,
příspěvková organizace**

Křiby 4788

76005 Zlín 5

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Pavlacký s.r.o.

Družstevní 1012

763 26 Luhačovice

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

tel:

fax:

email:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

číslo účtu:

Identifikační číslo:

71008179

63472902

Daňové identifikační číslo:

CZ71008179

CZ63472902

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS Brno
oddíl C vložka č. 20 152

PREAMBULE:

1. Před podpisem smlouvy došlo k průtahům nezaviněných zhotovitelem z důvodu zajištění bankovní záruky a vyřízení legislativy ohledně vjezdu na staveniště z místní komunikace a příslušného dopravního značení. Jednou z podmínek pro uzavření smlouvy o dílo bylo předložení bankovní záruky, jejíž vyřízení bylo zdlouhavé. Z těchto důvodů došlo k předání staveniště a zahájení stavby o měsíc později oproti původnímu smluvnímu termínu.
2. V průběhu stavby došlo ze strany objednatele k požadavku na změnu v rozmístění herních prvků pro družinu a k úpravě oplocení kvůli bezpečnosti. Tímto požadavkem došlo ke změně projektu, bylo nutné zpracovat novou verzi projektové dokumentace a do odsouhlasení nové verze byly odloženy práce na objektu SO 02 -Vedlejší sportoviště. Z těchto důvodů nezaviněných zhotovitelem dojde k posunutí termínu zahájení prací na vedlejším sportovišti.
3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu ukončení díla a ke změně smlouvy tak jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je prodloužení termínu ukončení díla na akci

„Sportoviště u ZŠ Křiby 4788, ZLÍN“

Článek III. Smlouvy o dílo

Doba plnění a místo plnění

se v části ukončení mění následovně

1.1 Původní doba plnění

Ukončení plnění díla	31.8.2018
----------------------	------------------

1.2. Nová doba plnění

a) SO 01 Hlavní sportoviště - ukončení plnění díla	30.9.2018
b) SO 02 Vedlejší sportoviště - ukončení plnění díla	30.10.2018

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno

vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.


4. Zhotovitel souhlasí s:

- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě ZŠ Zlín, Křiby, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb

Ve Zlíně dne - 8 -08- 2018

Za objednatele:

**Základní škola Zlín, Křiby 4788,
příspěvková organizace**



ředitel školy

V Luhačovicích dne

Za zhotovitele:

- 6 -08- 2018

Pavlacký s.r.o.


jednatel