

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„Zateplení základní školy 1. ZŠ v ul. Americká 36, Cheb“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: Město Cheb

se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**

IČO: **00253979**

DIČ: **CZ 00253979**

Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**

zastoupené: **Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 1339

se sídlem: **Pohraniční stráž 255, Svatava, PSČ 357 03**

IČO: **18248675**

DIČ: **CZ 18248675**

Bankovní spojení: **KB a.s., Pobočka Sokolov, číslo účtu 359948391/0100**

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: **Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

Realizace předmětné stavby je koordinována se zhotovitelem díla „Stavební úpravy učeben, 1. ZŠ Cheb“, který provádí stavební úpravy učeben 1. ZŠ a vybudování bezbariérového vstupu do objektu školy spočívajícím v prodloužení podesty schodiště a zřízením bezbariérové rampy.

Jelikož smlouva o dílo k provedení stavby zateplení 1. ZŠ byla uzavřena již v červenci 2016 a smlouva o dílo k provedení díla „Stavební úpravy učeben, 1. ZŠ Cheb“ o téměř dva roky později, tedy v květnu 2018, nemohl zadavatel v době přípravy zadávací dokumentace předvídat nutnost koordinace s dalšími dodavateli v rámci realizace akce.

S ohledem na provádění stavebních prací na jednom stavebním objektu (bezbariérový vstup) oběma dodavateli byly dohodnuty následující termíny realizace jednotlivých částí akcí:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

- výměna prosklené stěny a zateplení zdiva v části hlavního vstupu včetně demontáže lešení do 15.08.2018
- vybudování bezbariérového vstupu do objektu školy mimo bezbariérové rampy v rámci stavby „Stavební úpravy učeben 1. ZŠ Cheb“ do 15.09.2018
- stavba zastřešení hlavního vstupu do 30.09.2018

S ohledem na nutnou koordinaci staveb a skutečnosti, na jejichž základě se změnil rozsah díla tak, jak je uvedeno v Dodatku č. 2 smlouvy je nutné prodloužit lhůtu plnění do 31.10.2018

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna **doby plnění** uvedené v čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zateplení základní školy 1. ZŠ v ul. Americká 36, Cheb“.

V. Doba plnění

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen do podpisu smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti SOD.

Doba zahájení stavebních prací: do 7 pracovních dnů od předání staveniště.

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 31. srpna 2018.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 7 dnů od dokončení stavebních prací.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: do 10 dnů od předání a převzetí díla.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen do podpisu smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti SOD.

Doba zahájení stavebních prací: do 7 pracovních dnů od předání staveniště.

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do **31. října 2018.**

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 7 dnů od dokončení stavebních prací.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: do 10 dnů od předání a převzetí díla.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele

Vladislav Štěpánovský, jednatel

za objednatele

Mgr. Zdeněk Hrkál, starosta



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY