

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
„Pod Brentovou, Praha 5, č. stavby 313“



TSKRP008SFTZ

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/33; A/3/15/2400/33/1

číslo smlouvy zhotovitele: 215041

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

- Ing. Jiří Mayer – ředitel investičního úseku
- Milan Zach – vedoucí odd. přípravy a realizace oprav
- Pavla Chaurová, TDI

2. Zhotovitel:

INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č. ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20074

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přitasil, zmocněnec
- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Fial

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 28.07.2015 „Pod Brentovou, Praha 5, č. stavby 313“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01. 06. 2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Na základě zjištění nízkého krytí stropu cihlové stoky, a s ohledem na rozsáhlé zásahy do vozovky po předcházejících výkopech, kdy bylo nutné přizpůsobit konstrukční vrstvy vozovky, byly provedeny dodatečné sanace zemní pláně.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	3 066 248,00 Kč
DPH 21 %:	643 912,08 Kč
Původní cena vč. DPH:	3 710 160,08 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	520 040,48 Kč
DPH 21%:	109 208,50 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	629 248,98 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 166 656,00 Kč
DPH 21%:	- 34 997,76 Kč
Cena méněprací dle dodatku č 2 vč. DPH:	- 201 653,76 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	3 419 632,48 Kč
DPH 21/%	718 122, 82 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH:	4 137 755,30 Kč

IV. Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 10. následujícího znění:

10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily

se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – plná moc pro Ing. Tomáše Přitasila
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 17. 08. 2018

za Objednatele:

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

.....
Ing. Jiří Tumpach, MBA
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne

za Zhotovitele:

.....
INPROS PRAHA a.s.
Ing. Tomáš Přitasil

INPROS INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-