

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/24043**


na zhotovení díla  
**Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim - výměna otvorových výplní**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem



IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení:




a

**Zhotovitel:** **Elestav s.r.o**

Sídlo - adresa: Vraclavská 237, 566 01 Vysoké mýto

Zastoupen: Šmöger Pavel, jednatel



IČ: 25993046

DIČ: CZ25993046

Bankovní spojení:



Spisová značka  
rejstříkového  
soudu: Oddíl C, vložka 18867 u KS v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/24043 na zhotovení díla „Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim - výměna otvorových výplní“.

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OMSŘI/17/24043 je provedení nezbytných stavebních prací, jejichž potřeba byla zjištěna po odkrytí stávajících konstrukcí.

### **Článek I.**

#### **1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:**

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

#### **2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:**

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**7 707 651,37 Kč bez DPH**

DPH činí **1 618 606,79 Kč.**

Sazba DPH je **21 %.**

Cena včetně DPH činí **9 326 258,16 Kč.**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

#### **3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:**

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 4: Oceněné soupisy dodatečných prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### **Článek II.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 4 smlouvy.

### **Článek III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 6. 8. 2018 a schválen usnesením číslo **R/1306/18**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 13. 8. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

-----  
**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

-----  
**ELESTAV s.r.o.**  
Pavel Šmöger  
jednatel společnosti

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 25.7.2018	
Název akce: „Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>SO 01 – GJR</b></p> <p><b>Úklidové práce, zakrývání konstrukcí</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>SO 01 – GJR</b></p> <p><i>Při realizaci díla bylo nutné zajistit dodatečný úklid a zakrývání konstrukcí ze strany generálního dodavatele, aby nedošlo k omezení provozu gymnázia a poškození některých konstrukcí</i></p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<p>.....</p> <p><b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</b></p> <p>.....</p> <p><b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b></p> <p>.....</p>			
Příloha : ZL.1. – Úklid, zakrývání			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 1</b>
Zhotovitel:	ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01	
Změnový list vystavil:		
Datum:	25. 7. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>SO 01 – GJR</b></p> <p><b>Úklidové práce, zakrývání konstrukcí</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>SO 01 – GJR</b></p> <p><b><i>Při realizaci díla bylo nutné zajistit dodatečný úklid a zakrývání konstrukcí ze strany generálního dodavatele, aby nedošlo k omezení provozu gymnázia a poškození některých konstrukcí.</i></b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,00 Kč</b>	<b>185 267,44 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
<b>185 267,44 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 17/052 **Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní**  
**Objekt:** 1 **Všechny světové strany**  
**Rozpočet:** 4.1 **dodatek č.1 - úklid, zakrývání**

**Objednatel:** Pardubický kraj IČO: 70892822  
 Komenského náměstí 125 DIČ: CZ70892822  
 53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město

**Zhotovitel:** ELESTAV s.r.o. IČO: 25993046  
 Vraclavská 237 DIČ: CZ25993046  
 56601 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí

**Vypracoval:** Šmöger Pavel, AT

Rozpis ceny	Celkem
HSV	185 267,44
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>185 267,44</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 267,44 CZK
Základní DPH	21 %	38 906,16 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 224 173,60 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **25.7.2018**

**Šmöger Pavel, AT**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			185 267,44	100
Cena celkem					185 267,44	100

## Položkový rozpočet

S:	17/052	Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní
O:	1	Všechny světové strany
R:	4.1	dodatek č.1 - úklid, zakrývání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>185 267,44</b>
1	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m <i>(35+102+9+3+3+6+3+1)*2*2</i> <i>(21+48+1+9+1+1+1+1+2+1+1)*2*2</i> tělocvična : 11,53*16,54 dvě vrstvy pod okny : (11,53+16,54)*3	m2	1 270,91620	29,20	37 110,75
				648,00000		
				348,00000		
				190,70620		
				84,21000		
2	900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4 vysávání říms tělocvična : 8	h	8,00000	283,00	2 264,00
				8,00000		
3	952901111R00	Vyčištění budov -vysátí podlah	m2	6 000,00000	20,00	120 000,00
4	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP <i>(35+102+9+3+3+6+3+1)*2*2*0,5</i> <i>(21+48+1+9+1+1+1+1+2+1+1)*2*2*0,5</i> tělocvična : 11,53*16,54 dvě vrstvy pod okny : (11,53+16,54)*3	m2	772,91620	33,50	25 892,69
				324,00000		
				174,00000		
				190,70620		
				84,21000		

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 25.7.2018		
Název akce: „Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>				
<i>SO 01 – GJR</i>				
<i>Výměna truhlářských výrobků, doplnění vnitřních povrchů, dozdění oken ve třídách</i>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<i>SO 01 – GJR</i>				
<i>Po vybourání okenních otvorů 4NP byl změněn tvar oken. U nově osazených výplní došlo ke zlepšení propustnosti světla. Bylo provedeno zazdění v jižních učebnách, kde pod stávajícím obložení byly stávající okna. Doplnění vnitřních oprav, kdy po vybourání stávajících špaletových oknech byly v nadpraží kapsy, které bylo nutné zapravit. Doplnění lešení pro zapravení nadpraží a ostění oken. Doplnění maleb ve špaletách vybouraných oken.</i>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
.....				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</b>				
.....				
<b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b>				
.....				
Příloha : ZL.3. – méněpráce/vícepráce				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 3</b>
Zhotovitel:	ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01	
Změnový list vystavil:		
Datum:	25.7.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  <b>SO 01 – GJR</b></p> <p><i>Výměna truhlářských výrobků, doplnění vnitřních povrchů, dozdění oken ve třídách</i></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  <b>SO 01 – GJR</b></p> <p><i>Po vybourání okenních otvorů 4NP byl změněn tvar oken. U nově osazených výplní došlo ke zlepšení propustnosti světla. Bylo provedeno zazdění v jižních učebnách, kde pod stávajícím obložením byly stávající okna. Doplnění vnitřních oprav, kdy po vybourání stávajících špaletových oknech byly v nadpraží kapsy, které bylo nutné zapravit. Doplnění lešení pro zapravení nadpraží a ostění oken. Doplnění maleb ve špaletách vybouraných oken.</i></p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-257 456,87 Kč</b>	<b>478 987,80 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
<b>221 530,93 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **17/052** **Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní**

Objekt: **1** **Všechny světové strany**

Rozpočet: **4.3** **Dodatek č.3 -více a méně práce**

Objednatel: **Pardubický kraj** IČO: **70892822**  
**Komenského náměstí 125** DIČ: **CZ70892822**  
**53002** **Pardubice-Pardubice-Staré Město**

Zhotovitel: **ELESTAV s.r.o.** IČO: **25993046**  
**Vraclavská 237** DIČ: **CZ25993046**  
**56601** **Vysoké Mýto-Pražské Předměstí**

Vypracoval: **Šmöger Pavel, AT**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	377 125,61
PSV	-158 252,49
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 657,81
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>221 530,93</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>221 530,93</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>46 521,50</b> CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH** **268 052,43 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **26.7.2018**

**Šmöger Pavel, AT**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			76 182,49	34
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			42 907,32	19
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			130 044,34	59
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 184,66	1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-861,11	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			105 386,40	48
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 767,98	4
997	Přesun sutě	HSV			3 765,68	2
998	Přesun hmot	HSV			8 747,85	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			129,28	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-158 406,50	-72
781	Obklady keramické	PSV			10 636,74	5
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			20 383,99	9
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	PSV			-30 996,00	-14
VN	Vedlejší náklady	VN			2 657,81	1
Cena celkem					221 530,93	100

## Položkový rozpočet

S:	17/052	Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní
O:	1	Všechny světové strany
R:	4.3	Dodatek č.3 -více a méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>76 182,49</b>
1	311271178R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 37,5 cm 1,05*1,5*6	m2	9,45000 9,45000	1 304,00	12 322,80
2	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14	kus	1,00000	411,44	411,44
3	317121102RT3	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 3/10 179x14x14	kus	5,00000	467,50	2 337,50
4	342255026R00	Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm 1,4*2,85*6	m2	23,94000 23,94000	582,00	13 933,08
5	349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s použitím suché maltové směsi dozdívání ostění 30% : 303,7260/0,4*0,15*0,30 dozdívání ostění 30% : 165,7210/0,4*0,15*0,30	m2	52,81279 34,16918 18,64361	893,30	47 177,67
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>42 907,32</b>
6	613142001T00	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "O01" : -2*(1,15+2*1,675)*0,4 -4*(1,4+2*2,46)*0,4 "O02" :	m2	-13,71200 -3,60000 -10,11200	177,00	-2 427,02
7	613311131T00	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm Položka pořadí 6 : -13,71200	m2	-13,71200 -13,71200	130,00	-1 782,56
8	632450123T00	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu, příplatek za tl.8-10cm "O01" 35*1,15*0,3 : "O02" 102*1,4*0,3 : "O03" 9*1,52*0,3 : "O04" 3*1,4*0,3 : "O05" 3*2,137*0,3 : "O06" 6*1,22*0,3 : "O08" 3*1,655*0,3 : "O11" 1*1,18*0,3 : 66,242 "O01p" 21*1,15 : "O02p" 48*1,4 : "O07p" 8*0,4 : "O09p" 1*1,38 : "O10p" 9*1,4 : "O14p" 1*1,38 : "O15p" 1*1,38 : "O16" 1*1,4 : "O17p" 1*1,09 : 113,78	m2	180,02200 66,24200 113,78000	314,00	56 526,91
9	612325301T00	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží Položka pořadí 6 : -13,71200	m2	-13,71200 -13,71200	420,85	-5 770,70

## Položkový rozpočet

S:	17/052	Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní
O:	1	Všechny světové strany
R:	4.3	Dodatek č.3 -více a méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
10	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	-42,18000	61,94	-2 612,63

"O01" : -2\*(2\*1,15+2\*1,675) -11,30000

"O02" : -4\*(2\*1,4+2\*2,46) -30,88000

11	632450123T00	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-2,37000	433,20	-1 026,68
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

"O01" : -2\*1,15\*0,3 -0,69000

"O02" : -4\*1,4\*0,3 -1,68000

<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>130 044,34</b>			
----------------	--	-------------------------------	-------------------	--	--	--

12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	781,16602	40,20	31 402,87
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

"O01" : 35\*1,15\*1,675 67,41875

"O02" : 102\*1,4\*2,46 351,28800

"O03" : 9\*1,52\*1,52 20,79360

"O04" : 3\*1,4\*2,73 11,46600

"O05" : 3\*2,137\*5,25 33,65775

"O06" : 6\*1,22\*2,45 17,93400

"O08" : 3\*1,655\*2,73 13,55445

"O11" : 1\*1,18\*2,2 2,59600

"O01p" : 21\*1,15\*1,675 40,45125

"O02p" : 48\*1,4\*2,46 165,31200

"O09p" : 1\*1,38\*2,093 2,88834

"O10p" : 9\*1,4\*2,49 31,37400

"O14p" : 1\*1,38\*2 2,76000

"O15p" : 1\*1,38\*2 2,76000

"O16" : 1\*1,4\*1,6 2,24000

"O17p" : 1\*1,09\*2,492 2,71628

"O07p" : 8\*0,4\*0,8 2,56000

"O13p" : 2\*0,9\*0,9 1,62000

D01p+D02p : 1,58\*3,1+0,88\*3,27 7,77560

13	622393121RZ1	Ostění, nadpraží š.250 mm z šedého EPS tl.20 mm , jen montáž	m	333,87500	130,00	43 403,75
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

"O01p" : 21\*1,145 24,04500

"O02p" : 48\*1,4 67,20000

"O07p" : 8\*0,4 3,20000

"O09p" : 2\*1,37 2,74000

"O10p" : 9\*1,4 12,60000

"O01" : 35\*1,15 40,25000

"O02" : 102\*1,4 142,80000

"O03" : 27\*1,52 41,04000

14	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní	m	371,45290	43,00	15 972,47
----	--------------	------------------------------	---	-----------	-------	-----------

nadpraží :

"O01p" : 21\*(1,145) 24,04500

"O02p" : 50\*(1,4) 70,00000

"O07p" : 8\*(0,4) 3,20000

"O09p" : 1\*(1,38) 1,38000

"O10p" : 9\*(1,4) 12,60000

"O13p" : 2\*3,14\*0,9 5,65200

## Položkový rozpočet

S:	17/052	Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní
O:	1	Všechny světové strany
R:	4.3	Dodatek č.3 -více a méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"O14p" : 1*(1,38)		1,38000		
		"O15p" : 1*(1,38)		1,38000		
		"O16" : 1*(1,4)		1,40000		
		"O17p" : 1*(1)		1,00000		
		"D01" : 1*(1,58)		1,58000		
		"D02" : 1*(1,88)		1,88000		
		"O01" : 35*(1,15)		40,25000		
		"O02" : 102*(1,4)		142,80000		
		"O03" : 9*3*1,52		41,04000		
		"O04" : 3*(1,4)		4,20000		
		"O05" : 3*(1,4)		4,20000		
		"O06" : 6*(1,22)		7,32000		
		"O08" : 3*(1,6553)		4,96590		
		"O11" : 1*(1,18)		1,18000		
15	23170132R	Ceresit PU TS 62 pistolová pěna 750 ml	kus	126,00000	130,00	16 380,00
		jeden ks na dvě okna :				
		"O01" : 35/2		17,50000		
		"O02" : 102/2		51,00000		
		"O03" : 27/2		13,50000		
		jeden ks na dvě okna :				
		"O01p" : 21/2		10,50000		
		"O02p" : 48/2		24,00000		
		"O07p" : 8/2		4,00000		
		"O09p" : 2/2		1,00000		
		"O10p" : 9/2		4,50000		
16	283763837R	Deska fasádní Capatect EPS F Grafit 1000x500x100mm, šedý fasádní polystyren s grafitem (lambda 0,032 W/m.K)	m2	89,01450	193,50	17 224,31
		nadpraží oken-vylepování : 109,785*0,25*1,1		30,19088		
		nadpraží oken-vylepování : 224,09*0,25*1,05		58,82363		
17	553429431R	Profil rohový Al, síťovina 100 x 100 mm, délka 2,5 m	m	445,74348	12,70	5 660,94
		Položka pořadí 14 : 371,45290*1,2		445,74348		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>3 184,66</b>
18	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou 1,05*1,5*6	m2	9,45000	142,50	1 346,63
				9,45000		
19	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	9,45000	194,50	1 838,03
		Položka pořadí 18 : 9,45000		9,45000		
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-861,11</b>
20	978013191R00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	-13,71200	62,80	-861,11
		Položka pořadí 6 : -13,71200		-13,71200		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>105 386,40</b>
21	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	144,00000	61,40	8 841,60
		točité schodiště : 3*16		48,00000		
		zazdívaná okna : 6*16		96,00000		
22	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	144,00000	32,90	4 737,60
		Položka pořadí 21 : 144,00000		144,00000		

## Položkový rozpočet

S:	17/052	Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní
O:	1	Všechny světové strany
R:	4.3	Dodatek č.3 -více a méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
23	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m <i>Položka pořadí 21 : 144,00000</i>	m2	144,00000	44,10	6 350,40
24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m <i>(35+102+9+3+3+6+3+1)*2*2</i> <i>(21+48+1+9+1+1+1+1+2+1+1)*2*2</i>	m2	996,00000	85,80	85 456,80
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>7 767,98</b>
25	962031145R00	Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 150 mm <i>1,4*3*6</i>	m2	25,20000	83,30	2 099,16
26	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm <i>3*2*6</i>	m	36,00000	111,00	3 996,00
27	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 <i>Položka pořadí 66 : 9,06675</i>	m2	9,06675	184,50	1 672,82
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>						<b>3 765,68</b>
28	997013115T00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	3,04485	601,00	1 829,95
29	997013501T00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,04485	227,00	691,18
30	652434T10	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,04485	8,74	26,61
31	997013809T00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,04485	400,00	1 217,94
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>8 747,85</b>
32	652413T10	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	39,11401	223,65	8 747,85
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>129,28</b>
33	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm <i>odečet okna kulaté schodiště : 0,4*8</i>	m	3,20000	361,50	1 156,80
34	76402	Doplechování stávajících rovných parapetů FeZn plech tl. 0,7 mm, rš 130 mm <i>odečet okna kulaté schodiště : -0,4*8</i>	m	-3,20000	321,10	-1 027,52
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>-158 406,50</b>
35	766621212T00	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva <i>"O01" : -2*1,15*1,675</i> <i>"O02" : -4*1,4*2,46</i>	m2	-17,62850	370,00	-6 522,55
36	766694112R00	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m <i>"O01" : -2</i> <i>"O02" : -4</i>	kus	-6,00000	270,00	-1 620,00
37	76669151	Montáž parotěsné pásky <i>"O01" : -2*(2*1,15+2*1,675)</i> <i>"O02" : -4*(2*1,4+2*2,46)</i>	m	-42,18000	30,00	-1 265,40
38	O01A	okno dřevěné 21kř, barva RAL 1013, izolační dvojsklo 1040/1600 mm	kus	-2,00000	18 206,75	-36 413,50
39	O01p	okno plastové 2kř 1040/1603, mm, barva bílá, izolační dvojsklo , nástavec navíc	kus	19,00000	-612,75	-11 642,25
40	O01p	okno plastové 2kř 1040/1603, mm, barva bílá, izolační dvojsklo <i>pohled 14 za plastové na WC 4.NP : 1</i>	kus	1,00000	8 646,00	8 646,00

## Položkový rozpočet

S:	17/052	Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní
O:	1	Všechny světové strany
R:	4.3	Dodatek č.3 -více a méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
41	O02A	okno dřevěné 2kř se sklopným nadsvětlíkem, barva RAL 1013, izolační dvojsklo 1295/2420, otvíravé pro mytí s nástavcem	kus	-4,00000	23 650,25	-94 601,00
42	O02p	okno plastové 2kř s výklopným nadsvětlíkem, 1400/1520 mm	kus	2,00000	13 451,05	26 902,10
navíc pohled 14 WC 2. a 3. NP : 2				2,00000		
43	O09p A	okno plastové 2kř 1295/1988 mm, barva bílá, izolační dvojsklo,bez nadsvětlíku bez pak. ovl., včetně nástavce 60	kus	1,00000	-1 822,35	-1 822,35
západ štít 4.NP : 1				1,00000		
44	O10p A	okno plastové 2kř s výklopným nadsvětlíkem, 1400/2490 mm, barva bílá, izolační dvojsklo,bez pák. ovl, nástavec 60mm	kus	9,00000	-840,80	-7 567,20
západ hlavní schodiště : 9				9,00000		
45	59071302	fólie parotěsná interiér	kus	-46,39800	22,00	-1 020,76
Položka pořadí 37 : -42,18000*1,1				-46,39800		
46	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní DTD deska tl. 18 mm, slonová kost, 0,3 x 1 m	m	-7,90000	315,00	-2 488,50
-2*1,15-4*1,4				-7,90000		
47	D01p.A	vstupní plastové dveře jednokřídlé s nadsvětlíkem, 1580/3100 mm, barva bílá, nástavce	kus	1,00000	-2 500,00	-2 500,00
48	D02p.A	vstupní plastové dveře jednokřídlé bez nadsvětlíku, 880/3270 mm, barva bílá	kus	1,00000	-1 100,00	-1 100,00
49	O018.p	okno plastové jednokřídlé, 500/1000 mm, barva bílá, izolační dvojsklo, nástavec	kus	2,00000	2 491,00	4 982,00
navíc pohled 17 pozice E : 2				2,00000		
50	O01A	okno dřevěné 2kř, barva RAL 1013, izolační dvojsklo 1040/1600 mm-změna provedení, nástavec 70, bez pak. ovl.	kus	33,00000	-620,75	-20 484,75
51	O01p-A	okno plastové1270/1653 mm, barva bílá, izolační dvojsklo	kus	1,00000	-1 893,75	-1 893,75
západ 4.NP štít změna velikosti : 1				1,00000		
52	O01p-B	okno plastové1240/1613 mm, barva bílá, izolační dvojsklo , varianta B	kus	1,00000	-1 863,75	-1 863,75
západ 4.NP štít změna velikosti : 1				1,00000		
53	O02A	okno dřevěné 2kř se sklopným nadsvětlíkem, barva RAL 1013, izolační dvojsklo 1295/2420- bez pák. ovl, nástavcem 70	kus	19,00000	-662,25	-12 582,75
knihovna : 3				3,00000		
okna bez pákového ovladače : 16				16,00000		
54	O07p A	okno plastové jednokřídlé, 400/800 mm, barva bílá, izolační dvojsklo - změna na pevné	kus	8,00000	-366,00	-2 928,00
pohled 17(točité schodiště) : 8				8,00000		
55	O13p A	okno plastové, kulaté, pevné zasklení pr. 900 mm, barva bílá, izolační dvojsklo-navíc meziskelní, mřížky	kus	2,00000	466,00	932,00
56	O14p A	okno plastové 2kř s výklopným nadsvětlíkem, 1380/2000 mm, barva bílá, izolační dvojsklo bez pák. ovl, nástavec 60, bez nadsvětlíku	kus	1,00000	-715,45	-715,45
57	O15p A	okno plastové 2kř s výklopným nadsvětlíkem, 1380/2000 mm, barva bílá, izolační dvojsklo-bez pák. ovl, nástavec 60, bez nadsvětlíku	kus	1,00000	-715,45	-715,45

## Položkový rozpočet

S:	17/052	Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní
O:	1	Všechny světové strany
R:	4.3	Dodatek č.3 -více a méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
58	O16 A	okno plastové 2kř, 1400/1600 mm, barva bílá, izolační dvojsklo - nástavec 60mm	kus	1,00000	357,05	357,05
59	O17p A	okno plastové 2kř s výklopným nadsvětlíkem, 1090/2492 mm, barva bílá, izolační dvojsklo, bez pák. ovl.	kus	1,00000	-1 200,25	-1 200,25
				původní (pohled 12) : 1		1,00000
60	O17p A1	okno plastové 2kř s výklopným nadsvětlíkem, 1090/2492 mm, barva bílá, izolační dvojsklo, bez pák. ovl.	kus	1,00000	10 727,00	10 727,00
				navíc na druhé straně výklenku(pohled 10 chybí zakreslení) : 1		1,00000
61	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	-0,00535	932,00	-4,99
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>10 636,74</b>
62	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	30,15000	48,70	1 468,31
				1,2*2*4		9,60000
				1,45*4		5,80000
				chemie : 1,45*2		2,90000
				sprchy 1.NP : 1,45*3		4,35000
				1,25*6		7,50000
63	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	8,00000	213,50	1 708,00
				kabinet chemie : 0,6*4		2,40000
				1,45*2		2,90000
				sprchy 1.NP : 1,45		1,45000
				1,25		1,25000
64	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	15,00000	230,50	3 457,50
				1,15*4		4,60000
				1,15*4		4,60000
				1,45*4		5,80000
65	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	37,68750	17,20	648,23
				Položka pořadí 62 : 30,15000*1,25		37,68750
66	597813663R	Obkládačka 20x25 světle šedá mat, Color One	m2	9,06675	370,00	3 354,70
				chemie : 0,3*0,6*4*1,1		0,79200
				0,15*1,45*2*1,1		0,47850
				sprchy 1.NP : 1,45*0,25*3*1,1		1,19625
				1,25*0,25*6*1,1		2,06250
				1,15*0,3*4*1,1		1,51800
				1,15*0,25*4*1,1		1,26500
				1,45*0,2*2*1,1		0,63800
				1,45*0,35*2*1,1		1,11650
<b>Díl: 784</b>		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>20 383,99</b>
67	784181121T00	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	266,80620	19,70	5 256,08
				Začátek provozního součtu		
				424,739		424,73900
				Konec provozního součtu		
				Položka pořadí 68 : 266,80620		266,80620
68	653209T10	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	266,80620	56,70	15 127,91
				Začátek provozního součtu		

## Položkový rozpočet

S:	17/052	Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní
O:	1	Všechny světové strany
R:	4.3	Dodatek č.3 -více a méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"O01" $35*(1,15+2*1,675)*0,4$ :				
		"O02" $102*(1,4+2*2,46)*0,4$ :				
		"O03" $9*3*1,52*0,4$ :				
		"O04" $3*(1,4+2*2,73)*0,4$ :				
		"O05" $3*(2,137+2*5,25)*0,4$ :				
		"O06" $6*(1,22+2*2,45)*0,4$ :				
		"O08" $3*(1,655+2*2,73)*0,4$ :				
		"O11" $1*(1,18+2*2,2)*0,4$ :				
		386,126		386,12600		
		Konec provozního součtu				
		dopočet pod parapety :				
		"O01" : $35*(1,15)*0,2$		8,05000		
		"O02" : $102*(1,4)*0,2$		28,56000		
		"O04" : $3*(1,4)*0,2$		0,84000		
		"O05" : $3*(2,137)*0,2$		1,28220		
		"O06" : $6*(1,22)*0,2$		1,46400		
		"O08" : $3*(1,655)*0,2$		0,99300		
		odečet kancelář (maloval provozovatel) : - $3*(1,4+2*2,46)*0,4$		-7,58400		
		dopočet hloubky špalet : $35*(1,15+2*1,675)*0,2$		31,50000		
		$102*(1,4+2*2,46)*0,2$		128,92800		
		$6*(1,4+2*2,46)*0,3$		11,37600		
		$9*3*1,52*0,2$		8,20800		
		$3*(1,4+2*2,73)*0,2$		4,11600		
		$3*(1,4+2*2,73)*0,2$		4,11600		
		$6*(1,22+2*2,45)*0,2$		7,34400		
		$3*(1,655+2*2,73)*0,2$		4,26900		
		"O01p" : $21*(1,15)*0,2$		4,83000		
		"O02p" : $48*(1,4)*0,2$		13,44000		
		"O07p" : $8*(0,4)*0,2$		0,64000		
		"O09p" : $1*(1,38)*0,2$		0,27600		
		"O10p" : $9*(1,4)*0,2$		2,52000		
		"O13p" : $2*(0,9)*0,2$		0,36000		
		"O14p" : $1*(1,38)*0,2$		0,27600		
		"O15p" : $1*(1,38)*0,2$		0,27600		
		"O16" : $1*(1,4)*0,2$		0,28000		
		"O17p" : $1*(1,09)*0,2$		0,21800		
		"O01" : $-2*(1,15+2*1,675)*0,4$		-3,60000		
		"O02" : $-4*(1,4+2*2,46)*0,4$		-10,11200		
		$1,4*2,85*6$		23,94000		
<b>Díl: 786</b>		<b>Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>				<b>-30 996,00</b>
69	786624111T00	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	-51,66000	115,00	-5 940,90
		Začátek provozního součtu				
		"O01" $35*1,15*1,675$ :				
		"O02" $102*1,4*2,46$ :				
		"O03" $9*1,52*1,52$ :				
		439,501		439,50100		

## Položkový rozpočet

S:	17/052	Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní
O:	1	Všechny světové strany
R:	4.3	Dodatek č.3 -více a méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Konec provozního součtu				
		odečet neprovedené : -13*1,4*2,46			-44,77200	
		-2*1,4*2,46			-6,88800	
70	553462000	žaluzie horizontální interiérové (barva stříbrná)	m2	-51,66000	485,00	-25 055,10
		Položka pořadí 69 : -51,66000			-51,66000	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>2 657,81</b>
71	032002000T00	Zařízení staveniště - vybudování, provoz, zrušení	Kč	1,00000	2 657,81	2 657,81