

D O D A T E K Č . 3 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek č. 3“

Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk nad Vltavou

číslo smlouvy zhotovitele: JI/JC/2017/020A

číslo smlouvy objednatele: 29/VZ/2016

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE] 5

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: **Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9**
Zastoupený: [REDAKCE] – ředitelem divize Silničního stavitelství
tel.: 286 003 305 fax: 286 003 520
IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vl. 6556, datum zápisu 18. 5. 2000.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE] tel.: 286 003 305

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tento dodatek č. 3 upravuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Tímto dodatkem č. 3 se na základě příložených změnových listů č. 3 a 4 mění rozsah díla z článku 2. odst. 2.2 a smluvní cena z článku 4. odst. 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 29/VZ/2016, dále projektovou dokumentací stavby „**Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk nad Vltavou**“ ve stupni DSP+ZDS/DPS, (dále jen „PD“), vypracovanou projekční kanceláří **AP2projekt s.r.o.**, Zátkovo nábreží 448/7, 370 01 Č. Budějovice, **oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, a dále obsahem změnových listů č. 1, 2, 3 a 4.**
- 4.1 Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	16 269 821,17 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	318 642,23 Kč
Změnový list č. 2 – méněpráce	-338 715,38 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	16 249 748,02 Kč
Změnový list č. 3 – vícepráce	310 657,07 Kč
Změnový list č. 4 – méněpráce	-2 166 455,12 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	14 393 949,97 Kč
DPH 21%	3 022 729,49 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 3 včetně DPH	17 416 679,46 Kč

slovy: sedmnáctmilionů čtyřista šestnácti tisíc šest set sedmdesát devět korun českých čtyřicet šest haléřů včetně DPH.

Zbývající části smlouvy ve znění předchozích dodatků, tímto dodatkem č. 3 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s tímto i předchozími dodatky a dodatkovou smlouvou.

Tento dodatek č. 3 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 3 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Tento dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Přílohy: Změnový list č. 3 – vícepráce
Změnový list č. 4 – méněpráce

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 20. 07. 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Za zhotovitele:
Jihlava, dne: 19. 07. 2018

ředitel divize silničního stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Akce: Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk nad Vltavou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	██████████	28.6.2018	
	stavbyvedoucí		

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká navýšení osazením trubního propustku v křižovatce u odbočení na Hrudkov (53 925 Kč), dále osazením betonových silničních obrubníků v délce 94m a kamenných kostek u Penzionu Rojl v délce 26m (41 414,40 Kč), Provedením SC tl. 150 mm o 119 m², asfaltových vrstev ACL 16+ o 80m², ACP 16+ o 16m² a SMA 11+ o 77m², potrubí DN 150mm o 32,69 m (88 640,75 Kč). Dále provedením odvodnění u č.p. 186 v délce 65m včetně DIO (96 676,92 Kč) a zajištěním ochrany inženýrských sítí (30 000 Kč).

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Příloha: rozpočet

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Navýšení 310 657,07,- Bez DPH

Správa a údržba silnic Jihočeského území
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Bud.
IČO: 709 71 6

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor 18.7.2018		ing.Jan Štícha	
Projektant	SOULHUS		
TDI	SOULHUS		
Zhotovitel	SOULHUS		

est[®] Rudolfovska
ČESKÉ BUD
370 01
spol. s r.o. IČ 6085197
bám řád DIČ CZ26085

CENOVÁ NABÍDKA

10.7.2018

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	--------------	-----------	------------

Soubor staveb: 17111020 - Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk

Stavba: 17111020-SO 101 - Silnice II/160

Objekt: Zl.č.3 - Zl.č.3- Trubný propustek

001	R101.1	TRUBNÍ PROPUSTEK DN 500		53 925,00
		Součet za Objekt: Zl.č.3 - Zl.č.3- Trubný propustek		53 925,00
CELKEM Objekt: Zl.č.3 - Zl.č.3- Trubný propustek				53 925,00

CENOVÁ NABÍDKA

10.7.2018

Měna: Kč

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

Soubor staveb: 17111020 - Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk

Stavba: 17111020-SO 101 - Silnice II/160

Objekt: ZI č.3 - ZL. č. 3 Záměna obrubníků

001	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM			39 480,00
003	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC			1 934,40
		Součet za	Objekt: ZI č.3 - ZL. č. 3 Záměna obrubníků		41 414,40
CELKEM Objekt: ZI č.3 - ZL. č. 3 Záměna obrubníků					41 414,40

GENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M _j	Cena/m _j	Cena celk.
----------	-------	-------------------------	---------------------	------------

Soubor staveb: 17111020 - Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk

Stavba: 17111020-SO 101 - Silnice II/160

Objekt: ZL č 3 - ZL. č. 3

002	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM			32 249,00
003	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2			144,00
004	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM			22 560,00
005	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM			4 048,00
006	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM			21 868,00
007	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ			3 160,00
008	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ			2 160,00
010	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM			2 451,75
Součet za		Objekt: ZL č 3 - ZL. č. 3			88 640,75

CELKEM Objekt: ZL č 3 - ZL. č. 3					88 640,75
---	--	--	--	--	------------------

CENOVÁ NABÍDKA

10.7.2018

Měna: Kč

Pof.	Kód	Popis	Množství M.j	Cena/m.j	Cena celk.
------	-----	-------	--------------	----------	------------

Soubor staveb: 17111020 - Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk

Stavba: 17111020-SO 101 - Silnice II/160

ZI č.3 - ZL. č. 3 Odvodnění - napojení na propustek II etapa u stanice PHM č.p. 186

1 - Zemní práce

001	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m ³ ,STROJNĚ			10 494,00
002	132201219R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.3			419,76
007	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. do 2,5 m			2 085,51
008	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m			1 241,27
009	162301102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. do 1000 m kapacita vozu 12 m ³			18 889,20
010	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m ³			774,11
012	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m			314,82
013	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním			3 148,20
014	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm			10 749,67
016	001 002	Příplatek za ruční kopání			4 773,60
017	001 003	Zkoušky míry zhuťnění			7 200,00
Součet za 1 - Zemní práce					60 090,13

4 - Vodorovné konstrukce

022	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm			2 388,82
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					2 388,82

87 - Potrubí z trub z plastických hmot

029	87 005	Kanal. potrubí ULTRA RIB DN 150			29 574,00
033	87 014	Napojení na propustek			2 556,00
Součet za 87 - Potrubí z trub z plastických hmot					32 130,00

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

039	89 003	Šedá výstražná folie DOD+MTŽ			381,60
Součet za 89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení					381,60

99 - Staveništní přesun hmot

050	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast obsypaná kamenivem			1 686,37
Součet za 99 - Staveništní přesun hmot					1 686,37

CELKĚM ZI č.3 - ZL. č. 3 Odvodnění - napojení na propustek II etapa u stanice PHM č.p. 186					96 676,92
---	--	--	--	--	------------------

CENOVÁ NABÍDKA

10.7.2018

Měna: Kč	Pof.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 17111020 - Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk							
Stavba: 17111020-SO 101 - Silnice II/160							
Objekt: ZL. č 3 - ZL.č. 3 - Pomocné práce na zajištění ochrany inž. sítí							
001	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ				30 000,00
		Součet za	Objekt: ZL. č 3 - ZL.č. 3 - Pomocné práce na zajištění ochrany inž. sítí				30 000,00
CELKEM			Objekt: ZL. č 3 - ZL.č. 3 - Pomocné práce na zajištění ochrany inž. sítí				30 000,00

Číslo dokladu : AP2/33/SI/2018

Vyřizuje : 

Telefon : 

E-mail : 


Datum : 2.7.2018

Akce : **Rekonstrukce silnice II/160 – průtah Rožmberk nad Vltavou**

Místo : Rožmberk nad Vltavou

Věc : **VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA K ZL 3 – ZL 4**

ZL 3


- Po provedení odstranění stávajících vrstev komunikace a odkopu pro sanace byl v místě křižovatky „na Hrudkov“ objeven historický propustek – bylo tedy nutné provést jeho rekonstrukci
- Betonové obrubníky byly osazeny místo kamenných pro lepší oddělení stávající opěrné zdi a komunikace (opěrnou zeď mělo město Rožmberk nad Vltavou opravovat v rámci rekonstrukce, nakonec oprava nebyla provedena)
- Výměry nové konstrukce vozovky vzešly ze skutečného zaměření prováděného rozsahu rekonstrukce komunikace (dokládá zhotovitel stavby); Z důvodu špatného stavu stávající městské kanalizace bylo nutné provést přípojky liniového odvodnění a vpustí z potrubí DN 150 delší o celkem 32,69 m
- Provedení odvodnění u č.parc.186 ) bylo provedeno na základě jeho požadavku z prosince 2017 a odsouhlaseno investorem i TDI

ZL 4

- Jedná se o úsporu z důvodu nepotřeby provedení sanací dle PD (včetně odvozu a skládkovného); poplatky za náhradní autobusovou dopravu
- Výměna kamenných obrubníků za betonové (viz ZL 3)
- Změny provedení odvodnění dle požadavku města Rožmberk nad Vltavou, kdy město nesouhlasilo se zaústěním vpustí ze silnice II.třídy do městské rozbité kanalizace (bylo zjištěno v průběhu stavby)

AP2projekt s.r.o.

Zátkovo nábřeží 448/7
370 01 České Budějovice
IČO:28149271
DIČ:CZ28149271



██████████
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

úterý, 10. července 2018

Věc: Rekonstrukce silnice II/160 – Průtah Rožmberk nad Vltavou

Změnové listy č. 3. a č. 4.:

Změny obsažené v uvedených změnových listech oproti zadávací dokumentaci, byly postupně projednávány na kontrolních dnech a dalších jednáních za účasti zpracovatele, AD a TDS. Jejich podrobné technické zdůvodnění je uvedeno ve vyjádření autorského dozoru z 2. 7. 2018.

Proti tomuto stanovisku AD nemám námitek a s uvedenými změnovými listy souhlasím.

██████████
Technický dozor stavby



Akce: Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk nad Vltavou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	[redacted]	28.6.2018	
	stavbyvedoucí		

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká snížení ceny za neprovedené práce po dohodě s investorem (- 2 095 175,12 Kč). Jedná se o odpočet kamenných obrubníků v délce 27m (- 30 240 Kč), dále odpočet UV v počtu 4 kusů (- 41 040,00 Kč)

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Příloha: rozpočet

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Snížení - 2 166 455,12,- Bez DPH

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor	18.7.2018	ing. Jan Štícha	[redacted]
Projektant	SOUKUSI	[redacted]	[redacted]
TDI	SOUKUSI	[redacted]	[redacted]
Zhotovitel	SOUKUSI	[redacted]	[redacted]

Rudolfovská
 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 370 01
 spol. s r.o. IČ 60851970
 Svoborná rad. DÍC CZ6085197

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.	Cena/m.	Cena celk.
----------	-------	-------------	---------	------------

Soubor staveb: 17111020 - Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk

Stavba: 17111020-SO 101 - Silnice II/160

ZL. č4 - ZL. č4 skutečnost

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU			-14 655,00
002	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY		Kč	-1 277 332,00
003	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY			-529 380,00
004	11317B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM			-47 250,00
005	11317B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA			-6 048,00
006	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM			-56 775,00
007	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA			-88 639,12
008	327125	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)			-74 025,00
009	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,, 0KG/M2			-891,00
010	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2			-180,00
Součet za				ZL. č4 - ZL. č4 skutečnost	-2 095 175,12
CELKEM				ZL. č4 - ZL. č4 skutečnost	-2 095 175,12

CENOVÁ NABÍDKA

10.7.2018

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.	Cena/m.	Cena celk.
----------	-------	-------------	---------	------------

Soubor staveb: 17111020 - Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk

Stavba: 17111020-SO 101 - Silnice II/160

Objekt: ZI č.4 - ZI č.4 Odpočet chodníkové kamenné obruby

001	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM		-30 240,00
-----	--------	--	--	------------

Součet za		Objekt: ZI č.4 - ZI č.4 Odpočet chodníkové kamenné obruby		-30 240,00
-----------	--	---	--	------------

CELKEM	Objekt: ZI č.4 - ZI č.4 Odpočet chodníkové kamenné obruby			-30 240,00
---------------	---	--	--	------------

CENOVÁ NABÍDKA

10.7.2018

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.	Cena/m.	Cena celk.
Soubor staveb: 17111020 - Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk					
Stavba: 17111020-SO 101 - Silnice II/160					
Objekt: ZI č.4 - ZL. č. 4 Odpočet UV					
002	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ			-41 040,00
Součet za Objekt: ZI č.4 - ZL. č. 4 Odpočet UV					-41 040,00
CELKEM	Objekt: ZI č.4 - ZL. č. 4 Odpočet UV				-41 040,00

Číslo dokladu : AP2/33/SI/2018

Vyřizuje : [REDAKCE]

Telefon : [REDAKCE]

E-mail : [REDAKCE]

Datum : 2.7.2018

Akce : **Rekonstrukce silnice II/160 – průtah Rožmberk nad Vltavou**

Místo : Rožmberk nad Vltavou

Věc : **VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA K ZL 3 – ZL 4**

ZL 3

- Po provedení odstranění stávajících vrstev komunikace a odkopu pro sanace byl v místě křižovatky „na Hrudkov“ objeven historický propustek – bylo tedy nutné provést jeho rekonstrukci
- Betonové obrubníky byly osazeny místo kamenných pro lepší oddělení stávající opěrné zdi a komunikace (opěrnou zeď mělo město Rožmberk nad Vltavou opravovat v rámci rekonstrukce, nakonec oprava nebyla provedena)
- Výměry nové konstrukce vozovky vzešly ze skutečného zaměření prováděného rozsahu rekonstrukce komunikace (dokládá zhotovitel stavby); Z důvodu špatného stavu stávající městské kanalizace bylo nutné provést přípojky liniového odvodnění a vpustí z potrubí DN 150 delší o celkem 32,69 m
- Provedení odvodnění u č.parc.186 ([REDAKCE]) bylo provedeno na základě jeho požadavku z prosince 2017 a odsouhlaseno investorem i TDI

ZL 4

- Jedná se o úsporu z důvodu nepotřeby provedení sanací dle PD (včetně odvozu a skládkovného); poplatky za náhradní autobusovou dopravu
- Výměna kamenných obrubníků za betonové (viz ZL 3)
- Změny provedení odvodnění dle požadavku města Rožmberk nad Vltavou, kdy město nesouhlasilo se zaústěním vpustí ze silnice II.třídy do městské rozbité kanalizace (bylo zjištěno v průběhu stavby)

AP2projekt s.r.o.

Zátkovo nábřeží 448/7
370 01 České Budějovice
IČO:28149271
DIČ:CZ28149271



██████████
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

úterý, 10. července 2018

Věc: Rekonstrukce silnice II/160 – Průtah Rožmberk nad Vltavou

Změnové listy č. 3. a č. 4.:

Změny obsažené v uvedených změnových listech oproti zadávací dokumentaci, byly postupně projednávány na kontrolních dnech a dalších jednáních za účasti zpracovatele, AD a TDS. Jejich podrobné technické zdůvodnění je uvedeno ve vyjádření autorského dozoru z 2. 7. 2018.

Proti tomuto stanovisku AD nemám námitek a s uvedenými změnovými listy souhlasím.

██████████
Technický dozor stavby