**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 04193/2017/KŘ

**I.
Smluvní strany**

DRAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) - 8 -		
04193/2017/DL	2018	KŘ
obj. číslo	rok	zif. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:

zastoupen:

28. října 117, 702 18 Ostrava
Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692


bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.


číslo účtu:

2105987779/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. FORTEX - AGS, a.s.

se sídlem:

Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

zastoupena:

Ing. Michalem Konečným, místopředsdou představenstva

IČ:

00150584

DIČ:

CZ699000025

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu:

8010-0409000153/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 95

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2017 smlouvu o dílo evidenční číslo 04193/2017/KŘ (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 3. 7. 2018 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 04193/2017/D1/2018/KŘ).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat, a zhotovitel je nezavinil, přičemž jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

Sanace pláně zpevněných ploch S0 02 - odlišné geologické údaje.

Po odtěžení zeminy v místě příjezdové komunikace byl přivolán geotechnik k provedení zátěžových zkoušek pláně k prověření projektem požadované únosnosti. V rámci provedených zátěžových zkoušek nebyly dosaženy požadované hodnoty únosnosti zeminy a je tedy nutno přistoupit ke stabilizaci pláně. Zhotovitel navrhuje provést stabilizaci štěrkocementem SCM dle ČSN 73 6127-1. V rámci ní bude proveden další odkop stávající zeminy v mocnosti 0,6 m a následné provedení vrstev štěrkodrtových polštářů s prolitím cementovou maltou. Na takto provedenou stabilizaci bude provedena původně projektem navržená skladba komunikace. Dle vyjádření projektanta je jednou z možných příčin neúnosného podloží v předmětné části, původní nefunkční a degradovaná kanalizace, která byla nalezena při realizaci odkopu, nebyla nikam napojena a způsobovala podmáčení a změknutí jílovitých zemin nacházejících se pod plání.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací činí 295.553,82 Kč bez DPH.**
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. III odst. 5 dodatku č. 1 ke smlouvě, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí:**

cena bez DPH	32.817.682,91 Kč
DPH 21%	6.891.713,41 Kč
cena včetně DPH	39.709.396,32 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách


účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 44/3851 ze dne 7. 8. 2018....


V Ostravě dne 16. 08. 2018

V Šumperku dne 6. 08. 2018



za objednatele

Ing. Jaroslav Kanla
na základě pověření
hejtmana kraje



za zhotovitele

Ing. Michal Konečný
místopředseda představenstva

FORTEX - AGS, a.s.
ERK, Jilová 1550/1, PSČ 787 92
150584 DIČ: CZ699000025
www.fortex.cz

-27-

